Cronoprogramma Lavori pubblici BENEFICIARIO: COMUNE DI CASALUCE CUP: J95E24000060002 INTERVENTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I.C. "L. VAN BEETHOVEN" Data avvio **Data conclusione** Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 ATTIVITA' (1) effettiva prevista effettiva prevista Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di 01/07/2025 15/07/2025 coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato) Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori) 01/09/2025 15/09/2025 2.B Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori 01/10/2025 30/10/2025 20/11/2025 Aggiudicazione definitiva della gara 05/12/2025 Stipula del contratto 10/01/2026 05/01/2026 Esecuzione del contratto 25/01/2026 10/06/2027 6 Regolare esecuzione/Collaudo opere 10/06/2027 20/06/2027 7 Funzionalità/fruibilità dell'opera 21/06/2027 30/06/2027 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) € 4.397.421,00 € 2.931.615,00 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva) € 4.397.421,00 € 2.931.615,00 Informazioni per la compilazione: Nome e Cognome del RUP: Arch. Maurizio Di Grazia Campi obbligatori SURF Firmato digitalmente (1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento