Cronoprogramma Lavori pubblici PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025 BENEFICIARIO: COMUNE DI CASORIA CUP: J75E24000210002 INTERVENTO: Demolizione e ricostruzione in sito del complesso scolastico IC G. Puccini-4cd Carlo La Catena di via Arpino Data avvio Anno 2028 Data conclusione Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 ATTIVITA' (1) prevista effettiva prevista effettiva Approvazione del PFTE 31/08/2025 15/04/2025 Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per 01/09/2025 31/12/2025 la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori) 2.B Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori 01/01/2026 31/03/2026 Aggiudicazione definitiva della gara 01/04/2026 31/05/2026 Stipula del contratto 01/06/2026 30/06/2026 Esecuzione del contratto 01/07/2026 30/09/2027 Regolare esecuzione/Collaudo opere 31/03/2028 6 01/10/2027 Funzionalità/fruibilità dell'opera 01/04/2028 30/04/2028 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) 415 855,50 € 1 252 292,25 € 1 176 383,58 € 1 022 942,25 € 9 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva) Informazioni per la compilazione: IL RUP- Arch. Pasquale Volpe Firmato digitalmente Campi obbligatori SURF 1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento