## Cronoprogramma Lavori pubblici

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

## PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025

BENEFICIARIO: Comune di Positano (Sa) CUP: D73C24000560007
INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN POSITANO (SA) ALLA VIA PASITEA 248-308 IN nZEB

	INTERVENTO. NIGOZENIO ARON	INTERVENTO. RIQUALII ICAZIONE ARCHITETTONICA ED ENERGETICA E ADEGUAMIENTO SISMICO DELE EDITICIO SCOLASTICO IN FOSTIANO (SA) ALLA VIA FASTILA 240-300 IN 112EB																																		
			avvio	Data con		Anno 2025							Anno 2026								Anno 2027							Anno 2028								
	ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Mar	Apr Mag	Giu	Ago Set	Ott	Dic	Gen Feb	Mar	Apr Mag	Giu	Lug Ago	Set	Ott Nov	Dic	Gen Feb	Mar	Apr	Gin	Lug	Set	Nov	Dic	Gen	Mar	Apr Mag	Giu	Lug Ago	Set	Nov	김
1.A	Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)	14/04/2025	14/04/2025	31/01/2026	31/01/2026																															
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori	01/02/2026	01/02/2026	30/06/2026	30/06/2026																															
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)																																			
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori																																			
3	Aggiudicazione definitiva della gara	15/06/2026	15/06/2026	31/07/2026	31/07/2026																															
4	Stipula del contratto	01/08/2026	01/08/2026	31/08/2026	31/08/2026																															
5	Esecuzione del contratto	01/09/2026	01/09/2026	31/05/2028	31/05/2028																															
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/06/2028	01/06/2028	31/07/2028	31/07/2028																															
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/08/2028	01/08/2028	31/08/2028	31/08/2028																															
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					300.000,00€						0€	€ 1.200.000,00					00	€ 3.456.700,00						00	€ 1.567.225,00										
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)						300.000,00 €						1.200.000,00 €						)€	3.456.700,00 €						1.567.225,00 €						2				
	Informazioni per la compilazione:					RUP: Raffaele FATA											Α																			

RUP: Raffaele FATA Firmato digitalmente