## Cronoprogramma Lavori pubblici PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025 BENEFICIARIO: COMUNE DI PAMA CAMPANIA CUP: B95E23016890002 INTERVENTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLEDIFICIOSCOLASTICO COMUNALE DI VIA SAN NICOLAFACENTE PARTE DEL 2º I.C. V. RUSSO Data conclusione Data avvio Anno 2028 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 ATTIVITA' (1) effettiva prevista effettiva prevista Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di mag-25 set-25 coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato) Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di ott-25 dic-25 progettazione esecutiva e lavori Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per mar-26 gen-26 la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori) Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori apr-26 giu-26 Aggiudicazione definitiva della gara lug-26 ago-26 Stipula del contratto set-26 set-26 Esecuzione del contratto set-26 feb-27 Regolare esecuzione/Collaudo opere mar-27 mag-27 Funzionalità/fruibilità dell'opera € Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) 0,15 1,00 1,86 3,014 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva) Informazioni per la compilazione: Nome e Cognome del RUP Campi obbligatori SURF Firmato digitalmente

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna

procedura riguardante l'intervento