Cronoprogramma Lavori pubblici PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025 BENEFICIARIO: COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA (NA) - CUP: B95E22000190006 INTERVENTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA "A. DE GASPERI" Data avvio Data conclusione Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Anno 2028 ATTIVITA' (1) prevista effettiva prevista effettiva Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di 10/04/2025 07/05/2025 coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato) Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per 08/05/2025 31/08/2025 la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori) 2.B Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori 01/09/2025 30/11/2025 Aggiudicazione definitiva della gara 01/12/2025 31/01/2026 Stipula del contratto 01/02/2026 30/04/2026 Esecuzione del contratto 01/05/2026 31/12/2027 Regolare esecuzione/Collaudo opere 31/12/2027 29/02/2028 Funzionalità/fruibilità dell'opera 29/02/2028 31/03/2028 0,2 0,4 0,33 0,02 Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna

Informazioni per la compilazione:

procedura riguardante l'intervento

Campi obbligatori SURF

fonte: http://burc.regione.campania.it

RUP: ing. Bernardino CICCARELLI

Firmato digitalmente