Cronoprogramma Lavori pubblici PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025 BENEFICIARIO: COMUNE DI TEORA CUP: J49J22001060005 INTERVENTO: Adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico della Scuola elementare e media di Teora Data conclusione Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 Anno 2028 Data avvio ATTIVITA' (1) effettiva prevista effettiva prevista Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato) giu-25 set-25 Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori) ott-25 dic-25 Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori gen-26 apr-26 Aggiudicazione definitiva della gara mag-26 mag-26 Stipula del contratto giu-26 giu-26 Esecuzione del contratto gen-28 lug-26 Regolare esecuzione/Collaudo opere feb-28 apr-28 Funzionalità/fruibilità dell'opera Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) 300.000,00€ 355.000,00€ 750.000,00€ 750.000,00€ Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva) Informazioni per la compilazione: Gerardo Spiotta Campi obbligatori SURF Firmato digitalmente (1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento