

Intervento: Adeguamento normativo strutturale ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria di Episcopio																																							
Nr.	Descrizione	mesi	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' - ART.8, comma 2, lettera r) DELL'AVVISO																																				
	FASI	Scadenza	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	gen-27	feb-27	mar-27	apr-27	mag-27	giu-27	lug-27	ago-27	set-27	ott-27	nov-27	dic-27	gen-28	feb-28	mar-28	apr-28	mag-28	
1	Stipula convenzione	01/06/2025	■																																				
2	Aggiornamento PFTE	27/07/2025	■	■																																			
3	Acquisizione pareri su PFTE (Conferenza dei Servizi)	19/10/2025			■	■	■																																
4	Approvazione PFTE	16/11/2025					■	■																															
5	Procedura di gara per Appalto Integrato per Progettazione Esecutiva e Lavori	08/02/2026							■	■	■																												
6	Determina di aggiudicazione	05/04/2026									■	■	■																										
7	Contrattualizzazione	17/05/2026											■	■																									
8	Consegna del servizio (Progetto Esecutivo)	24/05/2026											■	■																									
9	Redazione Progetto Esecutivo	19/07/2026												■	■																								
10	Approvazione Progetto Esecutivo	30/08/2026													■	■																							
11	Consegna dei Lavori	06/09/2026														■																							
12	Tempo esecuzione Lavori	gg. 540															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
13	Ultimazione dei lavori	28/02/2028																																	■				
14	Certificato di collaudo	29/05/2028																																			■	■	■
mesi			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
IL RUP																																							
ing. Francesco Santorelli																																							

Intervento: Adeguamento normativo strutturale ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria di Episcopio

Anno	Sintesi attività previste	Importo
2025	Aggiornamento PFTE, Conferenza dei Servizi, Gara di appalto	€ 140.000,00
2026	Gara di appalto integrato, Stipula contratto servizi e lavori, Consegna Servizio Progettazione esecutiva, Verifica del Progetto Esecutivo, Approvazione Progetto Esecutivo, Nomina Direttore dei Lavori e Collaudatore, Consegna Lavori, Anticipazione 20 % sui lavori, Esecuzione lavori	€ 200.000,00
2027	Esecuzione Lavori, Risoluzione Interferenze, Liquidazione oneri di scarica	€ 2.800.000,00
2028	Esecuzione lavori, Allacciamenti, Collaudo	€ 3.534.019,65
Totale		€ 6.674.019,65