

Cronoprogramma Lavori Pubblici					PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025																																															
BENEFICIARIO: COMUNE DI STRIANO CUP: J25E25000060002 INTERVENTO: Realizzazione ex novo dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo Statale "Antonio D'Avino"																																																				
ATTIVITA' (*)	Data avvio		Data conclusione		2025				Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028																			
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Genn	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Genn	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Genn	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic						
1.A	Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)																																																			
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori																																																			
1.B	01/01/2026		31/08/2026																																																	
2.B	01/09/2026		30/11/2026																																																	
3	01/12/2026		31/12/2026																																																	
4	01/01/2027		31/01/2027																																																	
5	01/02/2027		31/08/2028																																																	
6	01/09/2028		31/10/2028																																																	
7	01/11/2028		31/12/2028																																																	
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)				0				€ 350.000,00												€ 2.950.000,00												€ 4.150.000,00																			
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																			
Informazioni per la compilazione: Campi obbligatori SURF (*) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento					IL RUP firmato digitalmente  VITTORIO CELENTANO 20.11.2025 15:20:20 GMT+00:00																																															