

Cronoprogramma Lavori Pubblici																																																													
BENEFICIARIO: COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)					CUP: D69I24000730002																																																								
INTERVENTO: Intervento di accorpamento degli edifici scolastici della Scuola "Don Milani-Pittore" e della Scuola “Formisano” mediante ristrutturazione edilizia della Scuola "Don Milani-Pittore" in Via Cupa San Michele e dismissione della Scuola “Formisano” in Viale Formisano.																																																													
ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028												Anno 2029																				
	prevista	effetti va	prevista	effettiv a	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	settembre	ottobre	novembre										
1.A	Avvio Affidamento PFTE: Predisposizione del bando di gara, pubblicazione, svolgimento della procedura. Chiusura lavori della commissione di gara (da inviare alla Regione Campania ai fini dell'emissione del decreto finanziamento definitivo)		10/02/2026		15/07/2026																																																								
1.B	Affidamento Servizio PFTE (all'esito emissione decreto definitivo di finanziamento e stipula relativa Convenzione) con avvio del servizio, rilievi ed indagini geologiche/geotecniche .		01/08/2026		31/08/2026																																																								
1C	Sviluppo Progettuale PFTE : Elaborazione del PFTE in BIM (relazioni, elaborati grafici, calcoli preliminari, quadro economico).Affidamento servizio di verifica progetto		10/08/2026		30/11/2026																																																								
1D	Acquisizione pareri (ASL,CONI,Autorizzazione paesaggistica ,VV.F.)- Verifica e validazione - Approvazionedel PFTE (da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)		01/10/2026		31/12/2026																																																								
1E	Avvio e Affidamento Lavori in appalto integrato: Predisposizione del bando di gara, pubblicazione, svolgimento della procedura, Chiusura lavori della commissione di gara		01/01/2027		15/04/2027																																																								
1F	Affidamento e stipula contratto :Sviluppo Progettuale PE- Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima inizio lavori) - Esecuzione dell'opera		16/04/2027		15/11/2028																																																								
4	Regolare esecuzione/Collaudo opere		16/11/2028		31/12/2028																																																								
5	Funzionalità/fruibilità dell'opera		16/12/2028		31/01/2029																																																								
6	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)						€ 300.000,00												€ 1.615.400,00												€ 5.080.000,00												€ 1.694.215,60																		
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																												
	Informazioni per la compilazione:																																																												
	Campi obbligatori SURF																																																												
		(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento																																																											