



Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:

PROROGA ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE DI PRESIDIO COMPENSORIALI PROVINCIALI E TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL MONITORAGGIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA RIGUARDANTE I PRESIDI DI AGROPOLI (SA), FAICCHIO (BN) E TEGGIANO (SA). P.O.R. FESR CAMPANIA 2007-2013 - ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE DI PRESIDIO COMPENSORIALI PROVINCIALI E TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con decisione C (2000) 2347 dell'08/08/2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo 2000-2006 della Regione Campania;
- Che il testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n°18858 del 22 ottobre 2004, prevede nell'ambito dell'Asse I Risorse Naturali, la Misura 1.6 "Interventi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di potenziamento del sistema regionale di protezione civile", finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Che la citata Misura 1.6 prevede l'Azione C) "Sale Operative centrali e periferiche- Centro Funzionale per la previsione meteoidropluviometrica e delle frane-presidi territoriali";
- Che con D.G.R. n°166 del 6 febbraio 2004 è stato approvato il programma di attuazione della misura 1.6, predisposto dal Responsabile della medesima misura;
- Che il suddetto programma di attuazione contiene il dettaglio degli interventi e delle operazioni che si prevede di realizzare nell'ambito delle singole azioni, nonché il Piano finanziario della Misura 1.6;
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n°802 del 16 giugno 2006 sono state attivate le procedure tecniche e amministrative occorrenti per l'attuazione dell'intervento denominato "*Modello di organizzazione territoriale - localizzazione e realizzazione dei presidi comprensoriali e territoriali della Protezione Civile Regionale*" dell'azione C della Misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000-2006, di cui al programma di attuazione della misura, approvato con D.G.R. n°166/2006 e modificato con Delibera di G.R.C. n°294 del 04/03/2006;
- Che la D.G.R. n°166 del 6 febbraio 2004 nell'individuare gli interventi e le operazioni da realizzare nell'ambito dei relativi immobili dell'Azione C) della Misura 1.6 ha previsto la realizzazione nel territorio campano delle strutture regionali di Protezione Civile di livello regionale comprensoriale e provinciale da destinare a sedi dei Presidi tecnico-operativi e per le attività di monitoraggio per la previsione e prevenzione dei rischi (Centro funzionale di protezione civile) di cui alla Legge n°225/92 ed al Decreto Legislativo n°112/98 e di coordinamento (Sale Operative) per la gestione dei soccorsi in caso di emergenza;
- Che il piano, predisposto dalla Regione Campania, di cui alla D.G.R. n°166 del 06/02/2004, per assicurare, unitamente alle altre strutture regionali opportunamente ristrutturate e/o integrate già presenti sul territorio, prevede la realizzazione di presidi di tre diverse tipologie, fermo restando il limite di spesa di € 19.800.000,00 di cui all'Azione C), operazione 4 della Misura 1.6, approvata con la D.G.R. n°294/2006, ai fini di Protezione Civile;
- Che il Dirigente, per l'attuazione della Misura 1.6 Azione C) del P.O.R. Campania 2000-2006 - Programma di localizzazione delle nuove strutture di presidio comprensoriale provinciale e territoriale di protezione civile, con Decreto Dirigenziale n°250 del 20/12/2006 ha provveduto alla costituzione del gruppo di lavoro incaricato dell'attività di progettazione definitiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento;
- Che con D.G.R. n°888 del 22/05/2007, si è preso atto, per il conseguimento degli obiettivi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile, delle nuove localizzazioni dei presidi di cui al "*Modello di organizzazione territoriale -localizzazioni dei presidi comprensoriali e territoriali della Protezione Civile Regionale*";
- Che con Decreto Dirigenziale n°113 del 05/07/2007 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa A.T.I. EDREVEA S.p.A. (Capogruppo), Calata Trinità Maggiore n°53 - Napoli – GENERAL COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante), Via Corso Italia n°129 - Quarto (NA), con il ribasso del 21,42%;
- Che in data 09/11/2007, il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla validazione del progetto con le modifiche e integrazioni indicate nel medesimo verbale, per relationem in parte qua;
- Che con Decreto Dirigenziale n°230 del 19/11/2007 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione delle nuove strutture dei presidi comprensoriali, provinciali e territoriali di Protezione Civile, per il monitoraggio del dissesto idrogeologico della Regione Campania, per una somma complessiva di € 19.894.000,00 ed è stato nominato il Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. Pasquale Fontana in comando presso il Settore di Protezione Civile sul Territorio e del Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione nella persona dell'Ing. Giancarlo Giovino;

- Che con Decreto Dirigenziale n°252 del 07/12/2007, è stato nominato il Collaudatore Statico, ai sensi della Legge n°1086 del 05/11/1971 e della L.R. n°9 del 07/01/1983, nella persona dell'Ing. Vincenzo Trassari, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°7147;
- Che con Decreti Dirigenziali nn°111 e 112 del 09/05/2008, è stato modificato l'ufficio di Direzione dei Lavori e di supporto al RUP costituito precedentemente giusto Decreto Dirigenziale n°250 del 20/12/2006, per relationem in parte qua;
- Che con Delibera di Giunta Regionale n°51 del 14/02/2011 l'Arch. Gabriella De Micco è stato nominato Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio dell'A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile;
- Che con Decreto Dirigenziale n°4 del 07/03/2011 del Coordinatore dell'A.G.C. 05, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio Arch. Gabriella De Micco;

CONSIDERATO

- Che è stato regolarmente sottoscritto il contratto tra le società GENERAL COSTRUZIONI s.r.l. e EDREVEA s.p.a., già riunite in A.T.I., e la Regione Campania, Rep. n°14075 del 25/02/2008, registrato a Napoli il 14/03/2008 al n°1100;
- Che i lavori sono stati consegnati all'aggiudicatario in data 22 novembre 2007 per i cantieri - presidi di: Lauro (AV) prot. n°1006674, Sant'Angelo dei Lombardi (AV) prot. n°1006640, il 23 novembre 2007 per San Marco Evangelista (CE) prot. n°1002261 e successivamente Cellole, Salerno, Agropoli, Faicchio e Teggiano;
- Che con atto repertorio n°9746 raccolta n°4221 regi strato a Napoli il 01/08/2007, redatto dal Dott. Paolo Aponte, Notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, è stata costituita la Società Consortile a Responsabilità Limitata ORION 07, tra le società GENERAL COSTRUZIONI s.r.l. e EDREVEA s.p.a., già riunite in A.T.I. e aggiudicataria dei lavori de quo;
- Che la società costituita ORION 07 si affianca, senza sovrapporsi né sostituirsi all'associazione i cui vincoli contrattuali permangono in testa all'A.T.I. risultata aggiudicataria, ciò evidenziato per altri aspetti nel parere reso dall'Avvocatura Regionale in data 14/12/2007 prot.n°1070462;
- Che con Decreto Dirigenziale n°93 del 03/06/2009 è stata nominata la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera;
- Che con Decreto Dirigenziale n°115 del 16/06/2009, è stata approvata la perizia di variante dei lavori in argomento fissando l'ultimazione dei lavori per la maggior parte dei cantieri/presidi al 31/12/2009;
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n°1853 del 18/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la riprogrammazione, a valere sull'Obiettivo Operativo 1.6, delle operazioni avviate e non completate nel corso della programmazione POR FESR 2000-2006, per "relationem" in qua;
- Che nell'ambito di tali interventi del P.O.R. FESR 2000/2006, riportati nell'allegato alla predetta Delibera di G.R. n°1853/2009 e per i quali è stata verificata la coerenza con le regole di ammissibilità proprie dell'obiettivo operativo 1.6 della programmazione FESR 2007/2013, è ricompreso quello denominato "Realizzazione delle nuove strutture di presidio comprensoriali provinciali e territoriali di protezione civile per il monitoraggio del dissesto idrogeologico della Regione Campania", e con risorse necessarie al completamento sul PO FESR 2007/2013;
- Che con Deliberazione n°1276 del 22 luglio 2009, la Giunta Regionale, nel confermare la volontà di consentire il completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000-2006, ha definito le modalità ed i termini con i quali procedere al completamento, all'uopo utilizzando, previa verifica della coerenza con le regole di ammissibilità proprie delle singole fonti di copertura, le risorse del ciclo di programmazione 2007-2013, le rinvenienze finanziarie del Programma 2000-2006 o le ulteriori risorse finanziarie individuate nella programmazione regionale unitaria;
- Che con la stessa Delibera di G.R. n°1276/2009 sono stati stabiliti, fra l'altro, gli obblighi, per i Responsabili di Misura FESR, inerenti alla ricognizione e comunicazione all'Autorità di Gestione delle operazioni avviate e non completate con le risorse del POR Campania 2000-2006 e propedeutici all'adozione degli atti di programmazione degli obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013;
- Che il Responsabile della Misura 1.6 del POR Campania ha provveduto, in conformità quanto all'uopo disposto con la D.G.R. n°1276/2009, alla ricognizione delle operazioni avviate e non completate con le risorse del POR Campania 2000-2006 ed alla verifica della coerenza con le regole

di ammissibilità e di priorità proprie dell'Obiettivo Operativo 1.6 e conseguente riprogrammazione delle parte residuale, con oneri sulle risorse della programmazione FESR 2007-2013;

- Che con nota n°1001617 del 19/11/2009, l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013, nel prendere atto della citata ricognizione delle operazioni avviate e non completate con le risorse del POR Campania 2000-2006, ne ha confermato gli esiti relativamente, tra l'altro, a quelle da completare a valere sull'obiettivo operativo 1.6 ed ha richiesto al responsabile di Obiettivo Operativo di proporre apposito atto deliberativo di finanziamento;
- Che con la su menzionata D.G.R. n°1853 del 18/12/2009 è stata approvata la riprogrammazione finanziaria, con oneri gravanti sulle risorse della programmazione FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.6 degli interventi avviati e non completati con le risorse del POR Campania 2000-2006, per l'importo complessivo di € 16.538.679,58;
- Che, peraltro, con Delibera n°1895 del 22/12/2009 la Giunta Regionale, tenuto conto che il livello della programmazione a valere sul POR Campania 2000-2006 evidenzia una situazione di overbooking, al fine di massimizzare i risultati di certificazione sui rispettivi cicli di programmazione, ha autorizzato i rispettivi Responsabili ad inserire le spese sostenute dai Beneficiari, quietanzate entro il 30 giugno 2009 e non ancora certificate, nelle dichiarazioni di spesa del POR Campania 2000-2006 ovvero in quelle del PO FESR 2007-2013, previa, in ogni caso, la verifica del rispetto della coerenza degli interventi con i programmi di riferimento e del rispetto dei relativi criteri di selezione e di ammissibilità della spesa e la conseguente ammissione a finanziamento;
- Che in coerenza con il Disposto della su citata D.G.R. n°1895/2009 il R.O.O. 1.6 ha individuato le spese sostenute e di seguito indicate, quietanzate entro il 30/06/2009 e non ancora certificate sulla Misura 1.6 POR Campania 2000-2006;
- Che con D.D. n°307 del 28/12/2009, il R.O.O. ha provveduto, in linea con le citate D.G.R. nn°1853/09 e 1895/09, all'ammissione a finanziamento degli interventi avviati e non completati del POR 2000/2006 per l'importo complessivo di € 24.954.402,07;
- Che tra gli interventi ammessi a finanziamento con il citato D.D. n°307/2009 figura, peraltro, il progetto "Realizzazione delle nuove strutture di presidio comprensoriali provinciali e territoriali di protezione civile per il monitoraggio del dissesto idrogeologico della Regione Campania" per l'importo di € 17.613.000,22;

PRESO ATTO

- che con Decreti Dirigenziali n°308 del 30/12/2009 e successivo n°196 del 26/08/2010 sono state già concesse proroghe all'ultimazione dei lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n°212 del 27/10/2010 veniva approvata la seconda perizia di variante per effetto della quale si aggiornavano i tempi di ultimazione dei lavori come dettagliati nell'Atto di Sottomissione;
- che con nota n°31 del 25/02/2011 (acquisita al protocollo regionale al n°158849 del 28/02/2011), l'ATI esecutrice dei lavori di che trattasi avanzava ulteriore richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori per i cantieri/presidi di Agropoli (SA), Faicchio (BN) e Teggiano (SA), motivata da ritardi nelle forniture specialistiche connesse alla sfavorevole congiuntura economica;

VISTI

- l'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto e l'art. 26 del D.M. n°145/2000;
- la nota del Direttore dei Lavori, acquisita al protocollo regionale in data 14/03/2011 al n°200801, con la quale si riscontrano favorevolmente le motivazioni addotte dall'ATI esecutrice dei lavori con la citata nota n°31 del 25/02/2011, ritenendo congrui i tempi di lavorazione richiesti;

RITENUTO

- di poter autorizzare la proroga contrattuale dell'ultimazione delle opere come dalla citata nota del Direttore dei Lavori acquisita al protocollo regionale in data 14/03/2011 al n°200801;

VISTI

- la Delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la Circolare n°5 del 12/06/2000 dell'Assessore al Personale;
- il D.M. LL.PP. n°145 del 19/04/2000;
- il D.P.R. n°554 del 21/12/1999;
- il D.Lgs. n°163 del 12/04/2006;
- la L.R. n°3 del 27/02/2007;
- la Delibera di G.R. n°51 del 14/02/2011;

Alla stregua dell'istruttoria resa dal R.U.P e dall'attestazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, quanto segue:

1. di autorizzare e approvare la proroga contrattuale dell'ultimazione dei lavori in trattazione come segue:

Sito di Agropoli (SA)	ultimazione delle opere entro il 31/03/2011;
Sito di Faicchio (BN)	ultimazione delle opere entro il 30/04/2011;
Sito di Teggiano (SA)	ultimazione delle opere entro il 31/03/2011;
2. di inviare il presente decreto all'A.G.C. Gabinetto della Presidenza, all'A.G.C. Ecologia-Tutela dell'Ambiente-Disinquinamento e Protezione Civile per il seguito di competenza ed al Settore Stampa-Documentazione-Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gabriella De Micco