



Decreto Dirigenziale n. 82 del 25/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

ACQUEDOTTO DELLA CAMPANIA OCCIDENTALE- NODO DI S.PRISCO(CE)-
ULTERIORI INTERVENTI DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO CONNESSI
ALL'ATTIVAZIONE-LOTTO 3-INTERVENTI VARI-1° STRALCIO: RETE ANTINCENDIO. -
APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che a seguito dell'espletamento d'idonea gara d'appalto la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n° 2621 del 02.06.92, individuò il Consorzio EniAcqua Campania (all'attualità Acqua Campania S.p.A.) quale concessionario dell'Acquedotto della Campania Occidentale e del sistema di contabilizzazione del consumo idropotabile, ed altresì approvò lo schema di convenzione da stipularsi con il Concessionario;

che la citata concessione, regolante i rapporti fra le parti, fu stipulata in data 01.02.1993, repertorio n° 4951, e registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Napoli il 1.2.1993 al n° 3568/A;

che l'art. 7 della citata convenzione stabilisce che il concessionario, a titolo di corrispettivo per la concessione di gestione del sistema acquedottistico, pone a disposizione del concedente l'importo annuo posticipato di £. 25.945.000.000 rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT, e che tale impegno è destinato, così come previsto dall'art. 10, alla realizzazione di interventi diretti alla captazione di nuove risorse, alle opere di grande adduzione e di interconnessione, nonché al miglioramento del sistema acquedottistico nell'ambito di un programma generale e secondo le modalità riportate nello stesso articolo;

che tra le opere gestite dall'Acqua Campania risultano quelle relative al trasferimento alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 64/86, del progetto **"P.S. 29/108/5 - Acquedotto della Campania Occidentale 5° lotto - Serbatoi di S. Prisco"**;

che le prescrizioni contenute nell'atto unico di collaudo del 06.09.1996, relativamente alle dette opere eseguite dall'impresa Grassetto ed in particolare per quanto riguarda l'impermeabilizzazione dei Serbatoi a quota alta in galleria, nonché le necessità gestionali emerse durante l'esecuzione dei lavori di completamento eseguiti dall'impresa C.C.C., hanno determinato la necessità di prevedere ulteriori interventi di completamento connessi all'attivazione del nodo acquedottistico di S. Prisco, in uno a quelli, in un primo tempo stralciati, ma previsti nel progetto generale approvato dalla ex Agensud ed oggetto del trasferimento in premessa;

che pertanto il concessionario Acqua Campania con nota n. 614.07 del 27/02/07 - acquisita agli atti del Settore prot. 220616 del 08/03/07 - ha trasmesso il progetto definitivo, per l'approvazione ai sensi dell'art. 17 della convenzione, avente ad oggetto **"Acquedotto della Campania Occidentale. Nodo di S. Prisco. Ulteriori interventi di completamento connessi all'attivazione"** per un importo complessivo di € 8.707.495,41;

che detto progetto definitivo è stato approvato con decreto dirigenziale n. 654 del 24.9.07 e con la nota prot. 2007.0814439 del 28.9.07, il Settore regionale Ciclo Integrato delle Acque nel notificare il decreto di approvazione al Concessionario, ha richiesto allo stesso di predisporre apposita redazione di una progettazione stralcio con esclusione delle procedure espropriative di acquisizioni nuove aree e dei consequenziali lavori, che dovevano invece far parte di

successivo e distinto intervento progettuale teso alla migliore fruibilità degli accessi viari alla struttura acquedottistica di S.Prisco;

che il Concessionario Acqua Campania ha ritenuto di predisporre n.3 distinte progettazioni suddividendo pertanto il progetto generale in tre Lotti funzionali;

che in base a quanto sopra riportato, il Concessionario Acqua Campania ha trasmesso, con nota prot. SVIL/CC/002047.08 del 02.10.08, il progetto esecutivo relativo al **"Lotto 3° Interventi vari"** approvato con decreto dirigenziale n.871 del 12.12.2008 il cui importo complessivo (prezzi aggiornati Edizione 2008) ammonta ad € 5.069.017,27 suddiviso in € 3.464.965,08 per lavori ed € 1.604.052,19 per somme a disposizione;

CONSIDERATO

che a seguito di un incendio di notevoli proporzioni verificatosi nei giorni 18-19 agosto 2009 sul versante occidentale del monte Tifata con interessamento della sottostazione elettrica del nodo acquedottistico di S.Prisco, il Concessionario ha predisposto un progetto stralcio del **"Lotto 3° Interventi vari"** relativamente al solo intervento del già previsto impianto antincendio chiedendo l'autorizzazione all'immediata realizzazione con una spesa complessivamente valutata in € 200.399,15 come di seguito distinta:

A) Lavori e Sicurezza

-lavori a misura soggetti a ribasso compreso sicurezza	€ 139.333,31
-oneri di sicurezza speciale	<u>€ 1.416,20</u>
	€ 140.749,51

B) Somme a Disposizione

-imprevisti	€ 7.037,48
-oneri di concessione	€ 19.212,31
-IVA al 20%	<u>€ 33.399,86</u>
totale generale	€ 200.399,15

che a seguito di formale assenso da parte del Settore CIA -*nota dirigenziale n. 863641 in data 09.10.2009 di autorizzazione alla realizzazione dello stralcio funzionale*- i lavori denominati **"Acquedotto della Campania Occidentale- Nodo di S.Prisco(CE)-Ulteriori interventi delle opere di completamento connessi all'attivazione-Lotto 3-Interventi vari-1° Stralcio: Rete Antincendio"** sono stati appaltati dall'Acqua Campania a mezzo di cottimo fiduciario con aggiudicazione definitiva avvenuta in data 14.06.2010 all'impresa CO.GE.P. Con sede in Villa di Briano (CE) per l'importo di € 133.092,53;

che durante l'esecuzione dei lavori sono emersi elementi che hanno determinato la necessità di elaborare una perizia di variante per migliorare il tracciato della tubazione e per sopperire ad una maggiore quantità non prevista ed imprevedibile di roccia riscontrata negli scavi;

che relativamente alla detta perizia, trasmessa dalla Direzione Lavori, si è provveduto alla validazione ai sensi dell'art.47 del DPR 554/99 e l'impresa ha sottoscritto atto di sottomissione

in data 17.11.2010 col quale si statuiva anche il termine di ultimazione di tutti i lavori al 07.12.2010;

che il quadro economico della perizia di variante in questione è stato rimodulato -sempre nell'ambito dell'importo complessivo approvato- come di seguito ripartito:

A) Lavori e Sicurezza

-lavori compreso sicurezza	€ 146.814,75
----------------------------	--------------

B) Somme a Disposizione

-oneri di concessione	€ 20.184,54
-----------------------	-------------

-IVA al 20%	€ 33.399,86
-------------	-------------

totale generale	€ 200.399,15
-----------------	--------------

PRESO ATTO

che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 07.12.2010 e pertanto in tempo utile come si evince dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.P.R.554/99 21.12.99 n.554 dal Direttore dei Lavori in data 07.02.2011;

che lo Stato Finale è stato redatto in data 03.02.2011 e lo stesso Direttore dei Lavori con il Certificato di Regolare Esecuzione ha determinato, alla data del 07.02.2011, in conto definitivo il residuo credito dell'impresa in **€ 26.718,90** comprensivo dell'IVA al 20%;

RITENUTO di poter approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori ***“Acquedotto della Campania Occidentale- Nodo di S.Prisco(CE)-Ulteriori interventi delle opere di completamento connessi all'attivazione-Lotto 3-Interventi vari-1° Stralcio: Rete Antincendio”*** autorizzando la liquidazione del credito residuo dell'impresa pari ad **€ 26.718,90** comprensivo dell'IVA al 20%;

VISTO

-il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

-la L.R. n.3/2007;

-la deliberazione di Giunta Regionale n. 100 del 12.01.2001;

-la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000 avente ad oggetto “Attribuzioni di funzioni ai dirigenti regionali”;

-il decreto dirigenziale di delega al Coordinatore dell'A.G.C. Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Ciclo Interno delle Acque – Protezione Civile n. 2 del 27.01.2009;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Ciclo Integrato delle Acque e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori **“Acquedotto della Campania Occidentale- Nodo di S.Prisco(CE)-Ulteriori interventi delle opere di completamento connessi all'attivazione-Lotto 3-Interventi vari-1° Stralcio: Rete Antincendio”** autorizzando la liquidazione del credito residuo dell'impresa pari ad € **26.718,90** comprensivo dell'IVA al 20%;

Di approvare il Quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

A)Lavori e Sicurezza

-lavori compreso sicurezza	€ 146.814,75
----------------------------	--------------

B)Somme a Disposizione

-oneri di concessione	€ 20.184,54
-----------------------	-------------

-IVA al 20%	€ 33.399,86
-------------	-------------

totale generale	€ 200.399,15
-----------------	--------------

da riconoscere al concessionario Acqua Campania per le competenze dell'impresa, di terzi e proprie, facendo gravare l'importo totale sui fondi accantonati di cui all'art. 7 della Convenzione rep. 4951 del 01.02.93 e successivi atti.

Di prendere atto che nel corso dei lavori non si sono verificate controversie e l'impresa appaltatrice delle opere ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale senza riserva.

Di notificare copia del presente provvedimento al concessionario Acqua Campania per il seguito di competenza, all'Assessore regionale all'Ambiente, al Coordinatore A.G.C. 05 ed al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore

ing. Pasquale Fontana