



Decreto Dirigenziale n. 556 del 19/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

P.O.R. CAMPANIA 2000 - 2006 - MISURA 1.8 AZIONE B) - BANDO PER LA "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RISANAMENTO E RECUPERO DELLE AREE CONTAMINATE DA AMIANTO". DECRETO DI FINANZIAMENTO N.334 DEL 18 MAGGIO 2006. BENEFICIARIO FINALE: COMUNE DI BARONISSI (SA) OPERAZIONE: "BONIFICA AMIANTO EDIFICI SCOLASTICI E CASA DI RIPOSO COMUNALE". CHIUSURA OPERAZIONE CODICE MONIT N. 100.266 ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DD. N. 1062 DEL 28/09/2010

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE, con Delibere di Giunta Regionale n. 4068/01 e n. 4616/01, pubblicate sul B.U.R.C. n. 52 del 8.10.01, si approvava il bando per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto sul territorio della Regione Campania, a valere sui fondi F.E.S.R., nell'ambito dell'Azione b), Misura 1.8 del P.O.R., di cui al Q.C.S. 2000/2006, con una dotazione finanziaria pari a € 51.645.689,91, impegnata con delibera di G.R. n. 4068/01 sui capitoli n. 2180 – imp. n. 4875, n. 2182 – imp. n. 4876 – e n. 2184 – imp. n. 4877 del bilancio di esercizio finanziario 2001, rispettivamente nella misura del 50% (€ 25.822,844,95), del 35% (€ 18.075.991,47) e del 15% (€ 7.746.853,49);

CHE il Comune di Baronissi (SA) presentava istanza di partecipazione al bando approvato con delibere di G.R. n. 4068/01 e n. 4616/01, corredata dalla prevista documentazione tecnico-amministrativa con nota prot. n. 24209 del 30.10.03, acquisita al protocollo regionale con il n. 638648 del 30.10.03, e ss. mm. ed ii.;

CHE il costo dell'intervento, così come individuato dall'Ente Beneficiario Finale con il quadro economico, approvato con delibera di Giunta comunale n. 247 del 16.12.04 era di **€ 719.527,10**;

CHE con decreto n. 24 del 21.01.05 si ammetteva a finanziamento l'intervento di "Bonifica amianto edifici scolastici e casa di riposo comunale", proposto dal Comune di Baronissi (SA), per il costo totale ammissibile di **€ 719.527,10**, a valere sulle somme già impegnate con la delibera di G.R. n. 4068/01 sui capitoli: n. 2180 – imp. n. 4875, n. 2182 – imp. n. 4876 - e n. 2184 – imp. n. 4877 del bilancio di esercizio finanziario 2001, nella misura, rispettivamente, del 50% pari ad **€ 359.763,55**, del 35% pari a **€ 251.834,48** e del 15% pari ad **€ 107.929,07**;

CHE si subordinava la concessione del finanziamento in parola alla formale accettazione da parte del legale Rappresentante e del Responsabile del procedimento dell'Ente locale delle condizioni riportate nel disciplinare, "*Condizioni di finanziamento*", allegato A al decreto n. 24/05;

CHE, in data 14.02.05, il legale rappresentante e il R.U.P. del Comune di Baronissi (SA) sottoscrivevano il citato disciplinare;

CHE l'importo originario di **€ 719.527,10** veniva rimodulato con decreto dirigenziale n. 349 del 19.05.08, in ragione sia del ribasso di gara, sia dell'ammissibilità delle voci di spesa, sia delle perizie di variante, relativi ai progetti finanziati con il bando 2001 e con il bando 2005;

CHE, a seguito della rimodulazione dell'impegno di spesa disposto con il citato D.D. n. 349/2008, relativamente all'operazione in parola, veniva assunto un nuovo impegno di **€ 557.114,68**, portando in economia sul conto consuntivo 2007 l'importo di **€ 162.412,42**, già mandato in perenzione, pari alla differenza tra l'impegno di **€ 719.527,10**, di cui alla delibera di G.R. n. 4068/01, e il costo aggiornato dell'intervento ammesso a finanziamento;

CHE, dalla rideterminazione del quadro economico, a gara espletata, a seguito del ribasso d'asta – 28,999%, di cui alla determina dirigenziale comunale n. 128 del 13.04.06, il costo aggiornato dell'intervento risultava pari a **€ 553.806,23**;

CHE, con decreto dirigenziale n. n. 334 del 18.05.06 si provvedeva a liquidare al Comune di Baronissi (SA) la I^a rata di acconto di **€ 276.903,12** pari al 50 % del finanziamento concesso depurato del ribasso d'asta, salvo conguaglio finale;

CHE, con decreto dirigenziale n. 142 del 20.03.07 si provvedeva a liquidare al Comune di Baronissi (SA) la II^a rata di acconto di € **110.760,00**, pari al 20 % del finanziamento concesso depurato del ribasso d'asta, salvo conguaglio finale;

CHE il Comune di Baronissi (SA) con nota n. 18789 dell'8.08.08, acquisita al protocollo regionale in data 26.08.08 con prot. n. 714720, trasmetteva una perizia di variante in diminuzione, approvata con determina n. 416 del 24.07.08;

CHE, dalla rideterminazione del quadro economico a lavori ultimati, di cui alla determina dirigenziale n. 1274/023 del 20.10.08, il costo definitivo dell'intervento risultava di € **481.499,54**;

CHE i lavori erano stati completati in data 3.09.08;

CHE, con decreto dirigenziale n. 190 del 11.03.09 si provvedeva a liquidare al Comune di Baronissi (SA) il saldo (terzo acconto e saldo finale) di € **93.836,42**;

CHE con delibera di G.R.C. n. 1748 del 31 ottobre 2008, modificata ed integrata con la delibera di G.R.C. n. 1100 del 12 giugno 2009, approvava le linee guida di chiusura del POR 2000/2006;

CHE con delibera di G.R.C. n. 1276 del 22 luglio 2009, stabiliva le procedure per garantire il completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000 2006;

CHE con delibera di G.R.C. n. 1820 del 18 dicembre 2009 prorogava la scadenza, per l'inoltro delle dichiarazioni finali di spesa dei Responsabili delle Misure all'Autorità di Pagamento, indicata nelle citate linee guida, confermando le ulteriori disposizioni contenute in queste ultime e conferendo mandato ai Responsabili delle Misure di darne comunicazione immediata ai Beneficiari Finali, al fine di consentire loro l'espletamento delle attività di propria competenza;

CHE con delibera di G.R.C. n. 231 del 12 marzo 2010 sono state aggiornate le scadenze relative agli adempimenti di chiusura al fine di consentire alle strutture regionali di svolgere compiutamente tutti gli adempimenti connessi alla chiusura delle operazioni ed alla redazione dei documenti di chiusura;

CHE, in attuazione della delibera di G.R.C. n. 1820/09, con note n. 27303 del 13.01.10 e n. 68500 del 26.01.10 del Coordinatore dell'A.G.C. 05 e del Responsabile della Misura 1.8, venivano comunicati al B.F. i termini e gli adempimenti di competenza, al fine di garantire la chiusura del Programma nel rispetto delle decisioni assunte al riguardo dalla Commissione Europea;

CHE il Comune di Baronissi (SA), con note del R.U.P. n. 1594 del 18.01.10 e n. 4231 del 10.02.10, acquisite rispettivamente al protocollo regionale con n. 67298 del 26.01.10 e con n. 152575 del 19.02.10, in riscontro alle richiamate note regionali n. 27303/10 e n. 68500/10, trasmetteva la documentazione di seguito specificata:

- dichiarazione finale di spesa del Beneficiario finale (B.F.);
- check list di controllo;
- tabella riepilogativa a consuntivo delle spese sostenute;
- comunicazione che il sottoconto bancario dedicato non ha fruttato interessi;

VERIFICATO CHE, a norma dell'art. 4 del regolamento CE 438/2001, sulla base della documentazione trasmessa dal B.F., il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

Articolazione della spesa	Importo
Lavori	367.749,92
IVA	36.774,99
Nolo autotrasporti	1.650,00
IVA 20%	330,00
Totale	406.504,91
Spese generali 12%	
Spese tecniche	61.471,78
Incentivazione interna	3.922,86
B.U.R.C. e giornali	1.142,89
IVA e/o oneri diversi	8.457,10
Totale	74.994,63
Totale spesa amm. progetto	481.499,54

CHE, come descritto nelle premesse, il Comune di Baronissi (SA), completava la documentazione amministrativa e contabile, solo il 19/02/2010, ovvero in data successiva al termine ultimo per l'ammissibilità a finanziamento delle spese e la relativa certificazione a valere sulle risorse del POR Campania 2000/2006;

CHE, in ragione di ciò, la spesa certificata a valere sulla Misura 1.8 del POR Campania 2000/06, risulta inferiore al costo finale dell'operazione,

CONSIDERATO che, in attuazione della Delibera n. 891 del 14.12.2010, l'Autorità di Gestione con nota prot n. 0035209 del 18.01.2011 richiedeva i dati di chiusura contabile delle Misure nonché la ricognizione dei progetti non completati sul POR Campania 2000/06;

CHE, il progetto in questione risulta inserito nella ricognizione di cui sopra, trasmessa all'AdG con note AGC 05 prot n. 0106747 del 10.02.2010 e 0191442 del 09.03.2011;

CHE i dati di chiusura contabile relativi al progetto in parola sono i seguenti:

- 1) il costo finale è pari a **€ 481.499,54**;
- 2) la spesa finale ammissibile certificata a valere sul POR 2000/2006- Misura 1.8 è pari ad **€ 405.654,91**;
- 3) la spesa non certificata a valere sul POR Campania 2000/06 è pari ad **€ 75.844,63**, da imputare su altra fonte finanziaria ovvero sulle risorse liberate dal POR Campania 2000/06 qualora assegnate dall'AdG ai sensi della DGR n. 891 del 14.12.2010;
- 4) la somme erogate dalla Regione assommano a **€ 481.499,54**;
- 5) le spese da detrarre per interessi risultano **0,00**;

RILEVATO che, con DD. n. n. 1062 del 28/09/2010 era stata predisposta la chiusura dell'operazione in parola, ma per approfondimento istruttorio non si era provveduto alla trasmissione dello stesso ai soggetti competenti;

VISTI:

- il P.O.R. ed il relativo C.d.P.;
- i Regolamenti comunitari n. 1260 /99, n. 1159/00, 438/01, 2355/02 e 448/04;
- il bando della Misura 1.8, azione b), approvato con delibere di G.R.C. n. 4068/01 e n. 4616/01, pubblicate sul B.U.R.C. n. 52 del 8.10.01;
- la delibera di G.R.C. n. 952 del 2 luglio 2004;
- il decreto dirigenziale n. 349 del 19.05.08;

- il decreto dirigenziale n. 24 del 21.01.05;
- il decreto dirigenziale n. 334 del 18.05.06;
- il decreto dirigenziale n. 142 del 20.03.07;
- il decreto dirigenziale n. 190 del 11.03.09;
- la delibera di G.R.C. n. 1748/2008;
- la delibera di G.R.C. n. 1046/09;
- la delibera di G.R.C. n. 1100/09;
- la delibera di G.R.C. n. 1276/09;
- la delibera di G.R.C. n. 1820/09;
- la delibera di G.R.C. n. 231/10;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 7 del 30.4.02;
- le LL RR della Campania n. 2 e n. 3 del 26.01.10;
- la delibera di G.R.C. n. 92 del 10.02.10;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team della Misura 1.8,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- ✓ di annullare e sostituire il DD. n. 1062 del 28/09/2010;
- ✓ di chiudere l'intervento proposto dal Comune di Baronissi (SA) "Bonifica amianto edifici scolastici e casa di riposo comunale- Codice Monit n. 100.266", ammesso alla partecipazione dei fondi di cui al P.O.R 2000/2006, Misura 1.8, azione b), con D.D. n. 24 del 21.01.05, per una spesa finale ammissibile di € **405.654,91**, con un tasso di partecipazione del FESR pari al 50%;
- ✓ di rinviare a successivi atti l'ammissione a finanziamento dell'importo residuo non certificato a valere sulla Misura 1.8, pari ad € **75.844,63**, da imputare su altra fonte finanziaria ovvero sulle risorse liberate dal POR 2000/2006 qualora assegnate dall'A.d.G., ai sensi della DGR n.891/2010;
- ✓ di dare atto che il B.F. resta obbligato a:
 - conservare il fascicolo del progetto in parola, contenente almeno la documentazione minima contemplata nella check list di controllo per opere pubbliche – regia, fatta salva quella non applicabile nel caso di specie, trasmessa con nota regionale n. 68500 del 26.01.10 e comprensivo di tutti i documenti tecnico-amministrativi e contabili giustificativi dell'operazione, conformemente all'art. 38, paragrafo 6, del Reg. (CE) 1260/99, per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione Europea del saldo dell'intervento comunitario sul P.O.R., ferme restando le disposizioni nazionali in materia;
 - consentire, in qualsiasi momento, la consultazione della suddetta documentazione alla Regione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) ed ai servizi ispettivi della Commissione UE nonché al valutatore indipendente del POR Campania;
- ✓ di notificare il presente decreto al Sindaco del Comune di Baronissi (SA), nella qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario Finale, per gli adempimenti di competenza;

- ✓ di inviare copia del presente decreto all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Pagamento FESR e al Settore Gestione Amministrativa dell'Entrata e della Spesa, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- ✓ di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.

Il Responsabile della Misura 1.8
dr.ssa Adelaide Pollinaro –

Il Coordinatore dell'A.G.C. 05
dr. Michele Palmieri