



Decreto Dirigenziale n. 113 del 29/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA, IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA, E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DI SOSTEGNO DEL PONTE TUBO N.6 DELL'ACQUEDOTTO DEL BASSO SELE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010, il territorio della regione Campania è stato interessato da intense precipitazioni che hanno determinato fenomeni di piena straordinaria dei corsi d'acqua, ed in particolare dei fiumi della provincia di Salerno;
- Che, a seguito di tali eventi, sono stati eseguiti, da parte degli Enti competenti e dai tecnici del Settore Protezione Civile della Regione Campania, opportuni sopralluoghi per le valutazioni dei danni e del rischio residuo per le popolazioni;
- Che, nel corso di tali verifiche, si constatò, in particolare, l'erosione e la rottura degli argini dei fiumi Sele e Tanagro con conseguente allagamento di vaste aree agricole e di centri abitati con rilevanti danni alle aziende agricole e zootecniche ed alle infrastrutture (strade comunali e provinciali, linee elettriche, sottoservizi, ecc.) della piana del Sele;
- Che la piena del Fiume Sele, tra l'altro, danneggiava irrimediabilmente un tratto della condotta idrica dell'Acquedotto del Basso Sele, del diametro nominale pari a 1600 mm, di proprietà regionale e pertanto, in considerazione del mancato approvvigionamento idrico per un notevole numero di abitanti nella provincia di Salerno, si rendevano necessari i primi interventi di messa in sicurezza della condotta integra e la sistemazione, seppur provvisoria, mediante la sostituzione con nuova tubazione del tratto divelto ai fini del ripristino dell'erogazione idrica;
- Che gli avvenimenti richiedevano, senza indugio, interventi urgenti ed adeguati di ripristino dell'opera danneggiata;
- Che per la particolare tipologia delle opere e sussistendo le condizioni per un intervento di somma urgenza, i lavori in argomento furono affidati con procedura di affidamento diretto, con apposito verbale redatto in data 14 novembre 2010, alla ditta SE.TE. (Piccola Soc. Coop, di Produzione e Lavoro a r.l.) con sede in Battipaglia (SA) alla Via Olevano n. 63
- Che nel corso della realizzazione degli interventi di sostituzione della condotta danneggiata fu accertata l'erosione al piede delle pile del ponte tubo n. 6 e dello stato di pericolo imminente, derivante dalla possibile rotazione delle stesse, con la conseguente rottura della tubazione;
- Che tale situazione di pericolo richiedeva di intervenire con estrema urgenza, come disposto dal Dirigente del Settore con Ordine di Servizio n. 75 del 30/12/2010 con procedura di affidamento diretto alla ditta SE.TE. (Piccola Soc. Coop, di Produzione e Lavoro a r.l.) con sede in Battipaglia (SA) alla Via Olevano n. 63, in considerazione che la stessa stava già provvedendo agli interventi per il ripristino della condotta danneggiata;
-

VISTO

- Il Decreto Legislativo n. 163/2006;
- Legge Regionale N. 3 Del 27 Febbraio 2007
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 18/11/2010, dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali nella provincia di Salerno;

- Vista l'O.P.C.M. n. 3908 del 24/11/2010 "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8,9 e 10 novembre 2010";
- Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato, n. 1/3908/2010 del 27/11/2010, art. 2, con cui si prendeva atto delle iniziative avviate dal Settore Protezione Civile della Regione Campania precedentemente all'emanazione dell'O.P.C.M. n. 3908 del 24/11/2010;
- l'Ordine di Servizio n. 75 del 30/12/2010;
- il Verbale di constatazione di somma urgenza, redatto ai sensi della L.R. 3/2007 art.18 e d.p.r 554/99 art.147;
- Vista la perizia dei lavori urgenti ed indifferibili, redatta dall'ing. Tonio Cozzolino incaricato per la progettazione, direzione lavori e coordinamento ai fini della sicurezza delle opere, vista la contabilità dei lavori con il relativo quadro economico;
- Vista la relazione sul conto finale con il quadro economico di assestamento
- Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Somma Urgenza in oggetto;

CONSIDERATO

- Che gli avvenimenti richiedevano, senza indugio, interventi urgenti ed adeguati di ripristino dell'opera danneggiata;
- Che per la particolare tipologia delle opere i lavori in oggetto furono affidati con procedura di affidamento diretto;
- Che sussistendo le condizioni per un intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 3/2007 e del D.P.R. 554/99 art. 147, si è proceduto ad affidare i lavori, nelle more della redazione del verbale di Somma Urgenza, con Ordine di Servizio n. 75 del 30/12/2010, alla ditta SE.TE. (Piccola Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l.) con sede in Battipaglia (SA) alla Via Olevano n. 63, C.F. e P.I. 03939920652, con il ribasso del 29 %;

ATTESO

- che gli interventi sono stati ultimati in data 26/03/2011, come da verbale ultimazione lavori, ed hanno consentito la messa in sicurezza dell'area danneggiata dai citati eventi;

RITENUTO

- di dover approvare a consuntivo la perizia, in linea tecnica ed economica, dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle pile di sostegno del ponte tubo n.6 dell'Acquedotto del Basso Sele con il seguente quadro economico riepilogativo e di assestamento, come dalla relazione sul conto finale:

a² lavori in economia					
A LAVORI E PRESTAZIONI		Importi Lordi	Importi Netti	Conto Finale	
			ribasso pari al 29%	ribasso pari al 29%	
a ₁	lavori a misura	€ 184.827,52	€ 131.227,54	€	133.094,42
a ₂	lavori in economia	€ 273.415,58	€ 194.125,06	€	189.706,80
a ₃	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.484,08	€ 4.484,08	€	4.484,08
TOTALE LAVORI		€ 462.727,18	€ 329.836,68	€	327.285,30
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b ₂	rilevi accertamenti e indagini	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€	8.500,00
b ₃	allacciamenti ai pubblici servizi	€ -			
b ₄	imprevisti [5% di A]	€ -			
b ₅	acquisizione aree e/o immobili, indennizzi e procedure espropriative	€ -			
b ₇	spese tecniche [12% di A]	€ 55.527,26	€ 55.527,26	€	55.527,26
b _{13.a}	IVA sui lavori [20% di A]	€ 92.545,44	€ 65.967,34	€	65.457,06
b _{13.b}	IVA sulle somme a disposizione [20% di b ₂ ÷ b ₇]	€ 12.805,45	€ 12.805,45	€	12.805,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b₂ ÷ b₁₃)		€ 169.378,15	€ 142.800,05	€	142.289,77
IMPORTO OMNICOOMPRESIVO DEI LAVORI (A + B)		€ 632.105,33	€ 472.636,73	€	469.575,07

RITENUTO ALTRESÌ

- di dover approvare il certificato di regolare esecuzione delle opere.

D E C R E T A

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente confermate e riportate:

- è approvata a consuntivo la perizia, in linea tecnica ed economica, dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle pile di sostegno del ponte tubo n.6 dell'Acquedotto del Basso Sele con il seguente quadro economico riepilogativo e di assestamento, come dalla relazione sul conto finale:

A LAVORI E PRESTAZIONI		Importi Lordi		Importi Netti ribasso pari al 29%		Conto Finale ribasso pari al 29%	
a ₁	lavori a misura	€	184.827,52	€	131.227,54	€	133.094,42
a ₂	lavori in economia	€	273.415,58	€	194.125,06	€	189.706,80
a ₃	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.484,08	€	4.484,08	€	4.484,08
TOTALE LAVORI		€	462.727,18	€	329.836,68	€	327.285,30
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
b ₂	rilevi accertamenti e indagini	€	8.500,00	€	8.500,00	€	8.500,00
b ₃	allacciamenti ai pubblici servizi	€	-				
b ₄	imprevisti [5% di A]	€	-				
b ₅	acquisizione aree e/o immobili, indennizzi e procedure espropriative	€	-				
b ₇	spese tecniche [12% di A]	€	55.527,26	€	55.527,26	€	55.527,26
b _{13.a}	IVA sui lavori [20% di A]	€	92.545,44	€	65.967,34	€	65.457,06
b _{13.b}	IVA sulle somme a disposizione [20% di b ₂ ÷ b ₇]	€	12.805,45	€	12.805,45	€	12.805,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b₂ ÷ b₁₃)		€	169.378,15	€	142.800,05	€	142.289,77
IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEI LAVORI (A + B)		€	632.105,33	€	472.636,73	€	469.575,07

- È altresì approvato il certificato di regolare esecuzione delle opere.
- Al Gruppo tecnico è riconosciuto, per l'attività prestata, il compenso previsto dalla Legge Regionale N. 3 Del 27 Febbraio 2007 e successive integrazioni e regolamenti in materia.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gabriella De Micco