



Decreto Dirigenziale n. 584 del 05/08/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

P.O.R. CAMPANIA 2000 - 2006 - MISURA 1.8 AZIONE B) - BANDO PER LA "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RISANAMENTO E RECUPERO DELLE AREE CONTAMINATE DA AMIANTO". DECRETO DI FINANZIAMENTO N.172 DEL 24 MARZO 2005. BENEFICIARIO FINALE: CITTA' DI MORCONE (BN) OPERAZIONE: "BONIFICA DA AMIANTO EDIFICI PUBBLICI: SCUOLE ELEMENTARI IN LOCALITA': CAPOLUOGO, SELVA PIANA, RUFFIANO, PIANA, COSTE, I.C. IN LOCALITA' CAPOLUOGO, CINEMA VITTORIA, EX MATTATOIO COMUNALE,

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. CHE, con Delibere di Giunta Regionale n°4068/01 e n°4616/01, pubblicate sul B.U.R.C. n°52 del 8.10.01, veniva approvato il bando per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto sul territorio della Regione Campania, a valere sui fondi F.E.S.R., nell'ambito dell'Azione b), Misura 1.8 del P.O.R., di cui al Q.C.S. 2000/2006;
- b. CHE, con decreto n.172 del 24 marzo 2005 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura 1.8, l'operazione: *"Bonifica da amianto edifici pubblici: scuole elementari in località: Capoluogo, Selva Piana, Ruffiano, Piana, Coste, I.C. in località Capoluogo, cinema Vittoria, ex mattatoio comunale, cimitero comunale"* nel comune di Morcone (BN) veniva ammessa alla partecipazione dei fondi FESR del P.O.R - Misura 1.8 - Azione b), di cui al Q.C.S. 2000/2006;
- c. CHE, con il medesimo decreto dirigenziale n.172 del 24 marzo 2005, veniva concesso alla Città di Morcone (BN), nella qualità di Beneficiario Finale, il finanziamento dell'operazione in parola, per il **costo totale** ammissibile di **€ 300.596,95**, a valere sulle somme già impegnate con la delibera di G.R. n.4068/01 sui capitoli: 2180 – imp. n.4875, 2182 – imp. n.4876 - e 2184 – imp. n.4877 del bilancio di esercizio finanziario 2001, nella misura, rispettivamente, del 50%, del 35% e del 15%;
- d. CHE il B.F., in data 23 maggio 2005, sottoscriveva per accettazione le *"Condizioni di finanziamento"*, allegato A al decreto dirigenziale n.172 del 24 marzo 2005;
- e. CHE, con decreto n.360 del 25.05.2006 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura veniva disposta la liquidazione in favore della Città di Morcone del **I acconto** di € 127.408,22, a titolo di anticipazione sul contributo concesso con il decreto n.172 del 24 marzo 2005, salvo conguaglio finale;
- f. CHE, con decreto n.947 del 14.11.2006 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura veniva disposta la liquidazione in favore della Città di Morcone del **II acconto** di € 50.963,29, a titolo di anticipazione sul contributo concesso con il decreto n.172 del 24 marzo 2005, salvo conguaglio finale;
- g. CHE, con decreto n.275 del 26.04.07 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura veniva disposta la liquidazione in favore della Città di Morcone del **III acconto** di € 63.704,11, a titolo di anticipazione sul contributo concesso con il decreto n.172 del 24 marzo 2005, salvo conguaglio finale;
- h. CHE, con decreto n.83 del 27.03.08 del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura, veniva disposta la liquidazione in favore della Città di Morcone del **saldo** di € 11.494,02 e veniva individuata una **rinvenienza** di € 47.027,31;
- i. CHE la Giunta della Regione Campania, con delibera n.1748 del 31 ottobre 2008 come modificata ed integrata da ultimo con la delibera n.1100 del 12 giugno 2009, approvava le linee guida di chiusura del POR 2000/2006;
- j. CHE la Giunta della Regione Campania, con delibera n.1276 del 22 luglio 2009, stabiliva le procedure per garantire il completamento delle operazioni avviate con le risorse del POR Campania 2000 2006;
- k. CHE la Giunta della Regione Campania, con delibera n.1820 del 18 dicembre 2009 prorogava la scadenza, per l'inoltro delle dichiarazioni finali di spesa dei Responsabili delle Misure all'Autorità di Pagamento, indicata nelle citate linee guida, confermando le ulteriori disposizioni contenute in

queste ultime e conferendo mandato ai Responsabili delle Misure di darne comunicazione immediata ai Beneficiari Finali, al fine di consentire loro l'espletamento delle attività di propria competenza;

- l. CHE, in attuazione della delibera di G.R. n.1820/09, con note del Coordinatore dell'A.G.C. 05 e del Responsabile della Misura 1.8 prott: n.27303 del 13.01.2010 e n.50214 del 20.01.2010, venivano comunicati al B.F. i termini e gli adempimenti di competenza, al fine di garantire la chiusura del Programma nel rispetto delle decisioni assunte al riguardo dalla Commissione Europea;
- m. CHE la Città di Morcone, con nota del Responsabile del Settore Tecnico e R.U.P. prot. n.3301 dell'1.03.2010, acquisita al protocollo regionale n.214083 del 10.03.2010, in riscontro alle richiamate note regionali prott: n.27303 del 13.01.2010 e n.50214 del 20.01.2010, trasmetteva dichiarazione di spesa del B.F., con documentazione giustificativa, relativa agli ultimi pagamenti effettuati, richiamando gli atti già inoltrati alla Regione;
- n. CHE, nell'ambito del procedimento di chiusura dell'operazione, il B.F. doveva completare ed integrare la documentazione trasmessa, la quale non consentiva di:
 - n.1. definire la pista di controllo;
 - n.2. individuare in modo certo la spesa definitiva ammissibile del progetto a valere sul POR 2000/2006;
 - n.3. accertare la effettiva chiusura dell'operazione dal punto di vista finanziario;
 - n.4. costituire il fascicolo di progetto regionale;
- o. CHE la Città di Morcone, con nota del Responsabile del Settore Tecnico e R.U.P. prot. n.6247 del 27.04.2010, acquisita al protocollo regionale n.395350 del 5.05.2010 trasmetteva:
 - o.1. il quadro economico finale della spesa sostenuta;
 - o.2. il riepilogo delle spese sostenute;
 - o.3. la delibera adottata dalla G.C. n.44 del 26.03.2010 di nomina nuovo RUP;
 - o.4. n.2 determine: la n.254 del 26.03.2010 e la n.271 del 1.04.2010, adottate dal Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive, per la remissione di presunte maggiori somme erogate dalla Regione;

CONSIDERATO

CHE, attesa la persistente carenza documentale, tra cui la *check list* di controllo, la scrivente, con propria prot. n.662430 del 4.08.2010 diffidava il legale rappresentante della Città di Morcone a completare, nel termine perentorio di dieci giorni, gli adempimenti di chiusura - dettagliatamente comunicati con le note regionali prott: n.27303 del 13.01.2010 e n.50214 del 20.01.2010 ed ulteriormente ribaditi anche nelle vie brevi -, specificando puntualmente le carenze riscontrate ed evidenziando che, in mancanza di puntuale riscontro, si sarebbero adottati i provvedimenti di chiusura dell'operazione e di decertificazione delle spese non ammissibili, sulla base della documentazione disponibile, con conseguente obbligo per il B.F. di restituire le maggiori somme erogate dalla Regione;

RILEVATO

- a. CHE il B.F., con note del Responsabile del Settore Tecnico prot. n.11897 del 10.08.2010 e prot. n.13308 del 17.09.2010, acquisite, rispettivamente, al protocollo regionale n.686923 del 18.08.2010 e n. 0779947 del 28.09.2010 trasmetteva la *Check list* di controllo, con la documentazione amministrativa e contabile di supporto non ancora prodotta;
- b. CHE, pertanto, il Comune ultimava la trasmissione della documentazione amministrativa e contabile dopo il termine ultimo per la certificazione delle spese (09.09.2010);

- c. CHE, sulla base della *Check list* di controllo e della documentazione trasmesse dal B.F., la spesa dichiarata da quest'ultimo non poteva ritenersi integralmente ammissibile alla partecipazione delle risorse del POR 2000/2006, attesa la non conformità delle procedure di autorizzazione e di approvazione della variante suppletiva in c.o. alla vigente normativa sui LL PP. Più in particolare:
- c.1. la variante - autorizzata ed approvata dal B.F. con lo stato finale dei lavori, giusta determina del Responsabile del Settore Tecnico n.181 del 4.06.07 -, implicando lavorazioni e prezzi diversi da quelli del progetto esecutivo a base di gara, con incremento dell'importo contrattuale e non rientrando nella discrezionalità della D.L., non poteva essere rinviata ad una perizia di assestamento finale bensì andava autorizzata ed approvata in c.o., secondo le procedure prescritte al riguardo dal vigente Regolamento sui LL PP (D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999);
 - c.2. mancava l'atto di sottomissione;

CONSIDERATO

- a. CHE erano trascorsi i termini stabiliti dalle *Linee guida di chiusura del POR 2000/2006* e ss mm ed ii, per l'espletamento degli adempimenti di competenza del B.F.;
- b. CHE, in conformità alle *Linee guida di chiusura del POR 2000/2006*, era urgente ed improcrastinabile adottare il provvedimento di chiusura del progetto in parola, per le opportune verifiche dell'Autorità di Pagamento del POR 2000/2006 prima della dichiarazione certificata della spesa finale da inviare alla Commissione;

VISTE le comunicazioni ed i ripetuti solleciti rivolti al B.F. (ved. prot. n.27303 del 13.01.2010, prot. n.50214 del 20.01.2010 e prot. n.662430 del 4.08.2010) nonché la documentazione prodotta da quest'ultimo;

RITENUTO di dover procedere, alla chiusura dell'operazione "*Bonifica da amianto edifici pubblici: scuole elementari in località: Capoluogo, Selva Piana, Ruffiano, Piana, Coste, I.C. in località Capoluogo, cinema Vittoria, ex mattatoio comunale, cimitero comunale*" nel comune di Morcone (BN);

DATO ATTO

- a. CHE la Città di Morcone rispettava parzialmente le "*Condizioni di finanziamento*", allegato A al decreto dirigenziale n.172 del 24 marzo 2005, sottoscritte per accettazione dal Legale rappresentante e dal RUP dell'Ente locale, in data 23.maggio 2005;
- b. CHE, a norma dell'art.4 del regolamento CE 438/2001 ed in conformità alle determinazioni dell'Autorità di Gestione, sulla base della documentazione trasmessa dal B.F., non ricorrendo le condizioni per attestare l'ammissibilità delle spesa relativa alla variante suppletiva in c.o., il costo finale del progetto "*Bonifica da amianto edifici pubblici: scuole elementari in località: Capoluogo, Selva Piana, Ruffiano, Piana, Coste, I.C. in località Capoluogo, cinema Vittoria, ex mattatoio comunale, cimitero comunale*" è il seguente:

Articolazione della spesa	Costo finale
A – Spese di esecuzione	
- Lavori	177.394,76
- IVA	35.478,95
Totale	212.873,71
B - Spese generali	
- Spese tecniche	25.823,00
- IVA	4.113,35
Totale	29.936,35
S = Totale	242.810,06

- c. CHE, la spesa certificata a valere sulla Misura 1.8 del POR Campania 2000/06, pari ad € 229.635,01, risulta inferiore al costo finale dell'operazione come sopra specificato, e che pertanto, per la copertura dell'importo residuo non certificato pari ad € 13.175,05 risulta necessario individuare, con successivi atti, una fonte finanziaria alternativa al POR Campania 2000/2006;

CONSIDERATO

- a. CHE, in attuazione della Delibera n. 891 del 14.12.2010, è stata effettuata la ricognizione dei progetti non completati sul POR Campania 2000/06 al fine di garantire la copertura finanziaria degli stessi;
- b. CHE il progetto in questione risulta inserito nella ricognizione di cui sopra, trasmessa all'AdG con note AGC 05 prot n. 0106747 del 10.02.2010 e 0191442 del 09.03.2011;
- c. CHE i dati di chiusura contabile relativi al progetto in parola sono i seguenti:
- c.1. la **costo finale** dell'operazione di **€ 242.810,06**;
 - c.2. la **spesa certificata** a valere sulla programmazione 2000/06 di **€ 229.635,01**;
 - c.3. la **spesa non certificata** da imputare su altra fonte finanziaria di **€ 13.175,05**;
 - c.4. la **spesa non ammissibile**, a carico del B.F di **€ 10.759,58**;
 - c.5. liquidata dalla Regione la somma di **€ 253.569,64**;
- d. CHE il B.F. deve rimettere alla Regione Campania la somma di € 10.759,58, a copertura delle spese relative alla variante suppletiva in c.o., da accreditarsi a mezzo bonifico c/o Servizio Tesoreria – IBAN: IT 40 I 01010 03593 0000400000005;
- e. CHE, per quanto possibile sulla base della documentazione trasmessa dal B.F.:
- e.1. il progetto *"Bonifica da amianto edifici pubblici: scuole elementari in località: Capoluogo, Selva Piana, Ruffiano, Piana, Coste, I.C. in località Capoluogo, cinema Vittoria, ex mattatoio comunale, cimitero comunale"* nel comune di Morcone alla data del 30/06/2009 risultava ultimato sotto il profilo fisico ma non completato e non operativo sotto il profilo finanziario;
 - e.2. alla data del presente decreto, il fascicolo di progetto agli atti della Regione può considerarsi definitivamente chiuso;
- f. CHE l'importo complessivo di € 51.645.689,91, impegnato con la delibera di G.R. n.4068/01 sui capitoli del bilancio regionale 2001: n.2180 – imp. n.4875, n.2182 – imp. n.4876 – e n.2184 – imp. n.4877, veniva rimodulato con decreto dirigenziale n.349 del 19.05.08, sia in ragione del ribasso di gara, sia in ragione dell'ammissibilità delle voci di spesa, sia in ragione delle perizie di variante, relativi ai progetti finanziati con il bando anno 2001 e con il bando anno 2005;

VISTI:

- il P.O.R. ed il relativo C.d.P.;
- i Regolamenti comunitari n.1260 /99, n.1159/00, n.1685/00, 438/01, 2355/02 e 448/04;
- il bando della Misura 1.8, azione b) e le relative delibere di approvazione della Giunta regionale n. 4068/01 e n°4616/01, pubblicate sul B.U.R.C. n°52 del 8.10.01, così come modificate ed integrate dalle delibere di G.R. n. 2520 del 06.08.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 dell' 8 settembre 2003 e n. 1506 del 29.07.04, pubblicata sul BURC n. 43 del 6.09.04;
- la delibera di G.R. n.714 del 20 febbraio 2003;
- la delibera di G.R. n.952 del 2 luglio 2004;
- la delibera di G.R. n.663 del 31.maggio 2005;
- la delibera di G.R. della Campania n.1340 del 20.07.2007;
- il decreto dirigenziale n.172 del 24 marzo 2005;
- il decreto dirigenziale n.360 del 25.05.2006;
- il decreto dirigenziale n.947 del 14.11.2006;
- il decreto dirigenziale n.275 del 26.04.07;
- il decreto dirigenziale n.83 del 27.03.08;
- il decreto dirigenziale n.349 del 19.05.08;
- la DGR della Campania n.1748/2008;
- la DGR della Campania n.1046/09;
- la DGR della Campania n.1100/09;
- la DGR della Campania n.1276/09;
- la DGR della Campania n.1820/09;
- la DGR n.1890/2009;
- la DGR n. 891/2010;
- la nota del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura 1.8 prot. n.279482 del 30.03.2010;
- la nota dell'Autorità di Gestione regionale del POR 2000/2006 prot. n.359464 del 23.04.2010;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n.7 del 30.4.2002;
- le LL RR della Campania n.2 e n.3 del 26.01.2010;
- la DGR. della Campania n.92 del 10.02.2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team della Misura 1.8

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) di chiudere l'operazione *"Bonifica da amianto edifici pubblici: scuole elementari in località: Capoluogo, Selva Piana, Ruffiano, Piana, Coste, I.C. in località Capoluogo, cinema Vittoria, ex mattatoio comunale, cimitero comunale"* nel comune di Morcone (BN), ammessa alla partecipazione dei fondi di cui al P.O.R 2000/2006, Misura 1.8, azione b), con D.D. n.172 del 24 marzo 2005;
- 2) individuare la **spesa finale ammissibile** di **€ 229.635,01**, a valere sulla programmazione 2000/2006- Misura 1.8 con un tasso di partecipazione del FESR pari al 50%;
- 3) individuare la **spesa finale non ammissibile** di **€ 10.759,58** a carico del B.F;
- 4) di rinvviare a successivo atto l'individuazione delle fonti finanziarie a copertura dell'importo non certificato pari ad **€ 13.175,05**, ovvero imputare il completamento del progetto in parola sulle risorse liberate dal POR 2000/2006 ai sensi della DGR n. 891/2010;

5) dare atto che il B.F. resta obbligato a:

- 5.1. rimettere alla Regione Campania la somma di € **10.759,58** - a copertura delle spese relative alla variante suppletiva in c.o., per i motivi specificati in narrativa -, da accreditarsi a mezzo bonifico c/o Servizio Tesoreria – IBAN: IT 40 I 01010 03593 0000400000005, inviandone attestazione di avvenuto versamento, con causale, sia al Settore Regionale Entrata e Spese – Centro Direzionale Is. C5 – 80143 – Napoli, sia al Settore Regionale Tutela dell'Ambiente – via A. De Gasperi, 28 – 90132 – Napoli;
 - 5.2. completare, chiudere, custodire e mettere in sicurezza il fascicolo del progetto in parola, compreso tutti i documenti amministrativi e contabili giustificativi dell'operazione, conformemente all'art.38, paragrafo 6, del Reg.(CE) 1260/99, per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione Europea del saldo dell'intervento comunitario sul P.O.R., ferme restando le disposizioni nazionali in materia;
 - 5.3. consentire, in qualsiasi momento, la consultazione della suddetta documentazione alla Regione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) ed ai servizi ispettivi della Commissione UE nonché al Valutatore indipendente del POR Campania;
- 6) di notificare il presente decreto al Sindaco della Città di Morcone (BN), nella qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario Finale, per gli adempimenti di competenza;
- 7) di inviare copia del presente decreto all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Pagamento FESR, al Settore Gestione Amministrativa dell'Entrata e della Spesa, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 8) di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.

Il Responsabile della Misura 1.8
- dr.ssa Adelaide Pollinaro –

Il Coordinatore dell'A.G.C. 05
- dr Michel Palmieri -