



Decreto Dirigenziale n. 118 del 15/09/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:

P.O.R. FESR CAMPANIA 2007-2013 -OBIETTIVO OPERATIVO 1.6:PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI -RIPROGRAMMAZIONE DELL' INTERVENTO NON COMPLETATO CON IL P.O.R. FESR CAMPANIA 2000-2006- ASSE 1 RISORSE NATURALI, MISURA 1.6 - AZIONE C) - RELATIVO ALL'APPALTO INTEGRATO A PROCEDURA APERTA PER LA "REALIZZAZIONE DELLE NUOVE STRUTTURE DI PRESIDIO COMPENSORIALI PROVINCIALI E TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL MONITORAGGIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- **che** con deliberazione n. 1921 del 9/11/2007 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- **Che** con Deliberazione di Giunta Regionale n°1853 del 18 dicembre 2009, resa esecutiva in data 28 dicembre 2009, è stata approvata, fra l'altro, la riprogrammazione finanziaria a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.6 del P.O.R. FESR Campania 2007-2013, degli interventi avviati, operativi alla data del 30 giugno 2009 e non conclusi nel corso della Programmazione FESR 2000-2006 – Misura 1.6;
- **Che** nell'ambito di tali interventi del P.O.R. FESR 2000-2006, riportati nell'allegato alla predetta Deliberazione n°1853/2009 e per le quali è stata verificata la coerenza con le regole di ammissibilità proprie dell'Obiettivo Operativo 1.6 della Programmazione FESR 2007-2013, è stato ricompreso quello denominato "Realizzazione delle nuove strutture dei Presidi comprensoriali, provinciali e territoriali di Protezione Civile, per il monitoraggio del dissesto idrogeologico della Regione Campania" – codice monit 100.032, di importo originario, ammesso a cofinanziamento sul P.O.R. FESR 2000-2006, pari ad € 19.884.651,32 e con risorse necessarie al completamento sul P.O.R. FESR 2007-2013, ammontanti ad € 12.687.351,30;
- **Che** l'importo autorizzato per il completamento dei Presidi previsto dalla D.G.R. n°1853/2009 è di € 12.687.351,30 e trova capienza sul capitolo 2610 (U.P.B. 22.84.245) – del Bilancio Gestionale 2009, giusta Delibera di G.R. n°261 del 23/02/2009 e ss.mm.ii;
- **Che**, in particolare, con Decreto n. 250 del 20 dicembre 2006 è stato, tra l'altro, designato il Dott. Michele Palmieri, già dirigente del Settore Programmazione del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio – Responsabile della misura 1.6 del P.O.R. FESR 2000÷2006 quale soggetto preposto alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
- **Che** con D.D. n°113 del 05/07/2007 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ATI EDREVEA S.p.A. (Capogruppo) con sede in Napoli alla Calata Trinità Maggiore n°53 – GENERAL COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante) con sede in Quarto (NA) alla via Corso Italia n°129, con il ribasso del 21,42%;
- **Che** in data 09/11/2007, il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo con le modifiche e integrazioni indicate nel medesimo verbale;
- **Che** a seguito di gara ad evidenza pubblica individuata dall'Amministrazione, svoltasi nella forma della procedura aperta di appalto integrato, con Decreto Dirigenziale n°230 del 19/11/2007 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la "Realizzazione delle nuove strutture dei Presidi comprensoriali, provinciali e territoriali di Protezione Civile, per il monitoraggio del dissesto idrogeologico della Regione Campania", per una somma complessiva di € 19.894.000,00 ed è stato nominato il Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. Pasquale Fontana in comando presso il Settore di Protezione Civile sul Territorio, ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell'Ing. Giancarlo Giovino;
- **Che** con Decreto Dirigenziale n°93 del 03/06/2009 è stata nominata la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera;
- **Che** con Decreto Dirigenziale n°138 del 30/06/2009, è avvenuta la presa d'atto delle dimissioni rassegnate dalla Direzione dei Lavori nella persona dell'Ing. Pasquale Fontana, assunte al protocollo regionale in data 26/06/2009 al n°569893, e, contestualmente, è stato nominato in sostituzione l'Ing. Giancarlo Giovino già Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- **Che** con Decreto Dirigenziale n°307 del 28/12/2009 è stato ammesso a finanziamento per il completamento sul P.O.R. FESR 2007/2013, tra l'altro, l'intervento "Realizzazione delle nuove strutture di presidio comprensoriali provinciali e territoriali di protezione civile per il monitoraggio del dissesto idrogeologico della Regione Campania" per un importo ammontante ad €12.687.351,30;
- **Che** alla data del 31/12/2009 le funzioni di Responsabile del Procedimento risultavano in capo al Dirigente pro-tempore del Settore, Ing. Bruno Orrico;
- **Che** con Deliberazione n°1967 del 31/12/2009, la Giunta Regionale ha attribuito, ai sensi della D.G.R. n°213 del 10/02/2009, la responsabilità del Settore 03 "Programmazione Interventi di

Protezione Civile sul Territorio" dell'A.G.C 05, al Dott. Luigi Rauci, Dirigente del Settore 02 "Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento" dell'A.G.C. 05, nonché Coordinatore della medesima Area, nelle more del conferimento del relativo incarico ad altro Dirigente, giusta nota n°5422/SP del 30/12/2009 dell'Assessore alla Protezione Civile;

- **Che** con Decreto Dirigenziale n°14 del 25/02/2010, esecutivo ai sensi di legge, il Dirigente del Settore ad interim Dott. Luigi Rauci ha individuato nell'Arch. Antonio Discetti, medaglia n°15397, Funzionario Responsabile di P.O. in servizio presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, il soggetto idoneo ad assicurare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento,
- **Che** con decreto dirigenziale n. 176 del 21 luglio 2010 l'Arch. Francesco Santoianni, med. 18868, Funzionario Responsabile P.O., in servizio presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- **Che** con Deliberazione n°574 del 22/07/2010, la Giunta Regionale ha conferito all'Ing. Generoso Schiavone, medaglia n°19016, già Dirigente del Settore 12 dell'A.G.C. 01, l'incarico ad interim di Dirigente del Settore 03 "Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio" dell'A.G.C. 05 "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile";
- **Che** con Decreto Dirigenziale n°187 del 05/08/2010, esecutivo ai sensi di legge, è stato individuato nell'Ing. Generoso Schiavone, Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, il soggetto idoneo ad assicurare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in argomento, in sostituzione del dimissionario Arch. Francesco Santoianni
- **Che** con delibere di Giunta Regionale n°51 del 14/02/2011, n°128 del 28/03/2011 e successiva n. 250 del 31/05/2011, è stata nominata e prorogata l'Arch. Gabriella De Micco quale Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio dell'A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile;
- **Che** con Decreto Dirigenziale n°4 del 07/03/2011 del Coordinatore dell'A.G.C. 05, è stata nominata l'Arch. Gabriella De Micco quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento già Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio

CONSIDERATO

- **Che** è stato regolarmente sottoscritto il contratto tra le società "GENERAL COSTRUZIONI S.R.L." ed "EDREVEA S.P.A.", già riunite in A.T.I. e la Regione Campania, Rep. n°14075 del 25/02/2008, registrato a Napoli il 14/03/2008 al n°1100;
- **Che** i lavori sono stati consegnati all'aggiudicatario in data 22 novembre 2007 per i cantieri - presidi di: Lauro (AV) prot.n°1006674, Sant'Angelo dei Lombardi (AV) prot.n°1006640 ed in data 23 novembre 2007 per San Marco Evangelista (CE) prot. n°1002261 e successivamente per Teggiano (SA), Salerno, Agropoli (SA), Faicchio (BN) e Cellole (CE);
- **Che** con atto repertorio n°9746 raccolta n°4221 registrato a Napoli il 01/08/2007, del Dott. PAOLO APONTE, notaio iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, è stata costituita la SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "ORION 07", tra le società "GENERAL COSTRUZIONI S.R.L." ed "EDREVEA S.P.A.", già riunite in A.T.I. ed aggiudicataria dei lavori de quo;
- **Che** con Decreto Dirigenziale n°115 del 15/06/2009 è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera, la quale comporta sostanzialmente un nuovo importo contrattuale pari ad **€ 12.425.916,83** (di cui € 12.075.916,83 per lavori a corpo al netto del ribasso di gara e comprensivi di € 243.168,84 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 350.000,00 per oneri di progettazione esecutiva) che comporta un decremento netto pari ad **€ 294.012,40** rispetto all'importo del contratto originario pari ad **€ 12.719.929,23**;
- **Che** con il citato D.D. n°307 del 28/12/2009 è stato decretato di ammettere a finanziamento su fondi POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.6 i lavori in argomento;
- **Che** con D.D. n°196 del 26/08/2010 è stata autorizzata la proroga dell'ultimazione dei lavori limitatamente per i Presidi di S. Marco Evangelista (CE), Faicchio (BN), Agropoli (SA), Teggiano (SA) e Salerno,
- **Che** con Decreto Dirigenziale n°212 del 27/10/2010 è stata approvata la seconda Perizia di Variante in corso d'opera, la quale comporta sostanzialmente un nuovo importo contrattuale pari ad

€ 13.040.807,95 (di cui € 12.690.807,95 per lavori a corpo al netto del ribasso di gara e comprensivi di € 249.370,90 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 350.000,00 per oneri di progettazione esecutiva) che comporta un incremento netto pari ad € 614.891,12 rispetto all'importo della prima variante pari ad € 12.425.916,83, nonché un incremento di € 320.878,72 rispetto all'importo del contratto originario pari ad € 12.719.929,23;

- **Che** con Decreto Dirigenziale n°7 del 23/03/2011 è stata autorizzata la proroga dell'ultimazione dei lavori limitatamente per i Presidi di Agropoli (SA), Faicchio (BN) e Teggiano (SA),
- **Che** in data 13.09.2010 l'impresa aggiudicataria ha firmato il registro di contabilità ed in particolare il SAL n.11 con riserve ammontanti a euro 3.493.132,52 respinte dal Direttore dei Lavori il 16.09.2010 in quanto infondate di fatto e di diritto;

•

• **CONSIDERATO altresì,**

- **Che** l' art 240 del D.l.gs 163/2006 e ss. mm. li, ai commi 1 e 4, prevede, tra l'altro, “ *Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo*” ...“ *Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore*”;
- **Che** il Direttore Lavori si è pronunciato, con relazione riservata prot. n. 2011.0795596 del 04/10/2010, sulle riserve avanzate dall'impresa per un importo di € 860.273,00; ovvero inferiore al 10% dell'importo contrattuale ammontante ad €12.719.929,93 oltre IVA;
- **Che** in data 13/10/2010 è stata trasmessa la suddetta relazione riservata del Direttore Lavori alla Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo giusto protocollo n. 803051 del 06/10/2010
- **Che** il precedente Responsabile Unico del Procedimento, ha ritenuto di avviare le procedure di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 5 dell'art. 240 del Dlgs n. 163 ss. mm.ii, anche in assenza del parere richiesto alla Commissione di Collaudo
- **Che** non risultano agli atti del Settore, la relazione del Rup prevista ai sensi del comma 4, art. 240 del DL.gs n. 163/2006; circa *l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore*”;
- **Che** con DD n. 253 del 21/12/2010 il Dirigente del settore con proprio atto monocratico ha formalizzato la costituzione della Commissione di Valutazione dell'accordo bonario nelle persone di : Ing. Alfredo Rozza -Funzionario del Settore Demanio Marittimo, Navigazione porti e Aeroporti ed OO.PP- Presidente Componente; ing. Emilio Russo -Rappresentante ATI Appaltatrice-Componente; Dott. Giuseppe Mattiello -Funzionario del Settore Programmazione degli interventi di Protezione Civile sul Territorio- rappresentante della Stazione Appaltante-Componente.
- **Che** la suddetta commissione non si è pronunciata né nei termini previsti dalla normativa (90 gg) né successivamente fino alla data odierna;
- **Che** veniva acquisita con prot. n. 2011.0598187 del 01/08/2011 la relazione della Commissione di Collaudo in corso d'opera nominata con DD n. 93 del 03/06/2009 dalla quale si evince che “*le richieste avanzate dall'Ati appaltatrice risultano infondate e quindi non accoglibili*”; invero nessun importo economico viene riconosciuto al valore delle riserve avanzate in data 02/09/2010 relativo all'11° certificato di pagamento e conseguente Stato di Avanzamento Lavori;
- **Che** la finalità dell'Accordo Bonario di cui all'art 240 del D.Lgs è risolvere celermente in corso d'opera le problematiche di esecuzione del contratto onde diminuire l'ammontare di eventuali contenziosi giudiziari;
- **Che**, ad oggi, la procedura non si è perfezionata ed anzi agli atti del Settore le relazioni del Direttore Lavori e della Commissione di Collaudo che hanno valutato l'ammissibilità delle riserve rispettivamente in € 860.273,00 e “zero” e comunque inferiore all'ammontare delle riserve rispetto al 10% dell'importo contrattuale ovvero €1.271.99, 29 oltre IVA;
- **Che** il comma 6 dell'art 240 del D.lgs 163/2006 e ss.mm. prevede per tale fattispecie il rinvio dell'Accordo Bonario al ricevimento del certificato di collaudo;
- **Che** i lavori sono stati realizzati all'85%, ovvero saranno ultimati a breve termine;

-
- **VISTO**
- **Che** con Decreto Dirigenziale n°4 del 07/03/2011 del Co ordinatore dell'A.G.C. 05, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio Arch. Gabriella De Micco;
- **Che** la Commissione di Valutazione di Accordo Bonario nominata con DD n. 253 del 21/12/2010, non si è espressa nei termini di cui al comma 5 dell'art 240 del D.Lgs 163/2006, (90 giorni dalla costituzione);
- **Che** ad un primo esame le riserve risultano quanto alla loro fondatezza inferiori al 10% dell'importo contrattuale di €12.719.929,93 oltre IVA sulla scorta di quanto affermato nella relazione del Direttore Lavori prot. n. 2011.0795596 del 04/10/2010 e della relazione della Commissione di Collaudo in corso d'opera prot. n. 2011.0598187 del 01/08/2011 che rispettivamente hanno stimato in € 860.273,00 e "zero", ovvero nessun riconoscimento economico, l'ammontare delle riserve rispetto al 10% dell'importo contrattuale ovvero €1.271.99,29 oltre IVA;
- **Che** si rende, pertanto, necessario provvedere a rinviare, per quanto innanzi rappresentato, la procedura di Accordo Bonario ai sensi del comma 6 dell'art 240 del D.Lgs del 163/2006 e ss.mm.ii;

VISTI

- Il Decreto Dirigenziale n°4 del 07/03/2011 del Coordinatore dell'A.G.C. 05, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio Arch. Gabriella De Micco;
- L' art. 240 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso.

DECRETA

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, quanto segue:

1. di rinviare al ricevimento del certificato di collaudo la procedura dell'Accordo bonario ai sensi comma 6, art 240 del DL.gs 163/2006 e ss. mm.ii,
2. di notificare il presente alla Ditta esecutrice- EDREVEA S.p.A , con sede in Napoli alla Calata Trinità Maggiore n°53;
3. di inviare il presente decreto all'Assessore alla Protezione civile, all'A.G.C. 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente - Disinquinamento e Protezione Civile al Settore Stampa e Documentazione i successivi atti di competenza.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gabriella De Micco