



Decreto Dirigenziale n. 30 del 28/12/2011

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 16 DEL 21/11/2011 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESPROPRIATI, TECNICI INCARICATI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO, SITO IN LOCALITA' SARDONE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR Campania 2000-2006;
- b. con ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania n. 3/2004 è stato disposto di dare immediato avvio agli interventi di integrazione e razionalizzazione impiantistica per la realizzazione, tra gli altri, dell' *"impianto di compostaggio di potenzialità pari a 30.000 tonn/anno in Giffoni Valle Piana (SA)"*, per l'importo complessivo di € 5.260.573,81 come da progettazione redatta dall'A.T.I. F.lli Mazzariol – Entsorga Italia S.r.l. (in adempimento all'incarico conferito con ordinanza sub-commissariale n. 23 del 26/04/2002) ed acquisita al prot. 16438/CD del 02/07/2002, con previsto utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche (biocelle) a suo tempo commissionate all'A.T.I. F.lli Mazzariol – Entsorga S.r.l. ed alla DE.CO. Engineering S.r.l.
- c. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 425 del 12/03/2004 è stato approvato e finanziato il programma di interventi proposto con l'ordinanza commissariale n. 3/2004, di cui l'impianto di compostaggio di Giffoni Valle Piana è parte;
- d. con ordinanza commissariale n. 380 del 17/10/2005 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'impianto di compostaggio in Giffoni Valle Piana - SA, dell'importo complessivo di € 5.260.573,81 (di cui € 4.052.313,64 per lavori a corpo ed € 73.048,89 per oneri di sicurezza);
- e. con Ordinanza del Sub-Commissario n. 381 del 18/10/2005 sono stati approvati il bando e il disciplinare per pubblico incanto relativi ai "lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio di potenzialità pari a 30.000 ton/a in Giffoni Valle Piana (SA) – località Sardone";
- f. con ordinanza commissariale n. 96 del 31/03/2006 l'ing. Bernardo Papa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (in sostituzione dell'ing. Lucio Mandia) e l'ing. Attilio Buonomo è stato nominato Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. 554/1999;
- g. con nota commissariale prot. 13750 del 08/06/2006 è stata attribuita al R.U.P. anche la funzione di Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 494/96, con le competenze procedurali di cui all'art. 8 – comma 3 - lett. b-c-d-e-f-g del D.P.R. 554/1999;
- h. con ordinanza commissariale n. 225 del 28/06/2006 l'arch. Gennaro Sannino è stato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed i geom. Paolo Chianese e Giovanni Rescigno, in servizio presso la struttura commissariale, sono stati nominati ispettori di cantiere;
- i. a seguito della richiesta dell'A.T.I. Tecno Impianti S.r.l. – Centro Meridionale Costruzioni S.r.l. (aggiudicataria provvisoria ex ordinanza n. 569 del 23/12/2005) di sciogliersi da ogni impegno e di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 554/1999, con ordinanza commissariale n. 143 dell'11/05/2007 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'A.T.I. seconda classificata Di Maio geom. Francesco – MFC Consolidamenti S.r.l. per l'importo di € 2.905.170,37 (di cui € 73.048,89 per oneri di sicurezza) al netto del ribasso offerto del 30,111%, in uno con l'approvazione del "quadro economico consuntivo dopo gara" definitivo e di assestamento per l'importo complessivo di € 4.824.377,66;
- l. con ordinanza commissariale n. 143 dell'11/05/2007 è stato altresì affidato all'ing. Paolo De Donato l'incarico per la procedura espropriativa e catastale delle aree già oggetto di occupazione di urgenza
- m. in data 29/05/2007, in adempimento all'autorizzazione del R.U.P. di cui all'ordine di servizio del 18/05/2007, è stata effettuata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n. 554/1999, con contestuali disposizioni operative circa gli interventi da eseguire prioritariamente nelle more della stipula del contratto di appalto e con puntuale definizione delle "aree nella disponibilità del Consorzio di Bacino SA2 per l'esercizio dell'impianto di trasferta RSU" e delle "aree comuni che saranno utilizzate sia dall'A.T.I. che dal Consorzio nello spirito della massima collaborazione reciproca";
- n. con ordinanza commissariale n. 194 del 15/06/2007 è stata nominata la commissione di collaudo in corso d'opera e finale (composta dagli ingg. Michele Labonia - Massimiliano Paolillo – Luigi

- Pergamo e dal geom. Bernardo Pizzi con funzioni di segretario) ed è stato altresì nominato l'ing. Gabriele De Pascale quale collaudatore statico in corso d'opera;
- o.** con ordinanza commissariale n. 385 del 08/11/2007 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'A.T.I. Di Maio geom. Francesco – M.F.C. Consolidamenti S.r.l., costituita in data 25/03/2007 con atto rep. 63798 – racc. 12788 della prof. dott. Giuseppina Capobianco notaio in Giffone Valle Piana;
- p.** in data 14/11/2007 è stato stipulato il contratto di appalto, rep. n. 249, per l'importo complessivo di € 2.905.170,37;
- q.** allo stato attuale i lavori sono in regime di sospensione a far data dal 10/06/2008 in pendenza delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla "proposta di perizia di variante" redatta dal Direttore dei Lavori in adempimento alle indicazioni fornite nell'ambito delle riunioni presso la struttura commissariale e l'Assessorato alle Politiche Ambientali della Giunta Regionale a seguito delle esigenze logistico-funzionali rappresentate dal Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana circa "un miglioramento tecnologico e manutentivo delle attrezzature di progetto ed una più sicura percorrenza delle strade di accesso all'impianto" nonché "anche in considerazione della mancata consegna in cantiere delle biocelle e delle tecnologie acquistate dalla struttura commissariale";
- r.** in corso d'opera, sulla scorta delle risultanze dei n. 2 stati di avanzamento lavori a tutto il 10/06/2008 -- per l'importo complessivo di € 1.040.333,26 (pari al 35,81% dell'importo contrattuale), sono stati emessi certificati di pagamento in acconto per complessivi € 1.035.130,00 oltre IVA;
- s.** in data 24/10/2009, a seguito della richiesta dell'A.T.I. appaltatrice del 08/01/2009 e della successiva diffida legale, a cura del R.U.P. è stata formulata apposita "proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006" con previsto riconoscimento dell'importo complessivo di € 315.415,77 ("oltre eventuali interessi maturandi per legge e oneri fiscali accessori") per le riserve iscritte in corso d'opera nei modi e termini di legge; allo stato attuale, in ordine alla predetta proposta, sottoscritta in data 23/11/2009 dall'A.T.I. appaltatrice per accettazione, non è stata tuttora adottata alcuna determinazione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che:

- a.** l'opera è stata inserita nelle "linee di piano 2008-2013" per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvate con deliberazione di G.R. n. 215 del 10/02/2009;
- b.** ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 – commi 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3710 del 31/10/2008 l'intervento in argomento è rientrato nelle competenze della Regione Campania, come da deliberazione di G.R. n. 619 del 27/03/2009, con conseguente acquisizione delle residue risorse finanziarie all'uopo trasferite dalla struttura commissariale;
- c.** l'intervento di completamento è riportato nell'allegato IV del Rapporto Finale di esecuzione del POR 2000-2006 ed è funzionalmente collegato all'attività di riorganizzazione ed ampliamento della rete di impianti pubblici destinati al recupero di materiale dai rifiuti e coerenti con i criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007-2013;

CONSIDERATO

- a.** di dare esecuzione alle disposizioni contenute nella deliberazione di G.R. n.314 del 21/06/2011 dove sono stati individuati gli interventi inclusi nell'allegato IV del RFE, POR-Campania 2000-2006 da completare prioritariamente con le risorse liberate come da DGR n.891 del 14/12/2010, tra i quali l'impianto di compostaggio per rifiuti ubicato in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), Cod. SMILE 100179 per un importo residuo di **€ 6.411.154,02**;
- b.** che con successiva deliberazione di G.R. n.417 del 04/08/2011 è stata reiscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2011, quota parte delle economie di spesa formatesi nell'esercizio finanziario 2010, correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, imputando sul capitolo della spesa 2186 – UPB 22.99.214 la somma di € 6.411.154,02 per il completamento dell'impianto di compostaggio nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa);

c. che con deliberazione di G.R. n. 603 del 29/10/2011 la gestione dello stanziamento di competenza del capitolo 2186 per € 11.108.270,74 è stata attribuita all'A.G.C. 21 – Settore 02, struttura competente al completamento degli interventi relativi agli impianti di compostaggio di Giffoni Valle Piana – Eboli – San Tammaro;

d. che il completamento dell'impianto di compostaggio ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) rientra nel Quadro Comunitario di Sostegno punto 6.3.6 in materia di utilizzo delle risorse liberate, in aderenza ai criteri previsti nel POR 2000-2006 nonché dalle vigenti norme regolamentari e disciplinari, anche in materia di ammissibilità della spesa;

VISTO

a. che con Decreto Dirigenziale n. 16 del 21/11/2011 sono state impegnate le somme necessarie per la ripresa dei lavori di completamento dell'impianto di cui alla deliberazione di G.R. n. 314/2011 ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) pari ad **€ 6.411.154,02**;

b. che con Decreti Dirigenziali nn. 17 – 18 - 19 – 20 - 21 del 29/11/2011 sono state definite le indennità di espropriazione provvisoria e le indennità di occupazione dei beni occupati per l'esecuzione dei lavori in argomento;

c. le reiterate richieste di pagamento approvate ed avanzate dal RUP ing. Bernardo Papa, in relazione le competenze maturate dall'ATI affidataria dei lavori e dai Tecnici per le prestazioni professionali maturate, operando modalità di pagamento con criteri uniformi verso i professionisti esterni;

RITENUTO di dover autorizzare l'AGC 8 Settore Gestione delle Entrate e dalla Spesa ad impegnare le somme a favore dei soggetti beneficiari di *seguito elencati* relative alle indennità di esproprio, alle prestazioni professionali eseguite ed alle opere realizzate dall'ATI affidataria dei lavori per il completamento dell'impianto di compostaggio, sito in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), a valere sul Cap. 2186 - U.P.B. 22.79.214 del bilancio 2011:

- **ing. Paolo De Donato**, nato a Salerno 03/07/1971 con studio in via San Leonardo n. 236/G , Salerno, C.F. DDNPLA71L03H703F e P.Iva 00738730654, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3790, quale tecnico per le procedure espropriative, per un importo di **€ 25.100,04**;

- **Eredi Lauriola Iolanda**, nata ad Apricena (FG) il 01/10/1915 - C.F. LRLND15R41A339D, per un importo di **€ 50.133,76**;

- **Eredi Bennato Antonietta**, nata a Napoli il 16/06/1931 - C.F. BNNNT31H56F839W, per un importo di **€ 5.747,41**;

- **Gaeta Vittorio**, nato a Salerno il 06/11/1941 ed ivi residente in via Panoramica 23/D - C.F. GTAVTR41S06H703Z, per un importo di **€ 11.494,83**;

- **Stabile Dante**, nato a Salerno il 16/11/1942 ed ivi residente in via Crispi, 33 - C.F. STBDNT42S16H703N, per un importo di **€ 102.840,12**;

- **ing. Bernardo Papa**, nato a Salerno il 10/01/1956 ed ivi residente alla via Fiume n. 15 - C.F. PPABNR56A10H703G, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1596, quale Responsabile del Procedimento, per un importo di **€ 24.283,75**;

- **Eredi ing. Attilio Buonomo**, nato a Napoli il 16/04/1946, domiciliato via Aniello Falcone, 394, Napoli - C.F. BNMTTL46D16F839F, per un importo di **€ 48.113,48**

- **arch. Gennaro Sannino** nato a Pollena Trocchia - Na il 4/05/1968 e domiciliato alla via alla via Vincenzo Gioberti, 20 Marano di Napoli (NA) – C.F. SNNNGR68E04G795S e P.IVA 07837000632 – iscritto all'Albo degli Architetti della provincia di Napoli al n. 7179 - quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per un importo di **€ 30.600,00**

- **ing. Michele Labonia**, nato a Pagani il 07/04/1968 ed ivi residente alla via S.Rocco n. 8 – Parco Atlante - C.F. LBNMHL68D07G230X e P.IVA 03971070655, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3099, con funzioni di Presidente, per un importo di **€ 8.956,33**;

- **ing. Luigi Pergamo**, nato a Salerno 29/06/1972 e residente alla via Pendino n. 1 Mercato S. Severino (SA) - C.F. PRGLGU72H29H703P – P.IVA 03537260659 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3334, per un importo di **€ 8.956,33**;

- **ing. Massimiliano Paolillo**, nato a Cava dei Tirreni il 12/06/1969, con studio in Cava dei Tirreni alla via Trara Genuino, 6, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3188, C.F. PLLMSM69H12C361M, P.IVA 04774640652, per un importo di **€ 8.956,33**;

- **ing Gabriele De Pascale**, nato a Salerno il 19/02/1969 ed ivi domiciliato alla via Spinosa n. 4 - C.F.: DPSGRL69B19H703G, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.3180, con funzioni di Collaudatore statico, per un importo di **€ 21.085,97**;

- **all'A.T.I. - Di Maio geom. Francesco**, mandataria, con sede in Giffoni Valle Piana (Sa), via Francesco Spirito, P.IVA 00197950652, per un importo di **€ 346.957,34**;

VISTI:

- Il D.P.C.M. 28/12/2007;
- L'O.P.C.M. 3639/2008;
- L'O.P.C.M. 3653/2008;
- L'O.P.C.M. 3710/2008;
- La D.G.R. n. 2026/2007;
- La D.G.R. n. 2336/2007;
- Il POR Campania 2000/2006;
- Il Complemento di Programmazione POR Campania 2000/2006;
- La D.G.R. n. 1340/2007
- La D.G.R. n. 1341/2007
- La D.G.R. n. 261 del 23/02/2009;
- La Decisione C(2006)3424 della Commissione Europea;
- La D.G.R. n. 1748/2008 di approvazione "Linee guida per la chiusura del P.O.R. Campania 2000/2006";
- La D.G.R. n. 116 del 30/01/2009;
- La Decisione della Commissione europea C(2009) 1112 del 18/02/2009;
- L'autorizzazione all'uso dei capitoli P.O.R. per residui anni precedenti;
- La D.G.R. n. 609 del 27/03/2009;
- La D.G.R. n. 1100 del 12/06/2009;
- La D.G.R. n. 1276 del 22/07/2009;
- La D.G.R. n. 891 del 14/12/2010;
- La D.G.R. n. 314 del 21/06/2011;
- La D.G.R. n. 417 del 04/08/2011,
- La D.G.R. N 603 del 29/10/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team della Misura 1.7 e della dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della Misura 1.7

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di disporre, ai sensi delle D.G.R. n.314 del 21/06/2011 e n. 417 del 04/08/2011, l'ammissione al finanziamento per il completamento dell'impianto di compostaggio RSU, sito in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), Cod. SMILE 100179, per un importo residuo di **€ 6.411.154,02**, a valere sulle risorse liberate dall'Asse I ai sensi del Quadro Comunitario di Sostegno – punto 6.3.6 - in materia di utilizzo delle risorse liberate, in aderenza ai criteri previsti nel POR Campania 2000-2006 e nel rispetto delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, anche in materia dei ammissibilità della spesa;
2. di autorizzare l'AGC 8 Settore Gestione delle Entrate e dalla Spesa ad assumere impegno delle relative somme, a valere sul **cap. 2186** dell'U.P.B. 22.79.214 del bilancio gestionale 2011 - **cod.**

SIOPE 232 – prenotazione di impegno n. **3478 del 1/12/2011**, a favore dei rispettivi soggetti beneficiari di seguito elencati:

2.1 ing. Paolo De Donato, nato a Salerno il 3/07/1971 con studio in via San Leonardo n. 236/G, Salerno, C.F.DDNPLA71L03H703F, P.IVA 00738730654, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3790, quale tecnico per le procedure espropriative, per un importo di **€ 25.100,04**;

2.2 Eredi Lauriola Iolanda, nata ad Apricena (FG) il 01/10/1915, C.F. LRLND15R41A339D, per un importo di **€ 50.133,76**;

2.3 Eredi Bennato Antonietta, nata a Napoli il 16/06/1931, C.F. BNNNT31H56F839W, per un importo di **€ 5.747,41**;

2.4 Gaeta Vittorio, nato a Salerno il 06/11/1941, ed ivi residente in via Panoramica 23/D - C.F. GTAVTR41S06H703Z, per un importo di **€ 11.494,83**;

2.5 Stabile Dante, nato a Salerno il 16/11/1942 ed ivi residente in via Crispi, 33 - C.F. STBDNT42S16H703N, per un importo di **€ 102.840,12**;

2.6 ing. Bernardo Papa, nato a Salerno il 10/01/1956 ed ivi residente alla via Fiume n. 15 - C.F. PPABNR56A10H703G, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1596, quale Responsabile del Procedimento, per un importo di **€ 24.283,75**;

2.7 Eredi ing. Attilio Buonomo, nato a Napoli il 16/04/1946, domiciliato via Aniello Falcone, 394, Napoli - C.F. BNMTTL46D16F839F, per un importo di **€ 48.113,48**;

2.8 arch. Gennaro Sannino, nato a Pollena Trocchia - Na il 4/05/1968 e domiciliato alla via Vincenzo Gioberti, 20 Marano di Napoli – (NA) – C.F. SNNGNR68E04G795S e P.IVA 07837000632 – iscritto all'Albo degli Architetti della provincia di Napoli al n. 7179, quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per un importo di **€ 30.600,00**;

2.9 ing. Michele Labonia, nato a Pagani il 07/04/1968 ed ivi residente alla via S.Rocco n. 8 – Parco Atlante - C.F. LBNMHL68D07G230X - P.IVA 03971070655, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.3099, con funzioni di Presidente, per un importo di **€ 8.956,33**;

2.10 ing. Luigi Pergamo, nato a Salerno 29/06/1972 alla via Pendino n. 1, Mercato S. Severino (SA) - C.F. PRGLGU72H29H703P – P.IVA 03537260659 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.3334, per un importo di **€ 8.956,33**;

2.11 ing. Massimiliano Paolillo, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 12/06/1969, con studio in Cava dei Tirreni (SA) alla via Trara Genuino, 6, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3188, C.F. PLLMSM69H12C361M, P.IVA 04774640652, per un importo di **€ 8.956,33**;

2.12 ing. Gabriele De Pascale, nato a Salerno il 19/02/1969 ed ivi domiciliato in via Spinosa n.4 - C.F.: DPSGRL69B19H703G, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.3180, con funzione di Collaudatore statico, per un importo di **€ 21.085,97**;

2.13 all'A.T.I. - Di Maio geom. Francesco, mandataria, con sede in Giffoni Valle Piana (SA), via Francesco Spirito, P.IVA 00197950652, per un importo di **€ 346.957,34**;

3. di trasmettere il presente provvedimento a:

- AGC 8 - Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio;
- AGC 09 - Autorità di Gestione del POR FESR;
- al Responsabile della Misura 1.7;
- all'AGC 21 Settore 02 "Gestione";
- all'Assessore all'Ambiente;
- al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Dott. Raimondo Santacroce