



Decreto Dirigenziale n. 14 del 23/01/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 125
SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO
FORESTALE. - DECRETO DI ULTERIORE PROROGA CONCESSA AL COMUNE DI
SACCO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;
- con D.R.D. n. 34 del 5 agosto 2011, tra l'altro, sono state aggiornate le “Disposizioni generali per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013

VISTA la domanda di aiuto, presentata dal Comune di **SACCO** identificato con **CUAA 84001390651 ID 205225207** acquisita al protocollo generale regionale con numero **747216** in data **31/08/2009** rud n **17071**;

VISTO il **DRD n. 33 del 11/02/2010** con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Luglio/Agosto 2009;

VISTO il proprio **DRD n. 186 del 17/02/2010** con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Luglio/Agosto 2009 per la Misura 125 Sottomisura 2: Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale, del PSR Campania 2007/2013;

VISTA la posizione utile in graduatoria di cui al citato **DRD 186 del 17/02/2010** del **Comune di SACCO**, **CUAA 84001390651** destinatario di aiuti per l'importo di **€ 291.666,67** per la realizzazione del progetto: Sistemazione, adeguamento e ripristino della strada “DELLE FONTANELLE” I TRATTO per un costo totale di euro **€ 291.666,67**;

CONSIDERATO che al **Comune di SACCO**, **CUAA 84001390651** sono stati concessi con **DRD n. 474 del 12.04.2010**, notificato in data **04/05/2010** aiuti per l'importo di **€ 291.666,67** per la realizzazione del progetto: Sistemazione, adeguamento e ripristino della strada “DELLE FONTANELLE” I TRATTO;

CONSIDERATO che al **Comune di SACCO**, **CUAA 84001390651** a seguito dell'espletamento e della esamina degli esiti della gara di appalto, sono stati concessi con **DRD n. 1622 del 11/11/2010**, aiuti per l'importo rimodulato pari ad **€ 243.303,06**;

CONSIDERATO che al **Comune di SACCO** sono state concesse con **DRD n. 94 del 24/01/2011** e **DRD n. 826 del 26/07/2011** n. 2 proroghe per l'ultimazione dei lavori la cui scadenza era prevista per il giorno **28/07/2011**;

PRESO ATTO che il **Comune di SACCO** con nota n. 2916 del 12/12/2011 acquisita agli atti della Regione Campania in data **13/12/2011 prot. 943859** ha richiesto ulteriore proroga dei termini per il completamento dell'investimento di cui trattasi pari ad un periodo di tempo di giorni 180;

VISTO il D.R.D. n. 34 del 5 agosto 2011 che al paragrafo 2.5 Proroghe recita: “...Deroghe alle condizioni suddette potranno essere concesse, per gravissimi motivi, solo a seguito di autorizzazione da parte del Soggetto attuatore che valuterà dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.”

VISTA l'istruttoria effettuata dal responsabile provinciale per la misura 125 dello STAPA-CePICA di Salerno sulla relazione presentata dal Comune di SACCO agli atti del Settore;

CONSIDERATO che l'operazione ammessa a finanziamento consistente nella sistemazione, adeguamento e ripristino della strada "DELLE FONTANELLE" I TRATTO riveste interesse pubblico ed è assolutamente necessaria per l'accesso in condizioni di sicurezza alle aziende agricole servite;

CONSIDERATO che come risulta dalla relazione inoltrata dal Comune di SACCO il decreto di seconda proroga n. 826 del 26/07/2011, la cui scadenza era fissata a tutto il 28/07/2011, veniva acquisito al protocollo del Comune in data 09/08/2011 per cui questo inconveniente non consentiva all'Ente appaltante di chiudere i lavori in quanto le attività amministrative sono state condizionate dalla mancata tempestività della comunicazione della seconda proroga e che ad oggi le opere sono complete fatto salvo il ripristino di n. 2 tombini stradali e di una cunetta trapezia per una migliore regimentazione delle acque, il completamento della pavimentazione stradale e la messa in opera della segnaletica stradale e delle barriere di protezione;

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di cui al citato D.R.D. n. 34 del 5 agosto 2011 e che quindi sia possibile concedere una proroga di giorni 180, calcolati a partire dalla data di scadenza del **28/07/2011** delle proroghe concesse, in deroga alle condizioni previste dal summenzionato D.R.D. 34/2011 e conseguentemente senza l'applicazione di alcuna penale;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere al **Comune di SACCO, CUAA 84001390651** per la realizzazione del progetto: Sistemazione, adeguamento e ripristino della strada "DELLE FONTANELLE" I TRATTO, di cui al **DRD n. 474 del 12.04.2010** e ss.mm.ii., una proroga di **180** giorni, fissando quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti il giorno **24/01/2012**.

Il presente decreto viene notificato al Beneficiario e trasmesso:

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Dirigente del Settore Territorio;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referente Regionale della misura 125 sottomisura 2
- al RUFA

Dott. Bruno Danise