



Decreto Dirigenziale n. 67 del 22/03/2012

A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

Settore 2 Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento

Oggetto dell'Atto:

OPERE INFRASTRUTTURALI DEI PATTI TERRITORIALI AGRICOLI E DEL PATTO GENERALISTA BUSSENTO VALLO DI DIANO PROGETTO REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI AREA PIP DEL COMUNE DI S ARSENIO SOGGETTO RESPONSABILE PATTO TERRITORIALE BUSSENTO VALLO DI DIANO SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI SANT ARSENIO CODICE PTG SA 65 DETERMINAZIONI FINALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

in data 16.04.2003, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16 febbraio 2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto il 1° Atto Integrativo all'accordo Di Programma Quadro "infrastrutture di supporto alle attività economiche,...destinato al finanziamento delle Opere infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Bussento-Vallo di Diano";

il suddetto Accordo prevede l'attuazione dell'intervento "Realizzazione opere infrastrutturali Area PIP del Comune di S.Arsenio" nel territorio del Comune di S.Arsenio il cui costo complessivo è pari a € 720.287,06 di cui € 516.456,89 a valere sulle risorse FAS assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 84/2000;

con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30.04.03 sono state fissate le prescrizioni procedurali per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati;

detto decreto prevede, tra l'altro, al punto K che il saldo del 5% venga erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà essere trasmessa la certificazione finale delle spese, approvata dai competenti organi dell'Ente e dal Soggetto Responsabile (Patto);

con Decreto Dirigenziale n. 336 del 29.06.04 si è provveduto ad assegnare il finanziamento di euro 516.456,89 (quale quota parte a carico della Regione Campania) a favore del Comune di S.Arsenio per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione opere infrastrutturali Area PIP del Comune di S.Arsenio", nell'ambito del "Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano" che assume, per l'intervento di che trattasi, la qualità di soggetto responsabile;

con il medesimo provvedimento è stato assunto l'impegno sul capitolo della spesa n. 2480 UP B 1.4.11 dell'esercizio per l'anno 2004;

con Decreto Dirigenziale n. 152 del 13/03/07 si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento per la somma di € 394.015,67 (quale quota parte a carico della Regione Campania, pari al 71,70% del costo complessivo di € 549.521,93) rideterminata secondo i criteri di cui al Decreto Dirigenziale n. 214 del 30.04.03 a valere sulle risorse FAS assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 84/2000, che presenta il seguente quadro economico:

- Lavori al netto de ribasso	€ 334.647,70
- IVA su lavori	€ 33.464,74
- Spese Generali	€ 70.721,15
- IVA su Spese Generali	€ 11.799,03
- Imprevisti	€ 2.000,00
- Accantonamento 7%	€ 23.425,32
- IVA su 7%	€ 2.342,53
- 1% per Soggetto Responsabile	€ 5.164,57
- Espropri	€ 65.957,19
TOTALE	€ 549.521,93

il Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano con nota prot. n. 291 del 21/07/2009 ha trasmesso la convalida della delibera di G.C. n. 55 del 29/04/2009, con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato il quadro economico di assestamento della spesa per i lavori principali e la perizia inerente "lavori complementari ed indifferibili" che presenta il seguente quadro economico:

CAPO 1

- Lavori Principali	€ 334.634,81
- IVA su lavori	€ 33.463,48
- Spese Generali	€ 58.995,15
- 1% per Soggetto Responsabile	€ 5.164,57
- Espropri	€ 65.957,19
- Fondo incentivante	€ 10.546,10
- CNPAI e TASSE	€ 1.179,90
- IVA su Spese Generali	€ 11.799,03
- Imprevisti	€ 2.000,00
- Interramento Linea ENEL	€ 16.900,72

CAPO 2

- Lavori Complementari ed indifferibili	€ 51.847,30
- IVA	€ 5.184,73
- Economie	€ 2.172,85

TOTALE (CAPO 1 e CAPO 2) € 597.845,83

CONSIDERATO

che i lavori sono stati ultimati e collaudati e che il Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano con nota prot. n. 128 TER del 27.05.2010, come integrata con le note del Comune di Sant'Arsenio prot. n. 3815 del 01/06/11, ha convalidato e trasmesso i sottoelencati documenti di rendicontazione delle spese per la realizzazione dell'opera:

1. schede "C" e "D";
2. copia dei mandati di pagamento elencati nella scheda "C";
3. copia delle determine di liquidazione delle spese indicate nella scheda "C" e "D";
4. copia del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori Principali ;
5. copia determina n. 40 del 18/03/2010 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori Principali;
6. copia del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori Complementari;
7. copia determina n. 39 del 18/03/2011 di approvazione del Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori Complementari;

che, giusta quanto stabilito con il decreto dirigenziale. n. 214/2003, e, in particolare, al punto K) del dispositivo, la Regione deve provvedere all'erogazione del saldo ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione stessa, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese, approvata dai competenti organi dell'Ente Attuatore e dal Soggetto Responsabile;

DATO ATTO,

che sulla base della documentazione trasmessa, il quadro finale delle spese sostenute dall'Ente Attuatore per la realizzazione dell'intervento, come "validato" dal Soggetto Responsabile (Patto) risulta complessivamente così determinato:

Lavori	€ 403.381,49
IVA per lavori	€ 38.648,16
Espropri	€ 65.519,47
Spese Generali	€ 75.839,72
IVA su spese generali	€ 13.194,57
1% a Soggetto Responsabile	€ 5.164,57
Totale intervento	€ 601.747,98

CONSIDERATO che a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali n. 152 del 13.03.2007, n. 1336 del 20.11.07, il n. 113 del 14.10.08 e il n. 373 del 28.06.10 le prime cinque rate d'acconto per un ammontare complessivo di € 374.314,87;

RITENUTO di dovere provvedere, per i lavori sopra indicati:

1. a definire dei rapporti economici con il comune di Sant'Arsenio con riferimento al finanziamento assentito;
2. a determinare in € 394.015,67 la quota parte della spesa a valere sulle risorse FAS assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 84/2000, in quanto "ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo dell'impegno definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione" (lettera N del disciplinare approvato con il D.D. n. 214/2003);
3. a quantizzare in € 19.700,80 la rata di saldo da erogare col presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE

Il comune di Sant'Arsenio :

- a) ha trasmesso la documentazione attestante la corretta adozione delle misure d'informazione e di pubblicità di cui al Decreto Dirigenziale n. 200 del 18/03/2009;
- b) ha ottemperato all'aggiornamento dei dati di monitoraggio;

VISTA

la Delibera n. 545 del 09/07/2010 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore all'avv. Giuseppe Carannante;

la L.R. n. 7 del 30/04/2002 – Ordinamento contabile della Regione Campania;

la L.R. n. 02 del 27/01/2012 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2012;

la D.G.R.C. n. 24 del 14/02/2012, di approvazione del Bilancio Gestionale per l'anno 2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 166 del 08/07/2011, e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 04

D E C R E T A

di prendere atto che risultano verificate le condizioni (richieste nel disciplinare approvato con il D.D. 214 del 30/4/2003) affinché si provveda alla definizione dei rapporti economici con il comune di Sant'Arsenio per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione opere infrastrutturali Area PIP del Comune di S.Arsenio", nell'ambito del "Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano" (Cod. PTG SA 65);

di determinare in € 394.015,67 il costo finale dell'intervento quale quota parte a valere sulle risorse FAS assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 84/2000, in € 19.700,80 la rata di saldo da erogare col presente provvedimento;

di prelevare la somma di € 19.700,80 occorrente per il pagamento, dal fondo di riserva iscritto al capitolo 126 U.P.B. 7.28.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

di riscrivere, contestualmente, in termini di competenza e di cassa, la predetta somma di € 19.700,80 sul capitolo 953 U.P.B. 6.23.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, trattandosi di fondi perenti di parte capitale;

di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ad erogare a favore del comune di Sant'Arsenio (C.F. 83002210652) la rata di saldo del finanziamento concesso;

di attribuire alla presente liquidazione, in relazione alla natura economica della spesa cui si riferisce, il codice gestionale 2234 (S.I.O.P.E.);

di pagare a favore dell'Ente Medesimo per tale titolo la somma di € 19.700,80 mediante accredito sul conto corrente bancario presso il Banco di Napoli agenzia di Polla - codice IBAN IT26 C010 1076 3200 0004 0000 005;

di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Arsenio e al Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano;

di inviare copia del presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC

Carannante