



Decreto Dirigenziale n. 781 del 02/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

RACCOLTA E RECAPITO DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN LOCALITA' LA SCHIANA DI POZZUOLI (NA) - LOTTO 1 - VASCA E COLLETTORI - APPROVAZIONE STATI DI AVANZAMENTO NN. 1, 2, 3, 4 E 5 E RELATIVI CERTIFICATI DI PAGAMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) nel corso degli anni più volte nell'area interessata dall'incrocio tra la S.S. Domitiana e la via Arco Felice, in agro del Comune di Pozzuoli, si sono verificati gravi fenomeni di sprofondamento del piano campagna che hanno interessato, oltre la sede stradale e vaste aree interessate da insediamenti abitativi, il tracciato di alcune condotte principali dell'Acquedotto Campano;
- b) l'ultimo fenomeno di sprofondamento, verificatosi nel novembre del 2006, ha determinato la rovinosa rottura della condotta idrica regionale DN 1000 di alimentazione delle aree litoranee e dell'isola di Ischia, con grave disservizio per l'utenza;
- c) la Regione Campania ha avviato una serie di indagini volte all'identificazione delle cause dei fenomeni di dissesto verificatisi;
- d) attesa la gravità della situazione, la Prefettura di Napoli ha indetto una specifica Conferenza dei Servizi, tenutasi in numerose riunioni operative che sono state convocate in dipendenza dello stato dei lavori degli interventi urgenti e per snellire tutti i nulla osta o autorizzazioni necessarie all'esecuzione degli stessi, nonché per stabilire anche un assetto definitivo dell'area in questione attraverso una provvisoria sistemazione e regimentazione delle acque meteoriche e superficiali atta a ridurre i rischi di ulteriori sprofondamenti, a scanso di pericoli per la pubblica incolumità, ed una sistemazione provvisoria prima e definitiva dopo per la viabilità e per le fogne;
- e) alle sedute della Conferenza dei Servizi sono intervenuti tutti gli Enti preposti sopra indicati ed interessati dall'evento, al fine di affrontare convenientemente la problematica della sicurezza della zona, del ripristino dell'erogazione idrica e dei luoghi, della regimentazione provvisoria e definitiva delle acque bianche e nere, della sicurezza della viabilità attuale ed alla realizzazione di quella futura considerato il vicino Ospedale di S. Maria delle Grazie e del consolidamento dell'area della voragine;
- f) le indagini effettuate hanno evidenziato che le cause dei fenomeni di dissesto sono da riferirsi alla concomitanza di due fattori: la natura geologica dei terreni e la mancanza di regimentazione delle acque meteoriche incidenti sul bacino tributario dell'area del dissesto;
- g) pertanto, il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque ha richiesto al Concessionario regionale Acqua Campania S.p.A., di procedere alla redazione del progetto per la risoluzione della problematica di che trattasi ai sensi della convenzione in essere;
- h) in esito all'adunanza tenutasi presso la Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale di Governo in data 18 dicembre 2007, il progetto elaborato dal Concessionario è stato approvato con la prescrizione che eventuali osservazioni su elementi delle opere sarebbero state recepite in fase esecutiva;
- i) facendo seguito alla riunione tenuta in Prefettura il 18.12.07, in cui era stato richiesto che le opere da progettare e realizzare presentassero una specifica unicità progettuale, con nota prot. SVIL/CC/001188.08 del 16.06.08 e prot. SVIL/CC/001874.08 del 04.09.08 il Concessionario ha provveduto a inoltrare il Progetto Definitivo unitario così impostato nelle due componenti: Vasca e collettori - Stabilizzazione del sottosuolo e consolidamento dell'emissario di Cuma;
- j) in particolare, la parte di opere relativa alla raccolta e recapito delle acque superficiali trovava funzionalità nella realizzazione, a cura del Commissario di Governo ex l. 884/1994, del collettore emissario previsto lungo la SS. Domitiana, di collegamento all'esistente emissario del Toiano;
- k) imprevedibilmente, la Regione ha dovuto prendere atto della impossibilità del Commissario di Governo di procedere all'esecuzione del collettore su citato;
- l) di conseguenza, il Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque ha formalizzato richiesta al Concessionario prot. 1051690 del 16.12.08 per lo sviluppo del progetto esecutivo del Lotto di opere inerenti la raccolta e recapito delle acque superficiali comprensivo del collettore già previsto a cura del Commissario di Governo;
- m) nel contempo, in ossequio a quanto previsto nella richiamata riunione tenuta in Prefettura il 18.12.07, il Settore ha provveduto a trasmettere all'Autorità di bacino competente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici, il progetto redatto in forma unitaria;

- n) il progetto esecutivo denominato "Raccolta e recapito delle acque superficiali in località La Schiana di Pozzuoli – Lotto 1 – vasca e collettori"; trasmesso con nota prot. SVIL/CC/001132.09 del 20.05.09 dal Concessionario, è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 406 del 10.06.2009, con il seguente Quadro economico riepilogativo:

A) Lavori		
1 Vasca e collettori - LOTTO1	€	5.047.846,94
(di cui € 18.001,36 per oneri di sicurezza speciali e € 36.048,96 per oneri diretti)		
Totale lavori	€	5.047.846,94
B) Somme a disposizione		
1 Lavori in economia per indagini archeologiche	€	200.000,00
2 Indagini geotecniche integrative		32.640,00
3 Espropri ed asservimenti	€	70.000,00
4 Imprevisti 7% di (A+B1)	€	367.349,29
5 Oneri di Concessione 13% di (A + B1 + B3 + B4)	€	739.075,51
6 Oneri per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€	0,00
7 Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006	€	252.392,35
8 Accantonamento ai sensi dell'art. 12 DPR 554/94	€	151.435,41
9 I.V.A. 10% di (A)	€	504.784,69
10 I.V.A. 20% di (B1+B2+B4+B5+B6+B7)	€	318.291,43
Sommano	€	2.635.968,67
Totale complessivo	€	7.683.815,61

- o) nel Decreto Dirigenziale n. 406 del 10.06.2009 era stabilito che la relativa necessità finanziaria trovava copertura nelle somme disponibili ex DGR n. 2137 del 07.12.07 (programma di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico annualità 2007, da finanziare con i fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) per l'importo di euro 3.000.000,00 e nei fondi di cui all'art. 7 della convenzione di concessione, per l'importo di euro 4.683.815,61;
- p) a seguito di gara pubblica, il Concessionario ha comunicato l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'ATI PG Costruzioni s.r.l (capogruppo) / CL Costruzioni s.r.l (mandante) / AZ air system s.r.l. (mandante) con un importo lordo di €. 5.047.846,94 di cui €. 54.050,32 per oneri di sicurezza ed un importo netto è pari ad €. 3.446.889,25 corrispondente al prezzo offerto relativamente al progetto base ed alle proposte migliorative 1 e 2;
- q) per effetto del ribasso conseguito in sede di gara, il finanziamento di € 3.000.000,00 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato rimodulato in € 2.277.726,00= comprensivi di IVA al 10%;
- r) i lavori sono iniziati con verbale di consegna in data 7.5.2009 con un programma lavori di 580 giorni ed ultimazione prevista per il giorno 8.12.2011;
- s) con nota n. 1456/10 del 27.7.2010 il Concessionario ha disposto la sospensione del contratto di appalto per verifica in ordine notizie relative a procedimenti penali a carico della mandataria dell'ATI aggiudicataria;
- t) con successive note n. 1599/10 del 21.9.2010 e n. 1911/10 del 16.11.2010, il Concessionario ha comunicato la revoca della sospensione dei lavori e ne ha disposto la ripresa;
- u) le lavorazioni sono riprese con verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 22.11.2010, dopo una sospensione di 118 giorni, con il nuovo termine di ultimazione fissato al 4.4.2012;
- v) in conseguenza delle richieste e delle prescrizioni di ulteriori scavi archeologici preliminari della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei e della nota n. 089 del 27.10.11, con la quale la Direzione Lavori segnalava di aver quasi esaurito l'importo di €. 200.000,00 per lavori in economia previsto dall'art. 177 del DPR 207/10, il Settore CIA autorizzava, con nota n. 2011.06110656 del 4.8.2011, la redazione di un Nuovo Prezzo per gli ulteriori saggi già previsti dalla Soprintendenza Archeologica di Pozzuoli;

- w) il Concessionario stipulava, quindi, l'atto integrativo n. 1, prot. 004 del 14.12.2011, con il quale l'importo contrattuale, comprensivo delle liste in economia, diventava di €. 3.718.080,24, di cui €. 55.304,86 per oneri di sicurezza;
- x) con verbale in data 11.2.2010, l'ASL NA 2 Nord dichiarava la propria disponibilità a sottoscrivere un protocollo di intesa per la cessione gratuita dell'area relativa alla vasca di laminazione, pari a circa 20.000 mq, a condizione che fossero realizzate le opere di captazione e regimentazione nella vasca di laminazione anche delle acque meteoriche provenienti dal piazzale dell'Eliporto e dal parcheggio antistante l'Ospedale, nonché quelle provenienti dalla strada di collegamento tra via Monte Nuovo Licola Patria e l'Ospedale stesso, oggetto di continuo pericolo per le ambulanze ivi transitanti, con la sistemazione del relativo manto stradale, oltre eventuali accorgimenti tecnici e/o manufatti per la sistemazione idraulica dell'area tra l'Ospedale e la vasca di laminazione;
- y) durante il corso dei lavori, all'atto dell'occupazione del suolo relativo all'area di sedime della vasca di laminazione, si è venuti a conoscenza di un contenzioso tra l'ASL ed un colono occupante *sine titolo* una parte di tale area, di fatto interdetta all'accesso dell'ATI esecutrice delle opere;
- z) malgrado la richiesta formulata alla ASL nonché un'ulteriore riunione in data 20.12.2010 svoltasi presso la Prefettura di Napoli, non è stato possibile ottenere la forza pubblica per l'occupazione coatta dell'area in questione;
- aa) la Direzione Lavori, con nota n. 025/11/DL/gv del 14.2.2011, considerata l'urgenza di non rallentare l'esecuzione delle opere, indispensabili alla preservazione della condotta idrica DN 1000 ed alla difesa e sicurezza anche igienico sanitaria dei luoghi di che trattasi, ha trasmesso una proposta corredata da grafici, concernente la modifica della sagoma planimetrica della vasca di laminazione (a parità di volume, profondità e tipologia costruttiva) con la quale si aggirava l'area oggetto di contenzioso con il colono occupante, *sine titolo*, l'appezzamento di terreno di proprietà ASLNA2Nord;
- bb) dopo la Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 29.3.2011 per le relative autorizzazioni degli Enti competenti, in particolare con la ASL NA 2 Nord che nel ribadire le condizioni di cui al precedente verbale del 11.2.2010 ha comunicato la propria disponibilità alla cessione a titolo gratuito dell'ulteriore area necessaria, è stata acquisita l'autorizzazione ambientale ed il permesso a costruire da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici e del Comune di Pozzuoli;
- cc) con nota n. 151/11/DL/gv del 7.12.2011, la Direzione Lavori ha inviato la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa alla modifica della forma planimetrica della vasca di laminazione, contemplante anche le prescrizioni e condizioni dell'ASL NA 2 Nord concordate in sede di riunioni e Conferenze per consentire alla ASL l'approvazione dello schema di protocollo di intesa per la cessione gratuita dell'area relativa alla vasca di laminazione;
- dd) con Decreto Dirigenziale n. 3 del 16.1.2012, è stata approvata detta perizia, ivi compreso lo schema di atto di sottomissione firmato dall'ATI esecutrice, riportante l'espressa rinuncia alle riserve finora ad allora iscritte sugli atti contabili, nonché il nuovo quadro economico di spesa, nel seguito riportato:

PARTE PRIMA - LAVORI**A) Lavori netti appaltati con contratto originario**

1. Lavori a corpo:	€	3.392.838,93
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	54.050,32
Sommano	€	3.446.889,25
3. Lavori a misura - Assistenza archeologica, carotaggi e saggi archeologici	€	86.520,00
4. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.254,54
Sommano	€	87.774,54
Totale A	€	3.534.663,79

B) Maggiori lavori netti per modifica vasca

1. Lavori a corpo	€	574.520,40
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.152,52

	Sommano	€	583.672,92
3. Lavori a misura - Assistenza archeologica, carotaggi e saggi archeologici		€	80.340,00
4. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	1.164,93
	Sommano	€	81.504,93
	Totale B	€	665.177,85

C) Maggiori lavori netti per ottemperanza prescrizioni ASL

1. Lavori a corpo		€	777.695,37
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	12.389,24
	Sommano	€	790.084,61
3. Lavori a misura - Assistenza archeologica, carotaggi e saggi archeologici		€	-
4. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	-
	Sommano	€	-
	Totale C	€	790.084,61
Totale complessivo lavori (A1+A3+B1)			
		€	4.911.914,70
Totale complessivo oneri di sicurezza (A2+A4+B2)			
		€	78.011,54
	Importo netto complessivo	€	4.989.926,24

D) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE

1. Lavori in economia per indagini archeologiche	€	183.416,45
2. Indagini geotecniche integrative	€	32.640,00
3. Espropri ed asservimenti	€	-
4. Imprevisti	€	212.760,74
5. Oneri di Concessione (13% di (A+B+C)lordo+B1)	€	1.024.275,71
6. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006	€	252.392,35
7. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 DPR 554/94	€	151.435,41
8. IVA al 10% di (A+B+C)+D1	€	517.334,27
9. I.V.A. 21% di (D2 + D4 + D5 + D6)	€	319.634,45
Importo complessivo Somme a disposizione	€	2.693.889,38
Totale (A + B + C + D)	€	7.683.815,62
Importo finanziato con Decreto n° 406 del 10.06.2009	€	7.683.815,62
Finanziamento Ministero Ambiente Settore Difesa Suolo	€	2.277.720,00
Fondi art. 7 convenzione Regione /Acqua Campania	€	5.406.095,62

ee) con nota prot. n° 033/12/DL/gv del 3.5.2012 la Direzione Lavori ha comunicato che in data 02.05.2012, durante l'esecuzione del collettore Via Montenuovo - Licola - Lago Patria mediante tecnica del microtunneling, ad una distanza di circa 60 mt dal Pozzo n.2 nella direzione del Pozzo n.1, è stata intercettata una zona in cui risulta presente materiale metallico di risulta, presumibilmente proveniente dalla vecchia frana, che in parte è stato trasportato a giorno con la tecnica dello smarino e in parte è rimasto incastrato nella macchina, bloccandone la rotazione e quindi l'avanzamento;

ff) al fine di rimuovere il materiale che ha ostruito la testa fresante si rende necessario procedere alle operazioni di scavo protetto per raggiungere la macchina di trivellazione, bloccata ad una profondità di circa 7,00 mt. nell'area interessata dalla voragine del novembre 2006;

gg) pertanto, l'ATI ha provveduto a richiedere al Comune di Pozzuoli in data 7.5.12 la variazione del traffico provvisorio di cantiere per l'accantieramento dei lavori di esecuzione del pozzo di recupero e, in data 16.05.2012 il Comune di Pozzuoli ha emesso l'ordinanza prot. n° 18566 di approvazione della suddetta variazione del traffico provvisorio di cantiere;

- hh) con Ordine di Servizio n° 1 del 16.05.2012, attesa l'urgenza delle lavorazioni in oggetto e per ridurre al minimo gli oneri economici per il fermo di cantiere delle attrezzature di spinta del microtunneling, la Direzione Lavori unitamente al Responsabile del Procedimento ed al Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque, ha ritenuto necessario provvedere al noleggio di una seconda testa fresante da installarsi al pozzo n° 2 al fine di proseguire nella realizzazione del collettore fognario con la tecnica del microtunneling tra il pozzo n° 2 e n° 3 contestualmente al recupero della macchina fresante bloccata, nelle more della presentazione ed approvazione della relativa perizia di variante tecnica e suppletiva;
- ii) con nota prot. n° 042/12/DL/gv del 30.5.2012 la Direzione Lavori ha trasmesso la perizia di variante tecnica proposta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. per sbloccare la testa fresante e proseguire celermente le opere di che trattasi;
- jj) con il Decreto Dirigenziale n. 677 del 11.6.2012 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 163/2006, nonché il seguente Quadro Economico Riepilogativo:

PARTE PRIMA - LAVORI**A) Lavori netti - Decreto Dirigenziale n° 3 del 16.01.2012**

1. Lavori a corpo:	€	4 745 054,70
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	75 592,07
Sommano		4 820 646,77
3. Lavori a misura - Assistenza archeologica, carotaggi e saggi archeologici	€	166 860,00
4. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 419,47
Sommano		169 279,47
Totale A	€	4 989 926,24

B) Maggiori lavori netti

1. Lavori a corpo	€	228 617,51
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	3 642,04
Sommano		232 259,55
3. Lavori a misura	€	204 965,76
4. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	3 265,25
Sommano		208 231,01
Totale B	€	440 490,56
Totale complessivo lavori (A1+A3+B1+B3)	€	5 345 497,97
Totale complessivo oneri di sicurezza (A2+A4+B2+B4)	€	84 918,83
Importo netto complessivo	€	5 430 416,80

C) PARTE SECONDA - SOMME A DISPOSIZIONE

1. Lavori in economia per indagini archeologiche	€	183 416,45
2. Indagini geotecniche integrative	€	32 640,00
3. Espropri ed asservimenti	€	-
4. Imprevisti	€	5 691,31
5. Oneri di Concessione (13% di (A+B) lordo + C1)	€	1 041 474,92
6. Accantonamento ai sensi dell'art. 133 comma 4 del DPR 163/2006	€	104 986,37
7. Accantonamento ai sensi dell'art. 12 DPR 554/94	€	75 000,00
8. IVA al 10% di (A+B)+C1	€	561 383,32
9. I.V.A. 21% di (C2 + C4 + C5 + C6)	€	248 806,45
Importo complessivo somme a disposizione	€	2 253 398,82
Totale (A+B+C)	€	7 683 815,62
Importo finanziato con Decreto n° 3 del 16.01.2012	€	7 683 815,62

Fondi Settori Difesa Suolo	€	2 277 720,00
Fondi Acqua Campania S.p.A.	€	5 406 095,62

CONSIDERATO che

- a) le opere di “Raccolta e recapito delle acque superficiali in località La Schiana di Pozzuoli – lotto 1 - vasca e collettori” sono in parte finanziate dal Ministero dell'Ambiente – Settore Regionale Difesa Suolo codici – CP 14-04_NOPSN_07 – CUP PSN_NO_004 – di cui alla DGR n. 2137 del 07.12.07 entro il limite di €. 3.000.000,00, rimodulato in € 2.277.726,00= comprensivi di IVA al 10% per effetto del ribasso d'asta;
- b) la Regione Campania – Settore Ciclo Integrato delle Acque, a fronte dell'impegno di cofinanziamento delle opere de quo, ha assunto insieme al Concessionario Acqua Campania, le obbligazioni contrattuali per i pagamenti degli Stati di Avanzamento Lavori all'impresa aggiudicataria;
- c) pertanto, con l'avanzamento delle opere, sono stati liquidati, a fronte di n. 5 SAL redatti dal Direttore dei Lavori, n. 5 corrispondenti certificati di acconto in anticipazione dal Concessionario Acqua Campania S.p.A., nonché trasmessi al Settore Regionale Difesa Suolo, sia per richiedere la corresponsione del finanziamento come rimodulato che per ribadire la richiesta di integrazione dello stesso fino ad € 3.000.000,00, individuato prima della rimodulazione dovuta al ribasso d'asta, atteso i maggiori oneri da sostenere, imprevisi ed imprevedibili, che hanno determinato le due perizie di variante;
- d) il Concessionario Acqua Campania S.p.A., con nota n. SVIL/CC 663/11 del 30.3.2011, ha comunicato le coordinate bancarie per l'accredito dei fondi del Ministero dell'Ambiente;
- e) il Concessionario Acqua Campania S.p.A., con nota n. SVIL/PROGIN/SC 957/12 del 12.6.2012, ha trasmesso la propria visura della C.C.I.A.A. di Napoli rilasciata in data 4.6.12, quella dell'esecutore delle opere “La Schiana s.c.a.r.l.” della C.C.I.A.A. di Caserta in data 24.4.2012, in uno con il D.U.R.C. di “La Schiana s.c.a.r.l.” del 7.6.2012, allegando altresì copia delle fatture emesse dall'ATI per il pagamento dei 5 certificati di acconto, nonché copia delle proprie fatture intestate alla Regione Campania, di seguito riportate: n. 000076/S del 27.4.2011 di €. 593.125,41 – n. 000174/S del 19.12.2011 di € 688.522,89 – n. 000038/S del 30.1.2012 di € 446.235,23 – n. 000048/S del 3.4.2012 di € 472.247,29 e n. 000082/S del 4.6.2012 di € 478.159,91 tutte comprensive di IVA al 10%;
- f) contestualmente, è stato richiesto in via telematica in data 14.6.2012 il D.U.R.C. del Concessionario Acqua Campania S.p.A., pervenuto regolare in data 15.6.2012, allegato al presente decreto;
- g) con Decreto Dirigenziale n. 160 del 11.6.2012 l'AGC 15, Settore 3, ha impegnato l'intero importo del finanziamento di € 3.000.000,00 sulla U.P.B. 1.1.1 – Difesa Suolo, capitolo 1180 della spesa di bilancio 2012 – Codice Bilancio 2.01.01, Codice Gestionale 2103, quanto ad € 2.970.000,00 per Acqua Campania S.p.A. e quanto alla rimanente somma di € 30.000,00 , ai sensi dell'art. 15 (personale regionale);
- h) con D.G.R. n.3466 in data 3.6.2000 sono state attribuite le funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale e in particolare attribuiti tutti i compiti ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento;
- i) con Circolare n.5 del 12.6.2000 sono state date le relative disposizioni in merito;
- j) con Delibera di Giunta Regionale n. 86 del 07/03/2011G e successivo decreto dell'Assessore al Personale n.62 del 16/03/2011, nonché proroga con D. G. R. n. 839 del 30.12.2011, è stato nominato il Dr. Michele Palmieri quale Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque nonché Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque;

RITENUTO

- a) necessario, ai fini del perfezionamento della procedura amministrativo contabile, dover formalmente approvare gli Stati di Avanzamento Lavori n. 1, 2, 3, 4 e 5 ed i relativi certificati di Pagamento n. 1, 2, 3, 4 e 5 già liquidati in anticipazione da Acqua Campania S.p.A. all'ATI PG Costruzioni s.r.l (capogruppo) / CL Costruzioni s.r.l (mandante) / AZ air system s.r.l. (mandante) a fronte delle corrispondenti fatture intestate al Concessionario ed allegate al presente provvedimento;
- b) per effetto di quanto sopra riportato, prendere atto delle fatture del Concessionario intestate alla Regione Campania n. 000076/S del 27.4.2011 di €. 593.125,41 – n. 000174/S del 19.12.2011 di €. 688.522,89 – n. 000038/S del 30.1.2012 di €. 446.235,23 – n. 000048/S del 3.4.2012 di €. 472.247,29 e n. 000082/S del 4.6.2012 di €. 478.159,91 tutte comprensive di IVA al 10%; allegate e parte integrante e sostanziale del presente decreto;
1. di dover trasmettere il presente decreto al Settore Regionale Difesa Suolo per quanto di competenza ed ai fini del relativo trasferimento delle rate del finanziamento fino al concorri mento di €. 3.000.000,00, direttamente al Concessionario Acqua Campania S.p.A. che esegue i pagamenti dei lavori eseguiti per conto di questa Amministrazione;

VISTO

- la Convenzione in data 01.02.93 rep. 4951 tra la Regione Campania e il Concessionario Acqua Campania S.p.A.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2137 del 07.12.07;
- i Decreti Dirigenziali n. 406 del 10.06.2009, n. 3 del 16.5.2012 e n. 677 del 11.6.2012;
- gli Stati di Avanzamento Lavori n. 1, 2, 3, 4 e 5 ed i relativi certificati di Pagamento n. 1, 2, 3, 4 e 5, agli atti del Settore CIA;
- le relative fatture dell'ATI PG Costruzioni s.r.l (capogruppo) / CL Costruzioni s.r.l (mandante) / AZ air system s.r.l. (mandante) intestate al Concessionario Acqua Campania S.p.A., la visura la della C.C.I.A.A. di Caserta in data 24.4.2012 ed il D.U.R.C. di "La Schiana s.c.a.r.l." del 7.6.2012", allegate e parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- la visura della C.C.I.A.A. di Napoli rilasciata in data 4.6.12 ed il DURC del 15.6.2012 nonché le fatture del Concessionario Acqua Campania S.p.A. intestate alla Regione Campania, allegate e parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- la nota n. SVIL/CC 663/11 del 30.3.2011, con la quale il Concessionario Acqua Campania S.p.A. ha comunicato le coordinate bancarie per l'accredito dei fondi del Ministero dell'Ambiente, allegata e parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- il Decreto Dirigenziale n. 160 del 11.6.2012 dell'AGC 15 Settore 3 di impegno del finanziamento;
- la D.G.R. n°3466 del 3/6/2000;
- la Circolare n°5 del 12/6/2000 dell'Assessore al Personale;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 86 del 07/03/2011, nonché la proroga con D. G. R. n. 839 del 30.12.2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento del Settore CIA, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente trascritti e confermati, di:

- 1) approvare gli Stati di Avanzamento Lavori n. 1, 2, 3, 4 e 5 ed i relativi certificati di Pagamento n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle opere relative alla Raccolta e recapito delle acque superficiali in località La Schiana di Pozzuoli (NA) – Lotto 1 – Vasca e Collettori, agli atti del Settore CIA, già liquidati in anticipazione da Acqua Campania S.p.A. all'ATI PG Costruzioni s.r.l (capogruppo) / CL Costruzioni s.r.l (mandante) / AZ air system s.r.l. (mandante) a fronte delle corrispondenti fatture intestate al Concessionario ed allegate al presente provvedimento, in uno con il DURC e la visura della C.C.I.A.A. di Caserta della consortile "La Schiana scarl";

- 2) per effetto di quanto sopra riportato, di prendere atto della nota n. SVIL/CC 663/11 del 30.3.2011, con la quale il Concessionario Acqua Campania S.p.A. ha comunicato le coordinate bancarie per l'accredito dei fondi del Ministero dell'Ambiente, nonché delle fatture del Concessionario intestate alla Regione Campania n. 000076/S del 27.4.2011 di €. 593.125,41 – n. 000174/S del 19.12.2011 di € 688.522,89 – n. 000038/S del 30.1.2012 di € 446.235,23 – n. 000048/S del 3.4.2012 di € 472.247,29 e n. 000082/S del 4.6.2012 di € 478.159,91 tutte comprensive di IVA al 10%; allegate e parte integrante e sostanziale del presente decreto, in uno con il DURC e la visura della C.C.I.A.A. di Napoli;
- 3) copia del presente Decreto verrà trasmesso al Settore Regionale Difesa Suolo per quanto di competenza ed ai fini del relativo trasferimento delle rate del finanziamento fino alla concorrenza di €. 3.000.000,00, direttamente al Concessionario Acqua Campania S.p.A. che esegue i pagamenti dei lavori eseguiti per conto di questa Amministrazione, al B.U.R.C. per la pubblicazione, nonché all'Assessore Regionale all'Ambiente per conoscenza.

Il Dirigente del Settore
Dr. Michele Palmieri