



Decreto Dirigenziale n. 572 del 11/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007- 2013 - MISURA 321
CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROGETTO DI CUI AL DRD N. 180 DEL 31/07/2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n.32 del 05/08/2008 e n. 40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. **180** del 31/07/2009 al Comune di Sapri identificato dal **CUAA 84000130652**, tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di **€ 537.933,56** pari al 100% della spesa ammessa di **€ 537.933,56** per la realizzazione di un progetto di investimenti successivamente rideterminato con proprio DRD n. **414** del 31/03/2010 in **€ 420.759,18** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 36 mesi dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il 12/08/2009;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 11/08/2012 con proprio DRD n.374 del 29/06/2012;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga inoltrata dal Comune di Sapri identificato dal **CUAA 84000130652** il 07/08/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0608980 del 07/08/2012, con la quale si chiede una ulteriore proroga di giorni 180;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali:

- la imprevedibilità di alcuni interventi e la conseguente necessità di richiedere l'approvazione di una perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori in data 08/07/2010;
- la conseguente approvazione di tale perizia da parte del RUP del comune di Sapri con determina n. 282 del 08/09/2010 e la sua trasmissione in data 23/10/2010 con nota prot. 14065 all'Ente finanziatore;
- le sospensioni dei lavori indispensabili per attendere l'approvazione della perizia di variante ed il reperimento degli oneri a carico del comune di Sapri per i maggiori lavori non previsti nell'ambito del progetto;

- il tempo intercorso tra la richiesta di anticipazione e la sua effettiva erogazione;
- le integrazioni documentali richieste per la istruttoria dei SAL

DATO ATTO che l'istanza di ulteriore proroga è pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto non vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 180 del 31/07/2009 e DRD n. 374 del 29/06/2012, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è prorogato di giorni **120** a far data dal 11/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **10/12/2012**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il proprio DRD n. **180** del 31/07/2009 e n. 374 del 29/06/2012, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **120** a far data dal 11/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **10/12/2012**

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise