



Decreto Dirigenziale n. 598 del 14/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA 2000/06 - MISURA 1.5 - CHIUSURA PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ALVEO MONTANO ACQUE DI CORRARO - CUP:H83B06000330002 - CODICE SMILE N. 100182 -BENEFICIARIO FINALE COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che in data 05/08/05 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Regione Campania, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, volto a finanziare una serie di interventi specificamente individuati negli allegati A-D dello stesso;
- b. che la Misura 1.5 del POR Campania 2000-06 è una delle fonti di finanziamento del predetto Accordo;
- c. che tra i vari interventi programmati è compreso il progetto *Lavori di sistemazione idraulica dell'alveo montano Acque di Corrarò*- identificato dal Codice DS.AV. 03/1/b – CUP H83B06000330002- presentato dal Comune di Ospedaletto d'Alpinolo;
- d. che, con Decreto Dirigenziale n.113 del 24.2.2006, il Responsabile dell'A. P. Q. Difesa Suolo ha assegnato in via programmatica al progetto in parola- codice smile n.100182- il finanziamento di € 1.500.000,00;
- e. che, con Decreto Dirigenziale n. 607 del 03.07.2007, il suddetto finanziamento è stato rideterminato in € 1.085.667,00, in ragione del ribasso d'asta derivante dall'aggiudicazione dei lavori e della verifica di ammissibilità delle categorie di spesa del quadro economico del progetto, in conformità al Disciplinare Regionale approvato con D.G.R. n.663 del 31/05/05;
- f. che, con Decreto Dirigenziale n. 705 del 24.07.2007, è stato liquidato il primo acconto di € 542.833,50;
- g. che con Decreto Dirigenziale n.417 del 05/06/2008 è stata liquidata la somma di € 108.566,70, a completamento dei primi due acconti, in conformità alle nuove modalità di erogazione del finanziamento di cui al disciplinare regionale approvato con D. G. R. n.1340/07;
- h. che, con Decreto Dirigenziale n.842 del 24/09/2008, è stato liquidato il terzo acconto di € 379.983,45;

CONSIDERATO

- a. che l'importo complessivamente liquidato al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo è pari ad € 1.031.383,65;
- b. che le spese certificate alla Commissione Europea, alle scadenze prestabilite, ammontano complessivamente ad € 943.076,41 e risultano suddivise nel seguente modo:

Lavori	€ 664.053,78
Iva lavori	€ 132.810,76
Spese generali	€ 125.400,00
Iva spese generali	€ 20.811,87
TOTALE	€ 943.076,41

- c. che, pertanto, il costo finale ammissibile del progetto - a valere sulla misura 1.5 del POR Campania 2000/06 - è pari ad € 943.076,41;
- d. che dal quadro economico finale trasmesso dal Comune risultano spese per un totale di € 1.004.467,56;

PRESO ATTO

- a. che la differenza tra il totale speso dall'Ente (€ 1.004.467,56) ed il certificato (€ 943.076,41) è pari ad € 61.391,15 e non è imputabile al POR Campania 2000/06 - misura 1.5, stante la chiusura del programma in questione;
- b. che, in virtù della delibera di Giunta regionale n. 891 del 14/12/2010, le suddette spese di € 61.391,14, già liquidate al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, possono essere riprogrammate e ammesse a finanziamento, previa ulteriore verifica, con successivi provvedimenti sulle risorse liberate del POR Campania 2000/06;
- c. che, rispetto al totale liquidato al Comune (€ 1.031.383,65) e al totale delle spese di cui al quadro economico finale trasmesso dall'Ente, risulta un'economia di € 26.916,09;

DATO ATTO

- a. della chiusura del progetto *Lavori di sistemazione idraulica dell'alveo montano Acque di Corrado*- codice DS. AV. 03/1/b – CUP H83B06000330002- codice smile n.100182, sotto il profilo amministrativo e contabile, ai sensi della D.G.R. n.1100/09 e ss. mm. ii. e del tasso di partecipazione del FESR al cofinanziamento del progetto pari al 50%;
- b. che il costo finale ammissibile del progetto a valere sulla misura 1.5 del POR Campania 2000/06, è pari ad € 943.076,41 e corrisponde al totale delle spese ammissibili certificate alla Commissione Europea;
- c. che il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, entro il termine del 30/06/09, ha quietanzato ulteriori spese dell'importo complessivo di € 61.391,15 non imputabili al POR Campania 2000/06 - misura 1.5- stante la chiusura del programma in questione;
- d. che, in virtù della delibera di Giunta regionale n. 891 del 14/12/2010, le suddette spese possono essere riprogrammate e ammesse a finanziamento, previa ulteriore verifica, con successivi provvedimenti, sulle risorse liberate del POR Campania 2000/06;

RITENUTO, in base a quanto finora rappresentato, di dover chiedere al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo la restituzione della somma di € 26.916,09, quale differenza tra il totale erogato (€ 1.031.383,65) e il totale speso (€ 1.004.467,56 - di cui € 943.076,41 certificato), da accreditare sul conto di Tesoreria intestato alla Regione Campania corrispondente al codice 425 - Tesoreria Napoli- conto di tesoreria unica 0031409 - causale "POR Campania 2000/06 Misura 1.5 - Restituzione economie".

VISTI

- la D. G. R. n.1001/05;
- i D. D. D. nn. 607/07, 705/07, 417/08, 842/08;
- la Decisione (CE) n. 1112 del 18 febbraio 2009;
- La D. G. R. n.1100 del 12/06/09;
- - la D. G. R. n.891/2010;
- il quadro economico finale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari del Settore Tutela dell'Ambiente dell'A. G.C.05

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di dare atto, ai sensi della D.G.R. n.1100/09 e s.m.i., della chiusura amministrativa e contabile del progetto *Lavori di sistemazione idraulica dell'alveo montano Acque di Corrado*- DS. AV. 03/1/b – codice smile n. 100182 - CUP H83B06000330002 - presentato dal Comune di Ospedaletto d'Alpinolo e del tasso di partecipazione del FESR al cofinanziamento del progetto in parola pari al 50%;
2. di dare atto che il costo finale ammissibile dell'intervento, a valere sulla misura 1.5 del POR Campania 2000/06, è pari ad € 943.076,41 e corrisponde al totale delle spese certificate alla Commissione Europea alle scadenze prestabilite;
3. di dare atto che il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, entro il termine del 30/06/09, ha sostenuto ulteriori spese dell'importo complessivo di € 61.391,15, già erogate dalla Regione Campania all'Ente;
4. di dare atto che le suddette spese non sono imputabili al POR Campania 2000/06 - misura 1.5, stante la chiusura del programma in questione e che, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 891 del 14/12/2010, non dovranno essere restituite, ma potranno essere riprogrammate e ammesse a finanziamento, previa ulteriore verifica, con successivi provvedimenti, sulle risorse liberate del POR Campania 2000/06;
5. di dare atto che l'importo complessivamente liquidato al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo è pari ad € 1.031.383,65, a fronte delle spese sostenute dall'Ente, pari ad € 1.004.467,56 (di cui € 943.076,41 certificate alla Commissione Europea), come risulta dal quadro economico finale trasmesso dall'Ente;
6. di dover chiedere, per le motivazioni suesposte, al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo la restituzione della somma di € 26.916,09, quale differenza tra il totale liquidato (€ 1.031.383,65) e il totale speso (€ 1.004.467,56), da accreditare sul conto di Tesoreria intestato alla Regione Campania corrispondente al codice 425- Tesoreria Napoli- conto di tesoreria unica 0031409 - causale "*POR Campania 2000/06 Misura 1.5 - Restituzione economie*";
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al beneficiario finale, Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, all'Autorità di Gestione del POR Campania 2000/06 presso l'A.G.C. 09, all'Autorità di Pagamento, al Settore 03 Riscatto e Vigilanza, presso l'A.G.C. 08 e al Settore 02 dell'A.G.C. 01 per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Dott. Michele Palmieri