



Decreto Dirigenziale n. 51 del 31/12/2012

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN LOCALITA' SARDONE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLEPIANA (SA)- IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DEI TECNICI E DELL'IMPRESA ESECUTRICE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con deliberazione della Giunta Regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del P.O.R. Campania 2000-2006;
- b. con ordinanza del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania n. 3/2004 è stato disposto di dare immediato avvio agli interventi di integrazione e razionalizzazione impiantistica per la realizzazione, tra gli altri, dell’ *“impianto di compostaggio di potenzialità pari a 30.000 tonn/anno in Giffoni Valle Piana (SA)”*, per l’importo complessivo di € 5.260.573,81
- c. con deliberazione della Giunta Regionale n. 425 del 12/03/2004 è stato approvato e finanziato il programma di interventi proposto con l’ordinanza commissariale n. 3/2004, di cui l’impianto di compostaggio di Giffoni Valle Piana è parte;
- d. con ordinanza commissariale n. 380 del 17/10/2005 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto di compostaggio in Giffoni Valle Piana - SA, dell’importo complessivo di € 5.260.573,81 (di cui € 4.052.313,64 per lavori a corpo ed € 73.048,89 per oneri di sicurezza);
- e. con ordinanza del Sub-Commissario n. 381 del 18/10/2005 sono stati approvati il bando ed il disciplinare per pubblico incanto relativi ai *“lavori di realizzazione dell’impianto di compostaggio di potenzialità pari a 30.000 ton/a in Giffoni Valle Piana (SA) – località Sardone”*;
- f. con ordinanza commissariale n. 96 del 31/03/2006 l’ing. Bernardo Papa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (in sostituzione dell’ing. Lucio Mandia) e l’ing. Attilio Buonomo è stato nominato Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. 554/1999;
- g. con nota commissariale prot. 13750 del 08/06/2006 è stata attribuita al R.U.P. anche la funzione di Responsabile dei lavori ex D. Lgs. 494/96, con le competenze procedurali di cui all’art. 8 – comma 3 - lett. b-c-d-e-f-g del D.P.R. 554/1999;
- h. con ordinanza commissariale n. 225 del 28/06/2006 l’arch. Gennaro Sannino è stato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed i geom. Paolo Chianese e Giovanni Rescigno, in servizio presso la struttura commissariale, sono stati nominati ispettori di cantiere;
- i. con ordinanza commissariale n. 143 dell’11/05/2007 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’A.T.I. Di Maio geom. Francesco – M.F.C. Consolidamenti S.r.l. per l’importo di € 2.905.170,37 (di cui € 73.048,89 per oneri di sicurezza) al netto del ribasso offerto del 30,111%, in uno con l’approvazione del *“quadro economico consuntivo dopo gara”* definitivo e di assestamento per l’importo complessivo di € 4.824.377,66;
- l. con ordinanza commissariale n. 143 dell’11/05/2007 è stato affidato all’ing. Paolo De Donato l’incarico per la procedura espropriativa e catastale delle aree già oggetto di occupazione di urgenza;
- m. in data 29/05/2007, in adempimento all’autorizzazione del R.U.P. di cui all’ordine di servizio del 18/05/2007, è stata effettuata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. n. 554/1999, con contestuali disposizioni operative circa gli interventi da eseguire prioritariamente nelle more della stipula del contratto di appalto e con puntuale definizione delle *“aree nella disponibilità del Consorzio di Bacino SA2 per l’esercizio dell’impianto di trasferimento RSU”* e delle *“aree comuni che saranno utilizzate sia dall’A.T.I. che dal Consorzio nello spirito della massima collaborazione reciproca”*;
- n. con ordinanza commissariale n. 194 del 15/06/2007 è stata nominata la commissione di collaudo in corso d’opera e finale (composta dagli ingg. Michele Labonia - Massimiliano Paolillo – Luigi Pergamo e dal geom. Bernardo Pizzi con funzioni di segretario) ed è stato altresì nominato l’ing. Gabriele De Pascale quale collaudatore statico in corso d’opera;
- o. con ordinanza commissariale n. 385 del 08/11/2007 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’A.T.I. Di Maio geom. Francesco – M.F.C. Consolidamenti S.r.l., costituita in data 25/03/2007 con atto rep. 63798 – racc. 12788 della prof. dott. Giuseppina Capobianco notaio in Giffoni Valle Piana;
- p. in data 14/11/2007 è stato stipulato il contratto di appalto, rep. n. 249, per l’importo complessivo di € 2.905.170,37;
- q. i lavori sono stati sospesi a far data dal 10/06/2008 nelle more di determinazioni dell’Amministrazione in ordine alla *“proposta di perizia di variante”* redatta dal Direttore dei Lavori in adempimento alle

indicazioni fornite nell'ambito delle riunioni presso la struttura commissariale e l'Assessorato alle Politiche Ambientali della Giunta Regionale a seguito delle esigenze logistico-funzionali rappresentate dal Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana circa "un miglioramento tecnologico e manutentivo delle attrezzature di progetto ed una più sicura percorrenza delle strade di accesso all'impianto" nonché "anche in considerazione della mancata consegna in cantiere delle biocelle e delle tecnologie acquistate dalla struttura commissariale";

- r. in corso d'opera, sulla scorta delle risultanze dei n. 2 stati di avanzamento lavori a tutto il 10/06/2008, per l'importo complessivo di € 1.040.333,26 (pari al 35,81% dell'importo contrattuale), sono stati emessi certificati di pagamento in acconto per complessivi € 1.035.130,00 oltre IVA;
- s. in data 24/10/2009, a seguito della richiesta dell'A.T.I. appaltatrice del 08/01/2009 e della successiva diffida legale, a cura del R.U.P. è stata formulata apposita "proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006" con previsto riconoscimento dell'importo complessivo di € 315.415,77 ("oltre eventuali interessi maturandi per legge e oneri fiscali accessori") per le riserve iscritte in corso d'opera nei modi e termini di legge; in ordine alla predetta proposta, sottoscritta in data 23/11/2009 dall'A.T.I. appaltatrice per accettazione, non è stata adottata alcuna determinazione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che:

- a. l'opera è stata inserita nelle "linee di piano 2008-2013" per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvate con deliberazione di G.R. n. 215 del 10/02/2009;
- b. ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 – commi 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3710 del 31/10/2008 l'intervento in argomento è rientrato nelle competenze della Regione Campania, come da deliberazione di G.R. n. 619 del 27/03/2009, con conseguente acquisizione delle residue risorse finanziarie all'uopo trasferite dalla struttura commissariale;
- c. l'intervento di completamento è riportato nell'allegato IV del Rapporto Finale di esecuzione del P.O.R. 2000-2006 ed è funzionalmente collegato all'attività di riorganizzazione ed ampliamento della rete di impianti pubblici destinati al recupero di materiale dai rifiuti e coerenti con i criteri di selezione delle operazioni del P.O.R. FESR 2007-2013;
- d. con deliberazione di G.R. n. 314 del 21/06/2011 sono stati individuati gli interventi inclusi nell'allegato IV del RFE P.O.R. Campania 2000-2006 da completare prioritariamente con le risorse liberate come da D.G.R. n. 891 del 14/12/2010, tra i quali l'impianto di compostaggio per rifiuti ubicato in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), Cod. SMILE 100179 per un importo residuo di **€ 6.411.154,02**;
- e. con deliberazione di G.R. n. 417 del 04/08/2011 è stata reiscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2011, quota parte delle economie di spesa formatesi nell'esercizio finanziario 2010, correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/2002, imputando sul capitolo della spesa 2186 – UPB 22.99.214 la somma di € 6.411.154,02 per il completamento dell'impianto di compostaggio nel Comune di Giffoni Valle Piana;
- f. con deliberazione di G.R. n. 603 del 29/10/2011 la gestione dello stanziamento di competenza del capitolo 2186 per € 11.108.270,74 è stata attribuita all'A.G.C. 21 – Settore 02, struttura competente al completamento degli interventi relativi agli impianti di compostaggio di Giffoni Valle Piana – Eboli – San Tammaro;
- g. il completamento dell'impianto di compostaggio ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) rientra nel Quadro Comunitario di Sostegno punto 6.3.6 in materia di utilizzo delle risorse liberate, in aderenza ai criteri previsti nel POR 2000-2006 nonché dalle vigenti norme regolamentari e disciplinari, anche in materia di ammissibilità della spesa;
- h. con Decreto Dirigenziale n. 16 del 21/11/2011 sono state impegnate le somme necessarie per la ripresa dei lavori di completamento dell'impianto ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa) di cui alla deliberazione di G.R. n.314/2011 pari ad **€ 6.411.154,02**;
- i. con Decreti Dirigenziali n. 7 del 02/04/2012 e n. 10 del 15/05/2012 è stato disposto il deposito al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'importo complessivo di € 163.162,06 per le indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza dei suoli per la realizzazione dell'impianto in parola;
- j. con D.D. n. 11 del 22/05/2012 è stata disposta la liquidazione di € 24.761,03 oltre Iva 21% a favore dell'impresa Di Maio geom Francesco per la rimozione dei rifiuti rinvenuti nell'area di cantiere;

- k. con D.D. n. 43 del 23/11/2012 è stata disposta la liquidazione di € 240.000,00 esente da Iva a favore dell'impresa Di Maio geom Francesco in adempimento al verbale di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs n. 163/2006, sottoscritto con l'A.T.I. affidataria in ordine alle riserve iscritte in corso d'opera ed aggiornate alla data del 21/03/2012, come da proposta del RUP;
- l. con decreto n. 28 del 20/12/2011 dell'A.G.C. 21 – Settore 02 della Giunta Regionale, al fine di procedere con rapidità alle fasi di completamento dell'impianto di compostaggio di Giffoni Valle Piana”, sono state ridefinite le figure professionali degli organi tecnici preposti alla realizzazione dei lavori di infrastrutturazione dell'impianto stesso, stabilendo nel contempo che “i compensi spettanti saranno definiti mediante sottoscrizione di apposite convenzioni con applicazione della riduzione del 25% sull'onorario previsto dalle tariffe professionali di riferimento”;
- m. con decreti dirigenziali sono state liquidate le competenze professionali a favore dei tecnici incaricati dal Commissario di Governo per complessivi € 166.281,55;
- n. con verbale del 13/12/2012 è stata disposta la ripresa dei lavori, a far data dal 19/12/2012, per l'esecuzione di specifiche opere previste nel progetto a base di gara nelle more della presentazione e dell'approvazione della perizia di variante;
- o. con D.G.R n. 753 del 20/12/2012 è stata reiscritta la somma di € **8.979.228,38** a valere sul capitolo n. 2186 del bilancio 2012, per il completamento degli impianti di compostaggio siti nei Comuni di Giffoni Valle Piana (Sa) e di San Tammaro (Ce);
- p. con nota prot. 954160 del 27/12/2012 è stata trasmessa al competente Settore Provinciale di Salerno dell'A.G.C. 05 la documentazione tecnica, redatta dal Direttore dei Lavori, ai fini dell' “approvazione del progetto” (quale “variante sostanziale” del progetto esecutivo approvato con ordinanza commissariale n.380 del 17/10/2005) e del “rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006” dell'impianto in argomento;

RITENUTO di dover autorizzare l'AGC 8 - Settore Gestione delle Entrate e dalla Spesa ad impegnare la somma complessiva di € **3.295.752,50** relativamente a competenze professionali dei tecnici esterni, dei compensi al personale tecnico incaricato interno all'Amministrazione regionale, quale R.U.P. e tecnico di supporto al D.L., secondo quanto previsto dall'art. 92 c.5 del D. Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. (“Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) e dall'art. 44 del Regolamento n. 7/2010 - D.P.G.R. Campania n. 58 del 24/03/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27/02/2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, ad esecuzione dei lavori a cura dell'ATI affidataria per il completamento dell'impianto di compostaggio, sito in località “Sardone” del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), a valere sul Cap. 2186 - U.P.B. 22.79.214 del bilancio 2012, a favore dei soggetti beneficiari di seguito elencati:

- **A.T.I. Di Maio geom. Francesco**, mandataria, con sede in Giffoni Valle Piana (Sa) alla via Francesco Spirito 132, C.F. DMIFNC45M15E027F e P. Iva 000197950652, per un importo di € **2.830.000,00** compreso IVA;
- **ing. Bernardo Papa**, nato a Salerno il 10/01/1956 ed ivi residente alla via Fiume n. 15, C.F. PPABNR56A10H703G - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1596, funzionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania - Molise presso la sede di Salerno, per le funzioni di supporto al R.U.P. ai sensi dell'art. 10 - comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 secondo le procedure e modalità previste dall'art. 261, per un importo di € **12.376,36** compreso CNPAIA ed IVA;
- **ing. Paolo De Donato**, nato a Salerno il 03/07/1971 con studio in via San Leonardo n. 236/G - Salerno, C.F.DDNPLA71L03H703F , P. Iva 00738730654, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3790, a saldo delle prestazioni espletate per le procedure espropriative, per un importo di € **15.780,32** compreso CNPAIA ed IVA;
- **Eredi ing. Attilio Buonomo**, nato a Napoli il 16/04/1946 e deceduto in Roma l'11/10/2011, C.F. BNMTTL46D16F839F, a saldo delle prestazioni espletate quale Direttore dei Lavori nominato dal Commissario di Governo, per un importo di € **57.440,00**;
- **arch. Gennaro Sannino**, nato a Pollena Trocchia - Na il 4/05/1968 e domiciliato alla via Masullo n. 79 in Quarto - Na – C.F. SNNGNR68E04G795S e P. Iva 07837000632, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 7179, per le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per un importo di € **47.542,38** compreso CNPAIA ed IVA;

- **ing. Michele Labonia**, nato a Pagani il 07/04/1968 ed ivi residente alla via S. Rocco n. 8 – Parco Atlante, C.F. LBNMHL68D07G230X e P. Iva 03971070655, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3099, per le funzioni di Presidente della Commissione di collaudo in corso d'opera, per un importo di € **16.000,00** compreso CNPAIA ed IVA;
- **ing. Luigi Pergamo**, nato a Salerno 29/06/1972 e residente alla via Pendino n. 1 in Mercato S. Severino (Sa), C.F. PRGLGU72H29H703P e P. Iva 03537260659, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3334, per le funzioni di componente della Commissione di collaudo in corso d'opera, per un importo di € **16.000,00** compreso CNPAIA ed IVA;
- **ing. Massimiliano Paolillo**, nato a Cava dei Tirreni il 12/06/1969, con studio in Cava dei Tirreni alla via Trara Genuino 6, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3188, C.F. PLLMSM69H12C361M e P. Iva 04774640652, per le funzioni di componente della Commissione di collaudo in corso d'opera e di collaudatore statico, per un importo di € **42.950,00** compreso CNPAIA ed IVA;
- **dott. geol. Anna Maria Patelli**, nata a Bergamo il 04/06/1965 e residente in via Cavour 49 - 80026 Casoria (Na), C.F. PTLNMR65H44A794D e P. Iva 03479521217, iscritta all'Ordine dei Geologi al n. 1419, per indagini geognostiche e sondaggi/prove, per un importo di € **9.525,73** compreso CPA ed IVA;
- **ing. Gabriele De Pascale**, nato a Salerno il 19/02/1969 ed ivi domiciliato alla via Spinosa 4, C.F. DPSGRL69B19H703G, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3180, a saldo delle prestazioni espletate di Collaudatore statico nominato dal Commissario di Governo, per un importo di € **6.664,79** compreso CNPAIA;
- **ing. Sergio Vizioli**, nato a Napoli il 28/06/1951 ed ivi residente alla via Andrea Vaccaro 20, con studio in Napoli alla via Cinthia - Parco San Paolo is. 25, C.F. VZLSRG51H28F839P e P. Iva 04499920637, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 6027, per le attività connesse alle funzioni di Direttore dei Lavori e per la redazione della perizia di variante tecnica, per un importo di € **210.313,95** compreso CNPAIA ed IVA;
- **arch. Sergio De Rosa** nato a Napoli il 18/02/1950 ed ivi domiciliato alla via Miroballo al Pendino n.20, C.F. DRSSRG50B18F839T – iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 3524, in servizio presso l'A.G.C. 21 – Programmazione e Gestione Rifiuti, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di completamento dell'impianto di compostaggio di 30.000 ton/a in località “Sardone” del Comune di Giffoni Valle Piana - (Sa), per un importo di € **25.965,81** più oneri previdenziali ed assistenziali;
- **arch. Guido Miranda** nato a Napoli il 06/03/1954 ed ivi domiciliato alla via Consalvo n. 107, C.F. MRNGDU54C06F839R - iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 3737, in servizio presso l'A.G.C. 21 – Programmazione e Gestione Rifiuti, quale tecnico di supporto alla D.L., per un importo di € **5.191,16** più oneri previdenziali ed assistenziali;
 - di dover considerare la prenotazione di impegno pari ad € **1.210.000,00** per acquisizioni delle residue attrezzature impiantistiche a completamento delle dotazioni di progetto (biocelle) per una potenzialità di 9.000 tonn/anno e per il quale impegno allo stato non è possibile individuare il soggetto beneficiario in quanto l'affidamento non è stato predisposto;

VISTI:

- il D.P.C.M. 28/12/2007;
- l'O.P.C.M. 3639/2008;
- l'O.P.C.M. 3653/2008;
- l'O.P.C.M. 3710/2008;
- la D.G.R. n. 2026/2007;
- la D.G.R. n. 2336/2007;
- il POR Campania 2000/2006;
- il Complemento di Programmazione POR Campania 2000/2006;
- la D.G.R. n. 1340/2007
- la D.G.R. n. 1341/2007

- la D.G.R. n. 261 del 23/02/2009;
- la D.G.R. n. 116 del 30/01/2009;
- la D.G.R. n. 609 del 27/03/2009;
- la D.G.R. n. 1100 del 12/06/2009;
- la D.G.R. n. 1276 del 22/07/2009;
- la D.G.R. n. 891 del 14/12/2010;
- la D.G.R. n. 314 del 21/06/2011;
- la D.G.R. n. 417 del 04/08/2011,
- la D.G.R. n. 603 del 29/10/2011,
- la D.G.R. n. 753 del 20/12/2012

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di disporre, ai sensi delle D.G.R. n. 314 del 21/06/2011 e n. 417 del 04/08/2011, l'ammissione al finanziamento per il completamento dell'impianto di compostaggio sito in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), Cod. SMILE 100179, per un importo complessivo di € **6.411.154,02** a valere sulle risorse liberate dall'Asse I ai sensi del Quadro Comunitario di Sostegno – punto 6.3.6 - in materia di utilizzo delle risorse liberate, in aderenza ai criteri previsti nel P.O.R. Campania 2000-2006 e nel rispetto delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, anche in materia di ammissibilità della spesa;
2. di autorizzare l'AGC 8 - Settore Gestione delle Entrate e dalla Spesa ad impegnare la somma complessiva di € **3.295.752,50** relativamente a competenze professionali dei tecnici esterni - dei compensi al personale tecnico incaricato interno all'Amministrazione regionale, quale R.U.P. e tecnico di supporto al D.L., secondo quanto previsto dall'art. 92 c.5 del D. Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. ("Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") e dall'art. 44 del Regolamento n. 7/2010 - D.P.G.R. Campania n. 58 del 24/03/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27/02/2007, Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, - ad esecuzione dei lavori a cura dell'ATI affidataria per il completamento dell'impianto di compostaggio, sito in località "Sardone" del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), a valere sul Cap. 2186 - U.P.B. 22.79.214 del bilancio 2012, a favore dei soggetti beneficiari di *seguito elencati*, più la promessa d'impegno di € **1.210.000,00** a favore di ditta a designarsi per l'acquisizione di residue forniture impiantistiche, a valere sul cap. 2186 dell'U.P.B. 22.79.214 del bilancio gestionale 2012 - **cod. SIOPE 232**, per il completamento dell'impianto di compostaggio in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa):
 - **A.T.I. Di Maio geom. Francesco**, mandataria, con sede in Giffoni Valle Piana (Sa) alla via Francesco Spirito 132, C.F. DMIFNC45M15E027F e P. Iva 000197950652, per un importo di € **2.830.000,00** compreso IVA
 - **ing. Bernardo Papa**, nato a Salerno il 10/01/1956 ed ivi residente alla via Fiume n. 15, C.F. PPABNR56A10H703G - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1596, funzionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania - Molise presso la sede di Salerno, per le funzioni di supporto al R.U.P. ai sensi dell'art. 10 - comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 secondo le procedure e modalità previste dall'art. 261, per un importo di € **12.376,36** compreso CNPAIA ed IVA;
 - **ing. Paolo De Donato**, nato a Salerno il 03/07/1971 con studio in via San Leonardo n. 236/G - Salerno, C.F.DDNPLA71L03H703F, P. Iva 00738730654, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3790, a saldo delle prestazioni espletate per le procedure espropriative, per un importo di € **15.780,32** compreso CNPAIA ed IVA;
 - **Eredi ing. Attilio Buonomo**, nato a Napoli il 16/04/1946 e deceduto in Roma l'11/10/2011, C.F. BNMTTL46D16F839F, a saldo delle prestazioni espletate quale Direttore dei Lavori nominato dal Commissario di Governo, per un importo di € **57.440,00**;

- **arch. Gennaro Sannino**, nato a Pollena Trocchia - Na il 4/05/1968 e domiciliato alla via Masullo n. 79 in Quarto - Na – C.F. SNNGNR68E04G795S e P. Iva 07837000632, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 7179, per le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per un importo di € **48.252,38** compreso CNPAIA ed IVA;
 - **ing. Michele Labonia**, nato a Pagani il 07/04/1968 ed ivi residente alla via S. Rocco n. 8 – Parco Atlante, C.F. LBNMHL68D07G230X e P. Iva 03971070655, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3099, per le funzioni di Presidente della Commissione di collaudo in corso d'opera, per un importo di € **15.500,00** compreso CNPAIA ed IVA;
 - **ing. Luigi Pergamo**, nato a Salerno 29/06/1972 e residente alla via Pendino n. 1 in Mercato S. Severino (Sa), C.F. PRGLGU72H29H703P e P. Iva 03537260659, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3334, per le funzioni di componente della Commissione di collaudo in corso d'opera, per un importo di € **15.500,00** compreso CNPAIA ed IVA;
 - **ing. Massimiliano Paolillo**, nato a Cava dei Tirreni il 12/06/1969, con studio in Cava dei Tirreni alla via Trara Genuino 6, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3188, C.F. PLLMSM69H12C361M e P. Iva 04774640652, per le funzioni di componente della Commissione di collaudo in corso d'opera e di collaudatore statico, per un importo di € **42.950,00** compreso CNPAIA ed IVA;
 - **dott. geol. Anna Maria Patelli**, nata a Bergamo il 04/06/1965 e residente in via Cavour 49 - 80026 Casoria (Na), C.F. PTLNMR65H44A794D e P. Iva 03479521217, iscritta all'Ordine dei Geologi al n. 1419, per indagini geognostiche e sondaggi/prove, per un importo di € **9.525,73** compreso CPA ed IVA;
 - **ing Gabriele De Pascale**, nato a Salerno il 19/02/1969 ed ivi domiciliato alla via Spinosa 4, C.F. DPSGRL69B19H703G, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3180, a saldo delle prestazioni espletate di Collaudatore statico nominato dal Commissario di Governo, per un importo di € **6.664,79** compreso CNPAIA;
 - **ing. Sergio Vizioli**, nato a Napoli il 28/06/1951 ed ivi residente alla via Andrea Vaccaro 20, con studio in Napoli alla via Cinthia - Parco San Paolo is. 25, C.F. VZLSRG51H28F839P e P. Iva 04499920637, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 6027, per le attività connesse alle funzioni di Direttore dei Lavori e per la redazione della perizia di variante tecnica, per un importo di € **210.313,95** compreso CNPAIA ed IVA;
 - **arch. Sergio De Rosa** nato a Napoli il 18/02/1950 ed ivi domiciliato alla via Miroballo al Pendino n.20, C.F. DRSSRG50B18F839T – iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 3524, in servizio presso l'A.G.C. 21 – Programmazione e Gestione Rifiuti, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di completamento dell'impianto di compostaggio di 30.000 ton/a in località "Sardone" del Comune di Giffoni Valle Piana - (Sa), per un importo di € **25.965,81** più oneri previdenziali ed assistenziali;
 - **arch. Guido Miranda** nato a Napoli il 06/03/1954 ed ivi domiciliato alla via Consalvo n. 107, C.F. MRNGDU54C06F839R - iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 3737, in servizio presso l'A.G.C. 21 – Programmazione e Gestione Rifiuti, quale tecnico di supporto alla D.L., per un importo di € **5.191,16** più oneri previdenziali ed assistenziali;
 - di dover considerare la prenotazione di impegno pari ad € **1.210.000,00** per acquisizioni delle residue attrezzature impiantistiche a completamento delle dotazioni di progetto (biocelle) per una potenzialità di 9.000 tonn/anno e per il quale impegno allo stato non è possibile individuare il soggetto beneficiario in quanto l'affidamento non è stato predisposto;
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
- AGC 8 - Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio;
 - AGC 09 - Autorità di Gestione del POR FESR;
 - al Responsabile della Misura 1.7;
 - al RU dell'impianto di G.V.P.;

- all'Assessore all'Ambiente;
- al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Dott. Raimondo Santacroce