



Decreto Dirigenziale n. 50 del 31/12/2012

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN LOCALITA' MARUZZELLA- COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO - CAP. 2186 - U.P.B. 22.79.214 E.F. 2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con Delibera di Giunta regionale n. 2014/03 è stata assegnata al Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti la somma di € 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento pubblico della misura 1.7 del POR Campania 2000-2006;
- b. con Ordinanza Commissariale n. 03 dell'11.03.2004 veniva riconosciuto l'Impianto di compostaggio di potenzialità pari a 31.000 ton/a nel Comune di S. Tammaro (CE) per un importo complessivo di € 5.926.324,51;
- c. con Ordinanza Commissariale n. 264 del 25 ottobre '04 veniva approvato il *progetto esecutivo dell'impianto di compostaggio nel Comune di S. Tammaro (CE) in località Maruzzella* per un importo complessivo di €. 5.926.324,51 di cui €. 4.730.856,09 per lavori e forniture in opera, €. 189.234,24 per attuazione delle misure di sicurezza e €. 1.195.468,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- d. con delibera di Giunta Regionale n. 425 del 12 marzo 2004 è stato approvato il programma d'interventi proposto con Ordinanza del Commissario di Governo n. 03 dell'11.03.04 per un importo complessivo pari a €. 31.608.556,25 a valere sullo stanziamento di cui alle delibere di G.R. n. 3059/03 e n. 2014/03, inserendo tra l'altro l'impianto di compostaggio di San Tammaro (ce);
- e. il finanziamento del progetto in parola è stato trasferito alla Regione Campania, pari ad € 2.263.163,13 con n. 2 distinti Decreti Dirigenziali, il n.18 del 5/5/2004 per un importo pari a € 1.185.264,90 a valersi sulla complessiva somma di € 6.321.711,25, e il n. 822 del 22/11/2005 per un importo pari ad € 1.076.898,02 a valere entrambi sulla Contabilità Speciale 3111 intestata al Commissario di Governo Delegato per l'emergenza rifiuti in Campania;
- f. con ordinanza commissariale n.5 del 14/01/2005, sono stati approvati i verbali di gara ove è risultata aggiudicatrice l'A.T.I. composta dalla Castaldo Costruzioni S.p.A. (mandataria), dalla IBI Idroimpianti e dalla I.C.S. S.r.l. (mandanti), con ribasso del 30,870%, per l'importo complessivo di € 4.524.325,85 di cui 189.234,24 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, pertanto, ordinanza n. 108 del 06/04/2006, il quadro economico è risultato modificato come segue:

Importo per lavori e forniture in opera	€ 3.328.857,43
di cui oneri per la sicurezza € 189.234,24	
Somme a disposizioni dell'Amministrazione	
Imprevisti	€ 168.388,48
Acquisizione terreno	340.000,00
Pubblicità e gara	5.000,00
Spese generali tecniche(art.18 L.109/94)	85.140,66
I.V.A. e altre imposte come per legge	596.939,28
Sommano	€ 1.195.488,42

Totale **€ 4.524.325,85**

- g. con ordinanza commissariale n.130 dell'11.06.2004, l'ing. Paolino Romano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- h. con ordinanza commissariale n.294 del 18.11.2004 è stato costituito l'ufficio di direzione lavori composto dall'ing. Paolo Madonna (coordinatore), dall'ing. Raffaele Serpico, incaricato altresì, quale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è dall'ing. Roberto Fioroni dimessosi dall'incarico in data 7.11.2009;
- i. con ordinanza commissariale n.309 del 09/08/2 è stata nominata la commissione di collaudo in corso d'opera e finale (composta dall'ing. Cosimo Catapano, dalla dr.ssa Emma De Stasio e dal geom. Antonio Lepore, dimissionario, L'incarico di collaudatore statico è stato affidato all'ing. Cosimo Catapano;

- j. per quanto sopra, alla data 19.05.2008 sono stati eseguiti e contabilizzati lavori per un importo complessivo di € **2.745.186,89**;
- k. in data 13.10.2008 è stato redatto lo stato di consistenza dei lavori eseguiti in corrispondenza delle opere eseguite sull'impianto in questione, nel quale sopralluogo, l'Impresa Castaldo Costruzioni mandataria dell'A.T.I., comunicava ai presenti e, con note trasmesse al RUP, alla Direzione dei Lavori, alla Commissione di Collaudo ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per il Sottosegretariato per l'Emergenza dei Rifiuti- Missione Aree, Siti ed Impianti, che dovevano interloquire da quel momento per i lavori in questione con la Partenopea Costruzioni S.r.l., avendo comunicato con nota in data 04.10.2008 al Committente l'avvenuto fitto del ramo di azienda;
- l. in data 19.05.2009 con nota prot. 15828 inviata alla Direzione dei Lavori e preso atto altresì, che l'impresa subentrante dopo aver disatteso gli ordini di prosieguo dei lavori, comunicava con nota del 22.02.2010 di aver fatto richiesta di risoluzione contrattuale in data 18.02.2010 alla Stazione Appaltante;
- m. per quanto sopra, non è stato possibile sottoscrivere gli atti contabili che tengono conto dei lavori effettuati dal periodo 20.05.2008 al 12.12.2008 per un importo, al netto del ribasso comprensivo degli oneri di sicurezza, di € **443.066,50**, (pari con quelli contabilizzati al 91,243% dell'importo contrattuale), quindi sono stati eseguiti, a tutto il 12.12.2008 lavori per complessivi € **3.188.253,49** di cui, per € **443.066,50** non è stato emesso relativo certificato di pagamento per mancata sottoscrizione degli atti contabili da parte dell'A.T.I. Esecutrice dei lavori;
- n. l'opera è stata inserita nelle "linee di piano 2008-2013" per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvate con deliberazione di G.R. n. 215 del 10/02/2009, e e nella "*Adozione di Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Regione Campania*" adottata con delibera della Giunta Regionale n. 732 del 19/12/2011;
- o. ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 – commi 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3710 del 31/10/2008 l'intervento in argomento è rientrato nelle competenze della Regione Campania, come da deliberazione di G.R. n. 619 del 27/03/2009, con conseguente acquisizione delle residue risorse finanziarie all'uopo trasferite dalla struttura commissariale;
- p. l'intervento di completamento è riportato nell'allegato IV del Rapporto Finale di esecuzione del POR 2000-2006 ed è funzionalmente collegato all'attività di riorganizzazione ed ampliamento della rete di impianti pubblici destinati al recupero di materiale dai rifiuti e coerenti con i criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007-2013;
- q. che il quadro economico relativo alla seconda perizia di variante, approvata dal R.U.P., in data 08.02.2008 è stato rimodulato come di seguito riportato

Importo per lavori e forniture in opera	3.494.239,57
di cui oneri per la sicurezza € 189.234,24	
Somme a disposizioni dell'Amministrazione	
Imprevisti	3.006,34
Acquisizione terreno	340.000,00
Pubblicità e gara	5.000,00
Spese generali tecniche(art.18 L.109/94)	86.185,46
I.V.A. e altre imposte come per legge	595.894,48
Sommano	€ 1.030.086,28
Totale	€ 4.524.325,85

CONSIDERATO

- a. di dover dare corso alle disposizioni contenute nella deliberazione di G.R. n.314 del 21/06/2011 dove sono stati individuati gli interventi inclusi nell'allegato IV del RFE, POR-Campania 2000-2006 da completare prioritariamente con le risorse liberate come da DGR n.891 del 14/12/2010, tra i quali l'impianto di compostaggio per rifiuti ubicato in località Maruzzella del Comune di San Tammaro (Ce), Cod. SMILE 100015 per un importo di € **3.403.092,56**;

- b. che con deliberazione di G.R. n.735 del 19/12/2012 è stata reiscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012, quota parte delle economie di spesa formatesi nell'esercizio finanziario 2011, correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, imputando sul capitolo della spesa 2186 – UPB 22.99.214 la somma di € **3.185.724,40** per il completamento dell'impianto di compostaggio in località Maruzzella del Comune di San Tammaro (Ce);
- c. che con deliberazione di G.R. n. 603 del 29/10/2011 e la su citata deliberazione n.735/2012 la gestione dello stanziamento di competenza del capitolo 2186 per € 11.108.270,74 è stata attribuita all'A.G.C. 21 – Settore 02, struttura competente al completamento degli interventi relativi agli impianti di compostaggio di Giffoni Valle Piana – Eboli – San Tammaro;
- d. che il completamento dell'impianto di compostaggio ubicato in località Maruzzella del Comune di San Tammaro (CE) rientra nel Quadro Comunitario di Sostegno punto 6.3.6 in materia di utilizzo delle risorse liberate, in aderenza ai criteri previsti nel POR 2000-2006 nonché dalle vigenti norme regolamentari e disciplinari, anche in materia di ammissibilità della spesa;

RITENUTO

- a. di dover di autorizzare l'AGC 8 Settore Gestione delle Entrate e dalla Spesa ad assumere impegno della somma a favore dei soggetti beneficiari di *seguito elencati* relativa alle prestazioni eseguite dai tecnici incaricati per le attività di “*Indagini ambientali preliminari sull'area dell'impianto di compostaggio in località Maruzzella*”, all'ATI affidataria dei lavori, al componente della commissione di collaudo, per il completamento dell'impianto di compostaggio, sito nel Comune di San Tammaro (CE), a valere sul Cap. 2186 - U.P.B. 22.79.214 del bilancio 2012, come di seguito specificato:
- a.1 A.T.I.- GETEA Italia s.r.l.**(mandataria), P.Iva 07033660635 con sede in Milano al viale Romagna, 10, per un importo di di € **48.027,28**;
- a.2 A.T.I. Castaldo Costruzioni s.r.l** (mandataria) in liquidazione, con sede in Giugliano in Campania-Ponte Riccio, Zona A.S.I. – P.Iva 018366140630 ed **I.B.I. Idroimpianti s.r.l** (mandante), per un importo di € **593.000,00**;
- a.3 arch. Sergio De Rosa** nato a Napoli il 18/02/1950 ed ivi domiciliato alla via Miroballo al Pendino n.20, C.F. DRSSRG50B18F839T – iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 3524, in servizio presso l'A.G.C. 21 – Programmazione e Gestione Rifiuti, nominato con DD n. 42 del 20/09/2012 ad integrazione dell'Ordinanza di Governo n.309 del 09/08/2005 quale terzo componente della Commissione di Collaudo in corso d'opera, in sostituzione del geom. Antonio Lepore dimissionario, per i lavori di completamento dell'impianto di compostaggio di 30.000 ton/a in località “Maruzzella” del Comune di San Tammaro - (Sa), per un importo di € **2.937,74** più oneri previdenziali ed assistenziali;

VISTI:

- Il D.P.C.M. 28/12/2007;
- L'O.P.C.M. 3639/2008;
- L'O.P.C.M. 3653/2008;
- L'O.P.C.M. 3710/2008;
- La D.G.R. n. 2026/2007;
- La D.G.R. n. 2336/2007;
- Il POR Campania 2000/2006;
- Il Complemento di Programmazione POR Campania 2000/2006;
- La D.G.R. n. 1340/2007
- La D.G.R. n. 1341/2007
- La D.G.R. n. 261 del 23/02/2009;
- La D.G.R. n. 116 del 30/01/2009;
- La D.G.R. n. 619 del 27/03/2009;
- La D.G.R. n. 1100 del 12/06/2009;

- La D.G.R. n. 1276 del 22/07/2009;
- La D.G.R. n. 891 del 14/12/2010;
- La D.G.R. n. 314 del 21/06/2011;
- La D.G.R. n. 417 del 04/08/2011,
- La D.G.R. n. 603 del 29/10/2011;
- Il D.D. n. 25 del 01/12/2011;
- La D.G.R. n. 732 del 19/12/2011 di adozione del PRGRU;
- La D.G.R. n. 735 del 20/12/2012.

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di disporre, ai sensi delle D.G.R. n.314 del 21/06/2011 e n. 417 del 04/08/2011, l'ammissione al finanziamento per il completamento dell'impianto di compostaggio RSU, sito in località Maruzzella del Comune di San Tammaro (CE), Cod. SMILE 100015, per un importo di € **3.403.092,56** , a valere sulle risorse liberate dall'Asse I ai sensi del Quadro Comunitario di Sostegno – punto 6.3.6 - in materia di utilizzo delle risorse liberate, in aderenza ai criteri previsti nel POR Campania 2000-2006 e nel rispetto delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, anche in materia dei ammissibilità della spesa;
2. di autorizzare l'AGC 8 Settore Gestione delle Entrate e dalla Spesa ad assumere impegno della somma a favore dei soggetti beneficiari di *seguito elencati*, relativa alle prestazioni eseguite dai tecnici incaricati per le attività di “ *Indagini ambientali preliminari sull'area dell'impianto di compostaggio in località Maruzzella*” ed all'ATI affidataria dei lavori per il completamento dell'impianto di compostaggio, sito nel Comune di San Tammaro (Ce), a valere sul Cap. 2186 - U.P.B. 22.79.214 del bilancio 2012:
 - 2.a **A.T.I.- GETEA Italia s.r.l.**(mandataria), P.Iva 07033660635 con sede in Milano al viale Romagna, 10, per un importo di di € **48.027,28**;
 - 2.b **A.T.I. Castaldo Costruzioni s.r.l** (mandataria) in liquidazione, con sede in Giugliano in Campania-Ponte Riccio, Zona A.S.I. – P.Iva 018366140630 ed **I.B.I. Idroimpianti s.r.l** (mandante), per un importo di € **593.000,00**;
 - 2.c **arch. Sergio De Rosa** nato a Napoli il 18/02/1950 ed ivi domiciliato alla via Miroballo al Pendino n.20, C.F. DRSSRG50B18F839T – iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 3524, in servizio presso l'A.G.C. 21 – Programmazione e Gestione Rifiuti, nominato con DD n. 42 del 20/09/2012 ad integrazione dell'Ordinanza di Governo n.309 del 09/08/2005 quale terzo componente della Commissione di Collaudo in corso d'opera, in sostituzione del geom. Antonio Lepore dimissionario, per i lavori di completamento dell'impianto di compostaggio di 30.000 ton/a in località “Maruzzella” del Comune di San Tammaro - (Sa), per un importo di € **2.937,74** più oneri previdenziali ed assistenziali;
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - 3.a AGC 8 - Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio;
 - 3.b AGC 09 - Autorità di Gestione del POR FESR;
 - 3.c Al RUP di S. Tammaro;
 - 3.d All'Assessore all'Ambiente.
 - 3.e al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Dott. Raimondo Santacroce