

POR CAMPANIA FESR 2007/2013. Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.7 “Edifici Pubblici Sicuri”

Comune di: **AQUILONIA (AV)**

Aggiornato al **25.09.2013**

Progetto: **Ristrutturazione ex scuola materna e sua destinazione d'uso a casa della cultura**

IMPORTO PROGETTO APPR.TO - D.D. n.14 del 03.03.2010		
TOTALE	Quota a carico dei fondi strutturali	Quota a carico del Comune
2.040.220,26	1.996.220,26	44.000,00
A + B	A	B

IMPORTO RIMODULATO A SEGUITO DELL'ESITO DI GARA		
TOTALE	Quota a carico dei fondi strutturali	Quota a carico del Comune
1.686.527,69	1.650.155,53	36.372,16
C + D	C	D

ECONOMIE	Importo che rientra nella disponibilità dell'Obiettivo Operativo	Importo che rientra nella disponibilità del Comune
	346.064,73	7.627,84

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELL'ESITO DI GARA			
A)	Somme lavori post-gara		
a1)	Importo lavori	1.251.038,50	
a2)	Oneri per la sicurezza	55.622,16	
	Totale lavori al netto del ribasso		1.306.660,66
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1)	Per imprevisti, comprensivo di Iva max 5% di €	70.000,00	
b2)	Spese tecniche: Progettazione, Direzione Lavori, Coordin. per la sicurezza, collaudi, RUP altro 12% di €	147.575,49	
b3)	I.V.A. per lavori 10% di A	130.666,07	
b4)	I.V.A. su spese tecniche ed oneri previdenziali	31.625,47	
b5)	Allacciamenti	0,00	
b6)	Accantonamento	0,00	
b7)	forniture	0,00	
	Totale somme a disposizione b1:b7		379.867,03
	Importo totale del progetto (A+B)	1.686.527,69	1.686.527,69

ACCONTI DI SPESA	Quota a carico dei fondi strutturali	Quota a carico del Comune	Totale	MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI ACCONTI DEI FONDI STRUTTURALI PER SOGLIA DI SPESA			
						acconti	
1° acconto (30% di C+D)	495.046,66	10.911,65	505.958,31	alla consegna dei lavori		da erogare	495.046,66
2° acconto (30% di C+D)	495.046,66	10.911,65	505.958,31	a rendicontazione di spesa del 1° acconto		da erogare	495.046,66
3° acconto (30% di C+D)	495.046,66	10.911,65	505.958,31	a rendicontazione di spesa del 1° e 2° acconto		da erogare	495.046,66
Saldo (10% di C+D)	165.015,55	3.637,22	168.652,77	a collaudo e rendicontazione totale della spesa		da erogare	165.015,55
Totale	1.650.155,53	36.372,16	1.686.527,69			Totale	1.650.155,53