



Decreto Dirigenziale n. 253 del 24/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 2 - UOD Ufficio contabile, bilancio, spesa accordo con la DG risorse finanziari

Oggetto dell'Atto:

P.O.R. CAMPANIA FESR 200/2013 - ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 "MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE", ATTIVITA' A) - D.G.R. N. 1890 DEL 22/12/2009 - D.D. DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO N. 225 DEL 04/03/2010 - PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA DISCARICA, IN LOCALITA' COSTA CUCCHIARA, NEL COMUNE DI POLLA (SA)" - BENEFICIARIO: CONSORZIO DI BACINO SA 3 - C.U.P.: G45B08000010002 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE AMMISSIBILE - PROPOSTA EROGAZIONE SALDO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, con Decisione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 e s.m.i., la Commissione Europea ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- b. che, con Deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di adozione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 da parte della Commissione Europea;
- c. che, con Deliberazione n. 26 dell'11 gennaio 2008, la Giunta Regionale ha approvato il piano finanziario delle risorse complessive in dotazione al Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 ripartite tra gli Obiettivi Operativi del Programma;
- d. che con Deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008, modificata con Delibera n. 1663 del 6 novembre 2009, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento a valere sugli Obiettivi Operativi;
- e. che, con DGR 726/2011, la Giunta regionale ha, tra l'altro, preso atto che le Regioni ed il Governo hanno concordato la possibile rimodulazione dei Programmi e il tasso nazionale di cofinanziamento;
- f. che, con DGR 166/2012, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione CE n. 1843 del 27/03/2012 che ha modificato il POR FESR 2007-2013;
- g. che, con successiva procedura scritta, avviata con nota n. 5822 UDCP/Gab/CG del 15 aprile 2013 e conclusa con nota prot. 297872 del 26 aprile 2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR è stato consultato sul testo del Programma Operativo discendente dalla riprogrammazione di cui al punto precedente;
- h. che la Commissione europea, con Nota Ares(2013)1247538 del 21/05/2013, ha comunicato l'ammissibilità della nuova versione del POR Campania FESR 2007 – 2013;
- i. che, con DGR n. 226 del 19/07/2013, la Giunta Regionale ha preso atto della decisione della Commissione Europea C (2013) 4196 del 5 luglio 2013 di modifica del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007/2013 approvato con decisione C (2007) 4265;
- j. che tale nuova versione del POR non contiene più i riferimenti che condizionavano la certificazione delle spese afferenti gli interventi del settore ambientale riconducibili agli Obiettivi Operativi 1.1 e 1.2 e, pertanto, le relative spese possono produrre certificazione;
- k. che, con Decreto dell'A.G.C. 09 n. 158 del 10-05-2013, l'Autorità di Gestione ha approvato la nuova versione del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 modificato;
- l. che l'Obiettivo Operativo 1.2 "Migliorare la salubrità dell'ambiente" del P.O.R. Campania FESR 2007-2013 prevede - alle attività a) e b) - il finanziamento di interventi di Bonifica e riqualificazione ambientale dei siti pubblici inseriti nel Piano Regionale di Bonifica nonché il ripristino ambientale delle discariche pubbliche autorizzate e non più attive e delle discariche abusive;

DATO ATTO:

- a. che, con D.G.R. n. 1890 del 22/12/2009 pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 11/01/2010, è stato inserito nella programmazione dell'Obiettivo Operativo 1.2 del P.O.R. Campania FESR 2007/2013 l'intervento "*Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)*" dell'importo di € 2.157.651,38, previsto nella programmazione della Misura 1.7 del P.O.R. Campania

2000/2006 e non ammesso a finanziamento, a causa di cronoprogramma non coerente con la tempistica della programmazione 2000/06 e della persistente necessità di avviare detto intervento, rinviando l'individuazione del Beneficiario a successivo provvedimento del R.O.O 1.2;

- b. che il progetto in questione, come indicato nella D.G.R. n. 1890/09, è stato ritenuto ammissibile secondo i criteri di selezione delle operazioni, approvati con la DGR n. 879/08 e s.m.i., in quanto trattasi di sito di proprietà pubblica, inserito nel Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate della Regione Campania – Sezione “*Censimento siti potenzialmente inquinati*”, approvato con D.G.R. n. 711 del 13/06/2005, pubblicata sul B.U.R.C. numero speciale del 09/09/2005;
- c. che, con decreto dirigenziale n. 225 del 04/03/2010, è stato ammesso a finanziamento sui fondi del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/13 - Obiettivo Operativo 1.2 il progetto “*Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)*” con Beneficiario il Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3” (sede legale: Via Camerino – San Rufo (SA) – Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00317680650), per un costo complessivo di € 1.616.917,58, di cui € 1.464.762,33 per lavori ed € 192.155,25 per somme a disposizione del Beneficiario, nella qualità di Stazione Appaltante;
- d. che, con il succitato provvedimento, è stata impegnata la somma di € 1.616.917,58 sul capitolo 2602 (U.P.B.22.84.245) - codice SIOPE 2324 del bilancio 2010 – impegno n. 818/2010;
- e. che il decreto di ammissione a finanziamento in questione è stato notificato al rappresentante legale del beneficiario ed al responsabile del procedimento che lo hanno firmato per accettazione;
- f. che, in data 10/03/2010, tra il R.O.O. 1.2 e il legale rappresentante del beneficiario è stata sottoscritta la Convenzione, acquisita al protocollo regionale al n. 214575 del 10/03/2010, recante le reciproche obbligazioni tra la Regione Campania ed il beneficiario relativamente all'attuazione dell'operazione ammessa a finanziamento;
- g. che, con decreto dirigenziale n. 1286 del 20/12/2010, è stata liquidata la somma di € 485.075,27 sul capitolo 2602 (U.P.B.22.84.245) - codice SIOPE 2324 del bilancio 2010 – impegno n. 818/2010, a titolo di I acconto del finanziamento concesso con decreto dirigenziale n. 225 del 04/03/2010, in favore del Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3”;
- h. che, con decreto dirigenziale n. 394 del 07/06/2011, è stato:
 - determinato un II acconto per € 676.731,73, quale differenza tra la somma già ricevuta dal beneficiario, pari ad € 485.075,27, e i SS.A.LL. (nn. 1-2-3-4) maturati a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, pari ad € 1.161.807,00, al netto di I.V.A., così come previsto dall'art. 4 della Convenzione protocollo regionale n. 214575 del 10/03/2010 e dal paragrafo 3.2 del Manuale d'attuazione del P.O.R. Campania FESR 2007-2013, approvato con D.G.R. 1715 del 20/11/2009;
 - proposto, all'A.d.G. - Settore 02 dell'A.G.C. 09, l'adozione del provvedimento di liquidazione dell'importo di € 676.731,73 - codice SIOPE 2324 – impegno n. 818/2010, a titolo di rimborso delle fatture non pagate dal Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3”;
- i. che, con decreto dirigenziale n. 99 del 27/07/2011 dell'A.G.C. 09-Settore 02, è stata liquidata, in favore del Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3”, la somma di € 676.731,73, a titolo di II acconto del finanziamento concesso con decreto dirigenziale n. 225 del 04/03/2010;
- j. che, con nota prot. n. 702169 del 16.09.2011, l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/13 ha comunicato la notifica, da parte della Commissione Europea, della *Relazione intermedia-selezione delle operazioni e verifiche gestionali* (nota ARES 2011 – 932244 del 02/09/2011), evidenziando la non ammissibilità delle spese relative agli interventi riconducibili agli

obiettivi operativi 1.1. 1.2., nelle more, tra l'altro, dell'approvazione dei piani dei rifiuti urbani e speciali e del piano di bonifica;

- k. che, con decreto dirigenziale n. 740 del 22.11.2011, è stato:
- determinato un III acconto dell'importo di € 293.418,82, quale differenza tra gli acconti già ricevuti dal beneficiario, pari ad € 1.161.807,00, ed il 90% dell'importo ammesso a finanziamento, pari ad € 1.455.225,82;
 - proposto, all'A.d.G. - Settore 02 dell'A.G.C. 09, l'adozione del provvedimento di liquidazione del terzo acconto dell'importo di € 293.418,82 - codice SIOPE 2324 – impegno n. 818/2010, in favore del Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3”;
- l. che, con nota prot n. 925123 del 05.12.2011, il ROO ha comunicato al Consorzio di Bacino SA 3 la sospensione del finanziamento dell'operazione;
- m. che, con nota prot. n. 0313331 del 23.04.2012, l'A.G.C. 09 ha comunicato che il perdurare degli elementi ostativi di cui alla richiamata nota ARES(2011) non consentiva di procedere all'adozione del provvedimento di liquidazione del terzo acconto;
- n. che, con Decreto Dirigenziale n. 498 del 30.08.2013 dell'A.G.C. 09 - Settore 02, è stata liquidata, in favore del Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3”, la somma di € 293.418,82, a titolo di III acconto del finanziamento concesso con decreto dirigenziale n. 225 del 04/03/2010, atteso che la nuova versione del POR non contiene più i riferimenti che condizionavano la certificazione delle spese afferenti gli interventi del settore ambientale riconducibili all'Obiettivo Operativo 1.2;

CONSIDERATO

- a. CHE i lavori relativi al progetto in questione sono terminati in data 29.11.2011 come da certificato di ultimazione dei lavori, trasmesso dal Consorzio con nota prot. 2450 del 05.12.2011 acquisita al protocollo regionale 933891 del 07.12.2011;
- b. CHE i lavori sono stati regolarmente collaudati, come risulta dall'atto di collaudo approvato con Deliberazione del C.d.A n. 40 del 06.06.2013, trasmesso dal Consorzio con nota prot 825 del 18.06.2013 (prot. reg. n. 451621 del 25.06.2013);
- c. CHE, con nota prot n. 03 del 02/01/2014, acquisita al protocollo regionale n. 9712 del 08/04/2014, il Consorzio di Bacino ha trasmesso il quadro economico finale dell'intervento per € 1.647.470,85 suddiviso nelle seguenti voci di spesa:

Quadro Economico Finale	Importo (€)
a1) Lavori a corpo	1.378.932,57
a2) Oneri per la sicurezza	45.829,76
A) Totale lavori	1.424.762,33
b1)Lavori in economia	42.855,06
b7) Spese tecniche	66.480,46
b9) Spese per commissioni giudicatrici	6.611,66
b10) Spese per pubblicità	
b11) Spese per collaudo	
b13)Interessi per ritardato pagamento	104.007,50
TOTALE (A+B1+B7+B9+B10+B11+B13)	1.647.470,85

- d. CHE, con la citata nota prot. n. 3/2014, il Consorzio ha richiesto l'erogazione del saldo pari ad € 187.884,43, trasmettendo documentazione di spesa per € 1.459.586,42, pari al 90% dell'importo ammesso a finanziamento, nonché la documentazione tecnico-amministrativa di cui al par. 4.1 del Manuale di Attuazione del POR per la tipologia di intervento in argomento, inclusa la documentazione fotografica attestante gli obblighi di pubblicità;
- e. CHE con nota prot n. 51124 del 24.01.2014, integrata con nota prot n. 54410 del 27.01.2014, sono stati richiesti al Consorzio chiarimenti ed integrazioni in merito alle spese di cui ai punti b1), b7) e b13) del citato quadro economico finale dell'intervento;
- f. CHE, esaminate le controdeduzioni presentate dal Consorzio con nota prot n. 159 del 29/01/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 90183 del 07/02/2014), sono stati ritenuti:
- non ammissibili l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e quello di direzione lavori, entrambi oggetto di affidamento diretto allo stesso professionista in quanto non conformi alla normativa vigente all'epoca dell'affidamento (importo complessivo pari ad € 25.523,85 e, quindi, superiore alla soglia massima prevista per l'affidamento diretto di cui all'allora vigente art. 125, comma 11, del D.Lgs. n.163/06);
 - non in linea con la normativa vigente l'incarico di consulenza per la redazione del progetto esecutivo, alla luce, tra l'altro, di quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con delibera n. 80 del 1 agosto 2012, in quanto figura professionale non prevista dal D. Lgs. n.163/06;
 - non ammissibile la voce di spesa relativa agli interessi per ritardato pagamento.
- g. CHE, con nota prot n. 160 del 29.01.2014, acquisita al protocollo regionale n. 90217 del 07.02.2014, ai fini della liquidazione del saldo in anticipazione, il Consorzio ha trasmesso la dichiarazione d'impegno, a firma del RUP, a rendicontare il 100% delle spese ammissibili entro 60 giorni dall'accredito della rata di saldo;

RITENUTO per quanto sopra esposto:

- a. di poter determinare il quadro economico finale ammissibile in € 1.514.175,50 suddiviso nelle seguenti voci di spesa:

Quadro Economico Finale Ammissibile	Importi
a1) Lavori a corpo	1.378.932,57
a2) Oneri per la sicurezza	45.829,76
A) Totale lavori	1.424.762,33
Lavori di somma urgenza	42.855,06
b7 Spese tecniche	37.192,61
b9 Spese per commissioni giudicatrici	
b10) Spese per pubblicità	6.611,66
b11) Spese per collaudo	2.753,84
TOTALE	1.514.175,50

- b. di poter, conseguentemente, determinare la rata di saldo in € 58.949,68, pari alla differenza tra il citato costo finale ammissibile e gli acconti già erogati al beneficiario pari ad € 1.455.225,82;
- c. di dover proporre, all'A.d.G. – DG 51-03, l'adozione del provvedimento di liquidazione della somma di € 58.949,68 sul capitolo di spesa 2602 del Bilancio di Previsione 2014/2016, Missione 09,

Programma 09, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, IV Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.000, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa UE 3, codice SIOPE 2.02.03 a titolo di saldo del finanziamento concesso con decreto dirigenziale n. 225 del 04/03/2010, in favore del Consorzio "Centro sportivo meridionale – Bacino SA3" (sede legale: Via Camerino – San Rufo (SA) – Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00317680650), mediante accredito sul conto corrente dedicato n. 25 – codice IBAN IT 76 I 08784 76440 010000012563 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino – filiale di Sant'Arsenio (SA) - intestato al Consorzio "Centro sportivo meridionale – Bacino SA3";

- d. di dover dare atto che il beneficiario resta obbligato a rendicontare il 100% delle spese ammissibili entro 60 giorni dall'accredito della rata di saldo;
- e. di dover precisare che in fase di rendicontazione finale sarà valutata l'ammissibilità delle singole voci di spesa e si provvederà alla determinazione delle economie di spesa, disponendone il relativo disimpegno;

PRESO ATTO:

con DPGR n.438 del 15/11/2013 ad oggetto "PO Fesr 2007-2013-Designazione dei Responsabili di Obiettivi Operativi- Modifica DPGR n. 437/2013 sono stati confermati nei Dirigenti di cui all'Allegato A della delibera i nuovi Responsabili di Obiettivo Operativo del POR Campania FESR 2007/13;

VISTI:

- i Regolamenti comunitari: n. 1080/06; n. 1081/06; n. 1083/06; 1828/06;
- il D.P.R. n. 196/2008;
- il P.O.R. Campania 2007/2013;
- la D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009;
- la D.G.R. 1890 del 22/12/2009;
- la circolare UDGP prot. n. 6797/UDGP/GAB/CG del 25/05/2011

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari della Direzione Generale incaricati dell'attuazione dell'Obiettivo Operativo 1.2 del POR FESR Campania 2007/2013

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti confermati:

1. di determinare il quadro economico finale ammissibile dell'intervento "*Messa in sicurezza discarica, in località Costa Cucchiara, nel Comune di Polla (SA)*", con beneficiario il Consorzio di Bacino SA 3, C.U.P. G45B08000010002, in € 1.514.175,50, suddiviso nelle seguenti voci di spesa:

Quadro Economico Finale Ammissibile	Importo (€)
a1) Lavori a corpo	1.378.932,57
a2) Oneri per la sicurezza	45.829,76
A) Totale lavori	1.424.762,33
Lavori di somma urgenza	42.855,06
b7) Spese tecniche	37.192,61
b9) Spese per commissioni giudicatrici	6.611,66
b10) Spese per pubblicità	
b11) Spese per collaudo	
TOTALE	1.514.175,50

2. di determinare la rata di saldo in € 58.949,68, pari alla differenza tra il citato costo finale ammissibile e gli acconti già erogati al beneficiario pari ad € 1.455.225,82;
3. di proporre, all'A.d.G. – DG 51-03, l'adozione del provvedimento di liquidazione della somma di € 58.949,68 sul capitolo di spesa 2602 del Bilancio di Previsione 2014/2016, Missione 09, Programma 09, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, IV Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.000, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa UE 3, codice SIOPE 2.02.03 a titolo di saldo del finanziamento concesso con decreto dirigenziale n. 225 del 04/03/2010, in favore del Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3” (sede legale: Via Camerino – San Rufo (SA) – Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00317680650), mediante accredito sul conto corrente dedicato n. 25 – codice IBAN IT 76 I 08784 76440 010000012563 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino – filiale di Sant’Arsenio (SA) - intestato al Consorzio “Centro sportivo meridionale – Bacino SA3”;
4. di dare atto che il beneficiario è obbligato a rendicontare il 100% delle spese ammissibili entro 60 giorni dall’accredito della rata di saldo ;
5. di precisare che in fase di rendicontazione finale sarà valutata l’ammissibilità delle singole voci di spesa e si provvederà alla determinazione delle economie di spesa, disponendone il relativo disimpegno;
6. di dare atto che la proposta di liquidazione di cui sopra rientra tra le fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e che il presente provvedimento è stato inviato al Settore “Stampa” per ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui alle predette disposizioni legislative;
7. di inviare il presente decreto al Consorzio di Bacino SA3;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla DG 51-03, al Responsabile della Programmazione Unitaria (40.01.03) ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dr. Michele Palmieri