

CRONOPROGRAMMA LAVORI

OPERA/INTERVENTO	PRINCIPALI FASI LAVORATIVE	DURATA IN GIORNI lavorativi (esclusi festivi e standby meteo)
Traslazione del punto di emissione E3 con spostamento dello scrubber presente	• Smontaggio tubazione di aspirazione • Smontaggio scrubber e posa in opera in nella posizione prevista • Collegamento scrubber e tubazione di aspirazione	30
Realizzazione lavaruoate	• Installazione lancia idropulitrice e collegamento alla rete idrica	2
Installazione n°6 campionatori passivi tipo radiello	• Posa in opera di n° pali di altezza circa • Montaggio radiello costituito da una cassetta in plastica con al suo interno le cartucce specifiche per catturare le sostanze chimiche ricercate	3
Posa in opera nuova parete di compartimentazione area di stoccaggio rifiuti organici 200108	• Rimozione dell'attuale parete di compartimentazione • Posa in opera nuova parete divisoria	7
Posa in opera pannelli fonoassorbenti su porzione del perimetro del sito	• Posa in opera struttura metallica portante • Installazione pannelli fonoassorbenti	15