



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 15 del 28 giugno 2017

Oggetto: Intervento n. 9 della Deliberazione CIPE n. 8/2012, già n. 8 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010 - "Versante orientale del centro abitato" nel Comune di Baselice (BN)

CUP: C78G11001290001

- **Liquidazione del quarto acconto, così come previsto nell'Ordinanza n. 3 del 31/01/2014 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 12 del 17 febbraio 2014) del Commissario Straordinario Delegato.**

IL COORDINATORE

PREMESSO:

- che al n° 8 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma (n° 9 nell'allegato alla Delibera CIPE N. 8/2012) figura l'intervento denominato "Versante orientale del centro abitato", importo € 800.000,00, Ente proponente Autorità di Bacino Interregionale Fortore;
- che con Decreto n. 102 del 10/09/2013, il Commissario Straordinario Delegato ha nominato il geom. Leonardo Parisi Responsabile Unico del Procedimento del predetto intervento riportato n. 9 della Deliberazione CIPE N. 8/2012;
- che con Ordinanza n. 3 del 31/01/2014 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 12 del 17 febbraio 2014) il Commissario Straordinario Delegato per l'intervento riportato al n. 9 nella Delibera CIPE n. 8/2012 (CUP: C78G11001290001), ha, tra l'altro:
 - impegnato la somma necessaria all'attuazione dell'intervento per un importo complessivo di € 800.000,00;
 - individuato il Comune di Baselice (BN) quale soggetto attuatore dell'intervento;
 - stabilito che il primo acconto, pari allo 5,0%, dell'importo dei lavori, può essere liquidato all'approvazione del progetto da porre a base di gara;
 - stabilito che il secondo acconto è pari al 20,0% della somma spettante, può essere liquidato dopo la consegna dei lavori;
 - stabilito che possono essere liquidati ulteriori acconti in corrispondenza dell'emissione dei SAL, il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale del primo acconto, non può superare l'85% della somma spettante;
- che con Decreto n. 12 del 30/01/2014 il Commissario Straordinario Delegato ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento riportato al n. 9 nella Delibera CIPE n. 8/2012;
- che con Decreto n. 63 del 04/08/2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 07/09/2015) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato è stato erogato il primo ed il secondo acconto, pari ad € 165.033,38, a favore del Comune di Baselice (BN);
- che con Decreto n. 78 del 14/12/2015 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 79 del 28/12/2015) del Coordinatore della Struttura a supporto del Commissario Straordinario Delegato è stato erogato il terzo acconto, pari ad € 87.311,58, a favore del Comune di Baselice (BN);

*Giunta Regionale della Campania*DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema*Il Direttore Generale*

Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 15 del 28 giugno 2017

- che il Comune di Baselice (BN) con nota prot. 5249 del 12/05/2016 acquisita dalla Struttura di Coordinamento al prot. n. 2016.0351946 del 23/05/2016, ha definitivamente trasmesso la perizia di variante n. 1, e che la stessa non comporta variazioni complessive di spesa e non prevede l'utilizzo delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta, il cui quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		rimodulato	variante
A	IMPORTO LAVORI	€ 498.279,86	518.471,16
a.2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.228,77	5.693,94
a.3	Oneri Speciali sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 6.887,13	6.888,53
a.4	Totale Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.115,90	12.582,47
a.5	di cui Oneri per Mano d'opera	€ 175.159,94	177.399,07
a.6	Importo LAVORI Totale = A) + a.3)	€ 505.166,99	525.359,69
	ribasso d'asta	106.363,20	112.214,18
	importo lavori al netto del ribasso	398.803,79	413.145,51
	Importo a base d'Asta soggetto a ribasso A - a.2		
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b.1	Lavori in Economia	€ 25.160,55	25.160,55
b.2	Rilievi accert. e Indagini	€ 14.850,00	14.850,00
b.2.1	Indagini integrative in corso d'opera	€	2.449,76
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	0,00
b.4	Imprevisti residui	€ 25.258,35	4.503,97
b.5	Economie	€ 129.763,11	156.701,44
b.6	Spese funzionamento struttura commissariale 2%	€ 10.103,34	10.103,34
b.7	Compenso incentivante 2% imp.lavori	€ 10.103,34	10.507,19
b.7.1	Spese Tecniche: Dir.Lavori, cont. Sicurezza	€ 40.000,00	40.000,00
b.8	Spese consulenze specialistiche	€ 3.546,65	3.546,65
b.9	Spese Commissioni e Pubblicità	€ 4.000,00	4.000,00
b.10	Spese Collaudi	€ 9.800,00	9.800,00
b.11	Cassa 4% di b.7.1+b.8+b.10	€ 2.133,87	2.133,87
b.12	I.V.A. su CASSA 22% di b.11	469,45	469,45
b.13	I.V.A. su Spese Tecniche 22% di b.7.1+b.8+b.10	11.736,26	11.736,26
b.14	I.V.A. sui Lavori 22%	87.736,83	90.892,01
b.15	Totale I.V.A. b.12+b.13+b.14	€ 99.942,55	103.097,72
b.16	Totale somme a disp.	€ 401.196,21	386.854,49
C	Totale COMPLESSIVO	€ 800.000,00	800.000,00



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania
N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 15 del 28 giugno 2017

PRESO ATTO:

- della nota del Comune di Baselice prot. 1060 del 02/03/2017, acquisita dalla struttura di Coordinamento al prot. n. 2017.0199282 del 17/03/2017, con cui il RUP ha richiesto un ulteriore acconto all'emissione del SAL n. 2 ed ha trasmesso, tra l'altro, la Determina n. 6 del 01/03/2017 con la quale ha approvato:
 - il SAL n. 2 il cui certificato di pagamento ammonta ad € 223.990,50 oltre IVA pari ad € 49.277,91 (€ 273.268,41 complessivi);
 - il certificato n. 07/CT relativo al pagamento del II° acconto delle competenze tecniche di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'ing. Michelina Masella per l'importo di € 19.499,67, oltre € 779,99 per C.N.P.A.I.A. al 4% ed € 4.461,52 per IVA (€ 24.741,18 complessivi);

CONSIDERATO:

- che la somma complessiva spettante al Comune di Baselice (AV) è pari ad € 633.195,22 (importo complessivo di € 643.298,56 decurtato delle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari ad € 10.103,34);
- che ai sensi del punto 10 dell'Ordinanza n. 3 del 31/01/2014 del Commissario Straordinario Delegato (pubblicata sul BURC n. 12 del 17/02/2014), la massima somma erogabile al Comune di Baselice prima della rata di saldo, è pari all'85% della somma spettante, e quindi a € 538.215,94;
- che alla data di emissione del presente Decreto risulta già erogata al Comune di Baselice la somma complessiva di € 252.344,96;
- che la massima ulteriore somma erogabile al Comune di Baselice è pari ad € 285.870,98;
- che a fronte di una spesa di € 252.344,95, rendicontata e quietanzata dal RUP, è possibile erogare un ulteriore acconto pari ad € 285.870,98 complessivi;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare al Comune di Baselice, la somma complessiva di € **285.870,98** (euro duecentottantacinquemilaottocentosettanta/98), quale quarta quota;

RILEVATA la disponibilità della predetta somma, pari ad € **285.870,98** (euro duecentottantacinquemilaottocentosettanta/98), sulla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Napoli;

VISTO:



Giunta Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale



Commissario Straordinario Delegato

Ex art. 10 c. 1 D.L. 91/2014

Struttura di coordinamento

Ordinanza del Presidente della Regione Campania

N. 1 del 13/06/2017

DECRETO n. 15 del 28 giugno 2017

- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania;
- il DPCM del 21 gennaio 2011;
- la Delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;
- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11 agosto 2014;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014 del Presidente della Regione Campania;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il disposto di cui all'Ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 del Presidente della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta

DECRETA

1. di liquidare ed emettere ordinativo di pagamento di **€ 285.870,98** (euro duecentottantacinquemilaottocentoseventasetta/98) a favore del Comune di Baselice (BN) C.F. 82002220620;
2. di accreditare l'importo di **€ 285.870,98** (euro duecentottantacinquemilaottocentoseventasetta/98) sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria provinciale di Benevento (BN) codice 421 Codice di Conto di Tesoreria n. 0304623 intestata al Comune di Baselice;
3. di ribadire l'obbligo di utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'Ente attuatore unicamente per le finalità di realizzazione dell'intervento in oggetto;
4. di dare atto che alla data dell'emissione del presente decreto risulta già erogato al Comune di Baselice (BN) lo 39,85% della somma spettante;
5. che la somma complessiva di **€ 285.870,98** (euro duecentottantacinquemilaottocentoseventasetta/98) sarà tratta dalla contabilità speciale n. 5586 intestata al Commissario Straordinario ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014;
6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Baselice (BN).

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla pagina web:

www.mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it

Il Coordinatore della Struttura
Direttore Generale
per l'Ambiente e l'Ecosistema
- dott. Geol. Michele PALMIERI -