

PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020
Linea di azione : PATRIMONIO CULTURALE

**Avviso Pubblico per la selezione e finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione
dei Beni e dei Siti culturali della Campania**

Cronoprogramma procedurale e di spesa	
Soggetto beneficiario	Comune di TORRE ORSAIA
Soggetto attuatore	Comune di TORRE ORSAIA
Intervento	Palazzo Girardi: il Borgo antico di Torre Orsaia tra tradizione e innovazione
Codice Intervento (CUP)	F29J17000180006

Tipo di intervento		☒ Acquisto di beni ☒ Acquisto o realizzazione di servizio ☒ Realizzazione lavori pubblici		
Cronoprogramma procedurale – AZIONE A				
Fase procedurale	Provvedimento	Data inizio prevista	Durata	Data fine prevista
Indizione procedura per affidamento servizi organizzativi e logistici	Determina a contrarre	01/02/2018	60 gg.	02/04/2018
Aggiudicazione servizi organizzativi e logistici	Provvedimento di aggiudicazione-Contratto	02/04/2018	30 gg.	02/05/2018
Indizione procedura per Acquisto beni (su mercato elettronico)	Determina a contrarre	01/03/2018	30 gg.	31/03/2018
Ordine e contratto acquisto beni (su mercato elettronico)	Contratto	31/03/2018	30 gg.	30/04/2018
Indizione procedura per noleggio costumi	Determina a contrarre	02/05/2018	30 gg.	01/06/2018
Aggiudicazione noleggio costumi	Provvedimento di aggiudicazione-Contratto	01/06/2018	30 gg.	01/07/2018
Indizione procedura per acquisizione servizi artistici e musicali	Determina a contrarre	02/05/2018	30 gg.	01/06/2018
Aggiudicazione servizi artistici e musicali	Provvedimento di aggiudicazione-Contratto	01/06/2018	30 gg.	01/07/2018
Indizione procedura per stampa materiale pubblicitario e acquisizione spazi radio e tv	Determina a contrarre	02/05/2018	30 gg.	01/06/2018
Aggiudicazione servizi stampa materiale pubblicitario e acquisizione spazi radio e tv	Provvedimento di aggiudicazione-Contratto	01/06/2018	30 gg.	01/07/2018
Indizione procedura servizi di vigilanza	Determina a contrarre	02/05/2018	30 gg.	01/06/2018
Aggiudicazione servizi di vigilanza	Provvedimento di aggiudicazione-Contratto	01/06/2018	30 gg.	01/07/2018

Indizione procedura servizi coordinamento, direzione esecutiva, collaudo e/o regolare esecuzione	Determina a contrarre	01/06/2018	30 gg	01/07/2018
Aggiudicazione servizi coordinamento, direzione esecutiva, collaudo e/o regolare esecuzione	Provvedimento di aggiudicazione-Contratto	01/07/2018	30 gg.	31/07/2018
Esecuzione eventi	Avvio dell'esecuzione – Verifica di conformità – Attestazione regolare esecuzione	01/08/2018	90 gg	30/10/2018
Chiusura Servizi	Verifica di conformità Attestazione regolare esecuzione	31/10/2018	20 gg.	20/11/2018
Rendicontazione servizi	Approvazione regolare esecuzione	20/11/2018	10 gg.	30/11/2018

Cronoprogramma Procedurale – AZIONE B

Fase procedurale (Dettagliare ogni procedimento se necessario aggiungere righe)	Provvedimento	Data inizio prevista	Durata	Data fine prevista
Indizione procedura per affidamento lavori	Determina a contrarre	29/12/2017	30 giorni	28/01/2018
Affidamento Lavori	Determina di aggiudicazione Contratto	29/01/2018	30 giorni	28/02/2018
Indizione procedura per affidamento serv. tecnici	Determina a contrarre	29/12/2017	30 giorni	28/01/2018
Affidamento servizi tecnici	Determina di aggiudicazione Convenzione	29/01/2018	30 giorni	28/02/2018
Esecuzione lavori	Verbale di consegna e ultimazione	28/02/2018	120 giorni	28/06/2018
Collaudo opere	Certificato di regolare esecuzione	29/06/2018	30 giorni	29/07/2018
Rendicontazione lavori	Approvazione Stato Finale	30/07/2018	30 giorni	29/08/2018

Cronoprogramma Finanziario – AZIONE A - B

Costo totale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
€uro 180.744,28			€uro 180.744,28		

Il presente cronoprogramma può subire variazioni a seguito di eventuali modifiche e/o sospensioni dei servizi- forniture e lavori che potrebbero intervenire in corso d'opera ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 smi.

Il RUP Ing. Nicola Radesca

