



Decreto Dirigenziale n. 5 del 19/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 125
COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO - CONCESSIONE DI UNA QUINTA ULTERIORE
PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1467
DEL 27/09/2010 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura 125 approvati con DRD n. 40 del 05/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1467 del 27/09/2010 alla ditta Comune di **OGLIASTRO CILENTO** identificata dal CUAA 00610630659, tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 291.666,67 pari al 100% della spesa ammessa di € 291.666,67 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 615 del 19/05/2011 in € 278.578,31 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 210 giorni dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta il 18/10/2010;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 17/10/2013 con proprio DRD n. 400 del 10/07/2012 ai sensi del Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 11 n. 37 del 18/05/2012 mediante il quale i termini finali indicati nei Bandi rivolti esclusivamente ai beneficiari pubblici della mis.125.2 venivano allungati a 36 mesi a partire dalla data di notifica del Decreto di Concessione;

CONSIDERATO che con DD n. 393 del 03/12/2013 è stata concessa una prima ulteriore proroga la cui scadenza era fissata al 16/04/2014, con DD n. 30 del 27/03/2014 è stata concessa una seconda ulteriore proroga la cui scadenza era fissata al 15/07/2014, con DD n.242 del 28/07/2014 è stata concessa una terza ulteriore proroga la cui scadenza era fissata al 13/10/2014 e con DD n. 448 del 22/10/2014 è stata concessa una quarta ulteriore proroga la cui scadenza era fissata alla data dell' 11/01/2015;

VISTA la richiesta di una quinta ulteriore proroga inoltrata dalla ditta Comune di **OGLIASTRO CILENTO** CUAA 00610630659 del 05/01/2015 prot. 23 acquisita al protocollo regionale al n. 2557 del 05/01/2015, agli atti del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, essendo stata ritenuta valida e giustificabile la motivazione addotta in quanto la proroga viene richiesta per effettuare la chiusura dei pagamenti poiché i lavori sono stati ultimati in data 10/10/2014 ed è stato redatto ed approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione con determina n. 179 del 24/11/2014 ed inoltre in data 05/01/2015 prot. 2561 è stata avanzata la richiesta del SAL al 100% che è in corso d' istruttoria da parte di questo Servizio;

DATO ATTO che l'istanza della quinta ulteriore proroga è pervenuta nei termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto non vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 1467 del 27/09/2010, DRD n. 400 del 10/07/2012, DRD n. 393 del 03/12/2013, DRD n. 30 del 27/03/2014, DRD n. 242 del 28/07/2014 e DRD n. 448 del 22/10/2014 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 90 a far data dall' 11/01/2015 e pertanto lo stesso scadrà l' 11/04/2015;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 651 del 03/06/2014 avente ad oggetto le "Indicazioni operative per l'utilizzo dei fondi PSR Campania 2007/2013 relativamente al completamento degli interventi nella fase di chiusura del Programma";

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD n. 1467 del 27/09/2010, DRD n. 400 del 10/07/2012, DRD n. 393 del 03/12/2013, DRD n. 30 del 27/03/2014, DRD n. 242 del 28/07/2014 e DRD n. 448 del 22/10/2014 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 90 a far data dall' 11/01/2015 e pertanto lo stesso scadrà l' 11/04/2015.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all' Assessore all'Agricoltura;
- alla Direzione Generale in qualità di autorità di gestione del PSR Campania 2007/2013;
- al Referente Regionale della misura 125 per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata ;
- al Dirigente UOD 52-06-06 Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali;
- all' UDCP segreteria di Giunta Regionale – ufficio III Affari Generali – archiviazione Decreti Dirigenziali;
- all' UDCP segreteria di Giunta Regionale -ufficio V Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della pubblicazione ai sensi del D.L.g.s. n.33/2013 art. 26 e 27;
- al RUFA.

Dott. Giuseppe Gorga