

Scheda Lavori pubblici

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CUSANO MUTRI INTERVENTO: ADEGUAMENTO STRUTTURALE AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE «ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO J.F. KENNEDY»																																														
CUP: D81E11000190006																																														
ATTIVITA' ⁽¹⁾	Programmazione 2007/13 ^(*)	Data avvio		Data conclusione		2014	2015	2016	2017							2018					2019					2020					2021					2022										
		prevista	effettiva	prevista	effettiva				Gen-Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic							
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica	x	03,01,2011	03,01,2011	Del. G. C.58 del 12,05,2011	Del. G. C. 58 del 12,05,2011																																									
Approvazione del progetto definitivo	x	02,01,2012	02,01,2012	Del. G.C. 60 del 08,06,2012	Del. G.C. 60 del 08,06,2012																																									
Approvazione del progetto esecutivo	x	07,01,2014	07,01,2014	Del. G. C. 116 del 19,09,2014	Del. G. C. 116 del 19,09,2014																																									
Procedure di gara per l'affidamento di lavori / progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato)	x																																													
Aggiudicazione definitiva dei lavori	x																																													
Stipula del contratto	x	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015																																									
Esecuzione del contratto		31/07/2015	31/07/2015	21/03/2018	23/11/2018																																									
Regolare esecuzione/Collaudò opere				21/03/2018	10/12/2018																																									
Funzionalità / fruibilità dell'opera					11/12/2018																																									
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)							€ 180.122,02	€ 239.192,01	€ 802.363,52																																					
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)							€ 180.122,02	€ 239.192,01	€ 802.363,52	€																																				

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

(*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13