

Aggiornamento Cronoprogramma Lavori pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE
INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025

BENEFICIARIO: COMUNE DI BOSCOREALE CUP: J15E24000090002
INTERVENTO: SCUOLA VIVA IN CANTIERE - RICOSTRUZIONE SCUOLA F. DATI

ATTIVITA' (¹)

Data avvio		Data conclusione		2025								Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
prevista	effettiva	prevista	effettiva	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
	01/10/2024		11/10/2024																																												
01/01/2026		31/03/2026																																													
01/04/2026		30/07/2026																																													
01/08/2026		31/08/2026																																													
01/09/2026		30/09/2026																																													
01/10/2026		31/05/2028																																													
01/06/2028		31/08/2028																																													
01/09/2028		30/09/2028																																													
										2.000.000												3.000.000												1.897.600													

Informazioni per la compilazione:
Campi obbligatori SURF
(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento



GIUSEPPE
AMETRANO
Comune di
Boscoreale
10.11.2025
10:36:08
GMT+01:00

Stampato in formato A3 pdf e firmato digitalmente dal RUP