

Provincia di Caserta - Settore Attività Produttive - Servizio Energia - **Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 agosto 2012: Ulteriore proroga dei termini di inizio lavori CAPUA FARM Società Agricola a r.l. impianto a BIOMASSA 999,00 Kw - GRAZZANISE autorizzato con DD 6 del 13.9.2010.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 6 del 13.9.2010 si autorizzava CAPUA FARM Società Agricola a r.l., con sede legale in Napoli – Via Imbriani n. 48, Partita I.V.A. n°06491531213, alla costruzione ed esercizio di un impianto alimentato a BIOMASSA della potenza di Kw 999,00 nel comune di GRAZZANISE;
- l'art. 6 di tale Decreto prevede che i lavori debbano iniziare entro un anno dalla data di autorizzazione e, quindi, avrebbero dovuto avere inizio entro il 15.9.2011;
- in data 15.7.2011, con nota assunta al Protocollo Generale di questa Provincia al n. 80288, la società inoltrava istanza di proroga del termine di cui al comma precedente evidenziando che sulle particelle interessate alla costruzione dell'impianto sussisteva un vincolo, derivante dall'art. 7 del D.Lgs 99/04, che impediva la sottoscrizione del contratto definitivo di superficie e servitù per tutto l'anno 2011;
- ritenendo validi i motivi addotti dalla Società, con il Decreto Dirigenziale n. 18 del 22.7.2011, si autorizzava tale proroga spostando il termine al 15.3.2012;
- sussistendo, alla data di scadenza della proroga, i motivi ostativi alla sottoscrizione del contratto, la Società, con nota prot. 18727 del 20.2.2012, chiedeva una successiva proroga che è stata autorizzata con il Decreto Dirigenziale n. 6 del 2.3.2012;

CONSIDERATO che il termine ultimo per l'inizio dei lavori scadrà il prossimo 15 settembre, con nota assunta al protocollo con il n. 84058 dell'8.8.2012 la Società Capua Farm ha chiesto una ulteriore proroga di sei mesi di tale termine adducendo a motivazione il fatto che ancora oggi l'iter non si è concluso ed il vincolo del compendio unico continua a rappresentare un impedimento alla stipula degli atti definitivi di costituzione dei diritti di superficie e, di conseguenza, un ostacolo non imputabile alla propria volontà per dare inizio ai lavori;

RITENENDO valide le ragioni addotte dalla Società anche per questa ulteriore richiesta di proroga non essendo attribuibili alla stessa i motivi dell'impedimento;

Tutto ciò premesso e considerato

VISTO:

- La Determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive n°14/U del 12 marzo 2010;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Caserta n°9 del 9.2..2010;
- La Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°1642 del 30 ottobre 2009;
- La Deliberazione Regionale n°500 del 20 marzo 2009 ;
- La Legge Regionale n°1/08;
- I D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, n°387 del 29 di cembre 2003, n°112 del 31 marzo 1998;
- La Direttiva 2001/77/CE;
- il DPR 6 giugno 2001, n°380
- La Legge n°241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni
- il D.Lgs 99/04

DETERMINA

di autorizzare una ulteriore proroga di mesi 6 (sei) all'attuale termine stabilito per l'inizio dei lavori in oggetto. Tenuto conto che il termine per dare inizio ai lavori fissato con il decreto n. 6 del 2.3.2012 viene a cadere il 15.9.2012, per effetto della presente proroga i lavori in questione dovranno iniziare entro il 15.3.2013. I lavori dovranno essere realizzati, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel decreto dirigenziale n. 6 del 13.9.2010, senza alcuna modificazione e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi previsti dalla suddetta autorizzazione. Il presente atto ai sensi di legge, sarà notificato, per diretto interesse al proponente e per conoscenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Regionale competente secondo le rispettive competenze. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e all'Albo Pretorio di questa Provincia

Il Dirigente
dott. Raffaele Parretta