



## **Decreto Dirigenziale n. 17 del 24/01/2013**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. CLUSTER 112-121 - DD 120 DEL 05/02/2011  
DECRETO CONCESSIONE PROROGA DITTA MAZZARELLI MARTINO CUA  
MZZMTN80E10A783L

## IL DIRIGENTE

### **Premesso**

- che con Decreto Dirigenziale n. 120 del 05/02/2011 veniva concesso un contributo alla Ditta MAZZARELLI Martino, identificata con CUAU MZZMTN80E10A783L, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura Cluster 112 – 121, su un importo di € 254.546,37, un relativo contributo di € 152.727,82 con un premio di primo insediamento pari ad € 30.000,00;
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 18 mesi per la realizzazione delle opere;

### **Visto**

- il Decreto Dirigenziale n. 76 del 03/08/12 che stabilisce che il termine finale per la conclusione delle operazioni da parte dei soggetti privati è 24 mesi, fatti salvi i termini più lunghi già concessi con atti di proroga emessi dai Soggetti Attuatori alla data del presente decreto;

### **Vista**

- la richiesta di proroga di mesi sei, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 16/07/2012 prot. n. 544696 ;

### **Vista**

- l'ulteriore richiesta di proroga, di dodici mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta MAZZARELLI Martino in data 16/01/2013, prot. n°36732;

### **Tenuto conto**

- che nel Decreto Dirigenziale n. 120 del 05/02/2011, agli artt. 4 e 5, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;

### **Visto**

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

**Ritenuto** di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 4 e 5 del Decreto Dirigenziale n. 120 del 05/02/2011, rispettivamente elevando a mesi 36 quanto fissato dall'art. 4 e a mesi 30 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5;

**Tenuto conto** dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

**Visto il** comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UDA e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente Responsabile del medesimo,

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate: di concedere alla Ditta MAZZARELLI Martino, identificata con CUAU MZZMTN80E10A783L, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 36 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 e a mesi 36 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5 del citato Decreto Dirigenziale n. 120 del 05/02/2011. Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. 120 del 05/02/2011;

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Dirigente del Settore IPA;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- Al referente Regionale della Misura Cluster 112 – 121;
- Al RUFA;

Dr. Francesco Massaro