



Decreto Dirigenziale n. 6 del 23/04/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

PROROGA PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNA
C. P. DENOMINATA SAINT GOBAIN CON LE RELATIVE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CASERTA DA
PARTE DI ENEL S.P.A. (PRAT. L.E. 347 G.C.CE)

IL DIRIGENTE della U.O.D. 53.08.11

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 32 del 04/05/2011 dell'ex AGC 15 della Regione Campania, l'Enel S.p.A. veniva autorizzata, ai sensi dell'art 111 del R.D. n°1775/33 e ss. mm. e ii., dell'art. 35 comma 10 della L. R. n°16 del 26/07/2002, nonché dell'art. 52 quater del D.P. R. n°327/01 come modificato dal D.Lgs. N°330/ 04, per la costruzione ed esercizio di una Cabina Primaria con le relative apparecchiature elettriche ed opere connesse, denominata Saint Gobain da edificare nel Comune di Caserta.

CHE con nota ENEL-DIS-23/07/2013-0931734 acquisita a quest'Ufficio del Genio Civile di Caserta Prot. 2013.0550864 il 29/07/2013, il Sig. Autiero Pasquale in qualità di Procuratore di ENEL Distribuzione-Divisione S.p.A., nel rappresentare problematiche inerenti la conduzione dei lavori per la costruzione della C. P. Saint Gobain, ha chiesto la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con ulteriori due anni a far data dal 01/09/2013, scadenza questa imposta da D.D.

CHE con successiva nota ENEL-DIS-25/03/2014-0262828 acquisita a quest'Ufficio al Prot. 2014.0233596 del 02/04/2014, l'Enel S.p.A. ha comunicato la risoluzione del Contratto d'Appalto dei lavori di cui sopra e, in considerazione della nuova tempistica segnalata ha richiesto la proroga del termine dei lavori per ulteriori 3 anni sempre a partire a far data dal 01/09/2013.

CONSIDERATO:

CHE con nota ENEL-DIS-24/07/2011-1163150 acquisita a quest'Ufficio al Prot. 2011.0614006 del 05/08/2011, l'Enel S.p.A. ha comunicato l'inizio dei lavori di cui al D.D. n. 32 del 04/05/2011 a far data dal 01/09/2011.

CHE nel D.D. n°32/2011, l'ultimazione dei lavori è fissata in anni due dalla data di inizio, e che in base alla comunicazione Enel di cui sopra i lavori dovevano essere ultimati entro il 01/09/2013.

RILEVATO:

CHE ai sensi della vigente normativa regionale sulle linee elettriche trattandosi di lavori dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità si ritiene indispensabile prorogare la scadenza imposta con il D.D. n°32/2011.

CHE può essere accolta la richiesta formulata dall'Enel S.p.A. di proroga per ulteriori tre anni a far data dalla scadenza del 01/09/2013 imposta nel D.D. n°32 del 04/05/2011.

VISTO:

- il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss. mm. ii.;
- le Delibere di Giunta Regionale n.2694 del 12.05.1995, n.7637 del 04.12.1995, e n.5363 del 12.07.1996;
- i DD.Lgs.n°112 del 31/03/1998 e n°96 del 30/03/1999;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m. i.;
- l'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001;
- il DPR 08.06.2001 n. 327 e s. m. i.;
- la L. R. 30/04/2002 n. 7;
- la L. R. 26/07/2002 n. 15;
- il D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 e s. m. i.;
- l'art. 12 del D. Lg.vo n°387/2003 e s. m. i.;
- il D. Lgs 22/01/2004, n. 42;
- il D.Lgs. 03/03/2011 n.28;
- Vista la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/13;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

D E C R E T A

1. Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente Decreto e si intende qui interamente riportato.
2. Di prorogare la scadenza per l'ultimazione dei lavori per la costruzione ed esercizio della C. P. denominata "Saint Gobain" con le relative apparecchiature elettriche ed opere connesse da realizzare nel Comune di Caserta da parte di Enel S.p.A. di cui al D.D. n°32 del 04/05/2011.
3. Per effetto della proroga concessa, il termine dei lavori di cui al punto 2 è fissato alla data del 30/08/2016.

Il presente Provvedimento viene inviato per via telematica:

- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali;
 - al Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- e in forma cartacea:
- Al Sig. Autiero Pasquale in qualità di procuratore di ENEL Distribuzione-Divisione S.p.A.
Via Galileo Ferraris n. 59 Napoli.
 - Al Comune di Caserta.

Il Dirigente della U.O.D.
dott. Geol. Italo Giulivo