

Provincia di Caserta - Settore Attività Produttive - Servizio Energia - D.D. 4 del 19.5.2014 Decreto Dirigenziale n. 2 del 28 gennaio 2011 di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 387/03, alla costruzione e l'esercizio di un impianto FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica e relative opere connesse della potenza di Kw 999,00 nel comune di MARZANO APPIO, rilasciato alla COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA ELETTRICA srl.

Proroga termine di fine lavori

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

- con nota, assunta al Protocollo Generale della Provincia di Caserta n. 33461 del 25.3.2014, la Società COMPAGNIA ITALIANA ENERGIA ELETTRICA srl, con sede legale in via Fratelli Bandiera 2 Succivo (CE) - Partita I.V.A. 02882800614, ha presentato istanza per la proroga di un anno per la fine dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico, della potenza di Kw 999,00 nel comune di MARZANO APPIO, autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 2 del 28.1.2011;
- l'art. 5 del Decreto di autorizzazione prevede che i lavori debbano avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi;
- il Decreto è stato pubblicato sul BURC n. 10 del 14 febbraio 2011 e, i lavori hanno avuto inizio in data 24.1.2012 per cui i termini per la fine dei lavori è fissata per il 24 gennaio 2015;
- nella richiesta di proroga la Società ha evidenziato che "è ancora in attesa dello svincolo definitivo da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento e dei tracciati dei cavi interrati ;
- la Regione Campania con deliberazione n.48 del 28.2.2014 ha revocato la delibera n.1642 /09 di delega alle province, ribadendo però, che per tutto quello in itinere la competenza rimane ancora all'Ente procedente.

CONSIDERATE valide le motivazioni addotte dal proponente;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.12.2012 n. 213, la regolarità amministrativa prevista al comma 4 dell'art. 7 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione di CP n. 6 dell'11.2.13;

VISTO:

- La Determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive n°14/U del 12.3.10;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Caserta n°9 del 9.2.10;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale della Provincia di Caserta n. 6 dell'11.2.2013;
- La Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1642 del 30.10.09;
- i Decreti Dirigenziali n. 50, 420 e 516 del 2011 dell'AGC 12 Settore 4 della Regione Campania;
- Il D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011;
- Il DM MiSE del 10.9.2010;
- Il D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera di G.R. n.48 del 28.2.2014

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Autorizzare una proroga di un anno all'attuale termine stabilito per la fine dei lavori in oggetto. Tenuto conto che l'attuale termine stabilito per la fine dei lavori è 24.1.2015, per effetto della presente proroga, i

DECRETO DIRIGENZIALE Compagnia Italiana Energia Elettrica srl - fotovoltaico da 999,00 Kw - Marzano Appio - proroga fine lavori

1

lavori dovranno terminare entro il 24.1.2016 senza alcuna modificazione, nella posizione e secondo caratteristiche e modalità indicate nel Decreto Dirigenziale n. 2 del 28.1.2011, rispettando tutti i contenuti prescrittivi ivi previsti.

Notificare il presente atto ai sensi di legge, al proponente per diretto interesse e per conoscenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Disporre la pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e all'Albo Pretorio di questa Provincia.

Dott. F. Paolo De Felice