



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto – Direzione Lavori del Genio

OGGETTO: NAPOLI – CAS. “CARETTO” – SEDE DEL 10° RGT. “CAMPANIA”.

FINANZIAMENTO COMUNITARIO SUL P.O.R. F.E.S.R. CAMPANIA 2014-2020.

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI AD ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA E DI EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA.

CRONO-PROGRAMMA PLURIENNALE DI SPESA.

ANNO	PERIODO SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ	IMPORTO ATTIVITÀ BASE D’ASTA	IMPORTO COMPLESSIVO ANNO
2017	lug. 2017 – ott. 2017	Prove in situ (ulteriori indagini geognostiche e sulle strutture) (Arma Carabinieri)	€ 24.400,00 (IVA 22% compresa) (soggetto a ribasso di gara)	€ 93.215,46 (IVA compresa)
	lug. 2017 – ott. 2017	Caratterizzazione ambientale dei materiali di risulta (Arma Carabinieri)	€ 18.300,00 (IVA 22% compresa) (soggetto a ribasso di gara)	
	lug. 2017 – ott. 2017	Redazione della progettazione esecutiva a cura Arma Carabinieri con supporto da parte di soggetto esterno (Arma Carabinieri)	€ 50.515,46 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% compresi)	
	nov. 2017 – dic. 2017	Appalto ed esecuzione della verifica della progettazione esecutiva (Arma Carabinieri)	-	
2018	gen. 2018 – mar. 2018		€ 59.981,64 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% compresi) (soggetto a ribasso di gara)	€ 74.981,64 (IVA compresa)
	apr. 2018 – ott. 2018	Svolgimento gara d’appalto lavori con relative pubblicazioni e contrattualizzazione. (Arma Carabinieri)	€ 15.000 (IVA compresa)	
	nov. 2018 – dic. 2018	Approvazione contratto e registrazione agli organi di controllo. (Regione Campania)	-	
2019	gen. 2019	Attività propedeutiche alla consegna dei lavori (controllo personale, acquisizione documentazione, ecc.) (Arma Carabinieri)	-	€ 4.465.028,14 (IVA compresa)
	feb. 2019 – dic. 2019	Esecuzione dei lavori (circa 33% - Arma Carabinieri)	€ 4.409.024,36 (IVA 10% compresa) (soggetto a ribasso di gara)	
	feb. 2019 – dic. 2019	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione (circa 33% - Soggetto Esterno)	€ 42.773,54 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% compresi) (soggetto a ribasso di gara)	
	dic. 2019	Collaudo statico delle strutture (circa 33% - Soggetto Esterno)	€ 13.230,24 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% compresi) (soggetto a ribasso di gara)	

2020	gen. 2020 – dic. 2020	Esecuzione dei lavori (circa 33% - Arma Carabinieri)	€ 4.409.024,36 (IVA 10% compresa) (soggetto a ribasso di gara)	€ 4.565.028,14 (IVA compresa)
	gen. 2020 – dic. 2020	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione (circa 33% - Soggetto Esterno)	€ 42.773,54 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% compresi) (soggetto a ribasso di gara)	
	gen. 2020 – dic. 2020	Oneri per eventuali imprevisti durante l'esecuzione dei lavori	€ 100.000,00 (IVA 22% compresa)	
	dic. 2020	Collaudo statico delle strutture (circa 33%)	€ 13.230,24 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% compresi) (soggetto a ribasso di gara)	
2021	gen. 2021 – dic. 2021	Esecuzione dei lavori (circa 33% - Arma Carabinieri)	€ 4.409.024,35 (IVA 10% compresa) (soggetto a ribasso di gara)	€ 4.800.199,43 (IVA compresa)
	gen. 2021 – dic. 2021	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione (circa 33% - Soggetto Esterno)	€ 42.773,54 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% compresi) (soggetto a ribasso di gara)	
	gen. 2021 – dic. 2021	Oneri per eventuali imprevisti durante l'esecuzione dei lavori	€ 100.000,00 (IVA 22% compresa)	
	dic. 2021	Collaudo statico delle strutture (circa 33% - Soggetto Esterno)	€ 13.230,23 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% compresi) (soggetto a ribasso di gara)	
	dic. 2021	Certificazione energetica (Soggetto Esterno)	€ 22.967,68 (IVA 22% e C.N.P.A.I.A. 4% compresi) (soggetto a ribasso di gara)	
	dic. 2021	Incentivazione personale interno (2% importo lavori art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 197.203,63	
	dic. 2021	Oneri connessione impianto fotovoltaico	€ 15.000,00	
TOTALE GENERALE				€ 13.998.452,81 (IVA compresa)

**IL CAPO DEL IV REPARTO
(Gen. B. Marco Minicucci)**