



Decreto Dirigenziale n. 1897 del 28/12/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 125
SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO
FORESTALE. - DECRETO DI ULTERIORE PROROGA CONCESSA AL COMUNE DI
RUTINO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;
- con D.R.D. n. 34 del 5 agosto 2011, tra l'altro, sono state aggiornate le “Disposizioni generali per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013

VISTA la domanda di aiuto, presentata dal Comune di **RUTINO** identificato con CUAA **00547910653** ID **927859188** acquisita al protocollo generale regionale con numero **744081** in data **28/08/2009** rud n **17065**;

VISTO il **DRD n. 33** del **11/02/2010** con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Luglio -Agosto 2009;

VISTO il proprio **DRD n. 186** del **17/02/2010** con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Luglio- Agosto 2009 per la Misura 125 Sottomisura 2: Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale, del PSR Campania 2007/2013;

VISTA la posizione utile in graduatoria di cui al citato **DRD 186** del **17/02/2010** del **Comune di RUTINO**, **CUAA 00547910653** destinatario di aiuti per l'importo di **€ 290.651,65** per la realizzazione del progetto: Sistemazione strada di “Felitto” - stralcio funzionale 3 per un costo totale di euro **€ 290.651,65**;

CONSIDERATO che al **Comune di RUTINO**, **CUAA 00547910653** sono stati concessi con **DRD n. 472** del **12.04.2010**, notificato in data **04/05/2010** aiuti per l'importo di **€ 290.651,65** per la realizzazione del progetto: Sistemazione strada di “Felitto”-stralcio funzionale 3;

CONSIDERATO che al **Comune di RUTINO**, a seguito dell'espletamento e della esamina degli esiti della gara di appalto, sono stati concessi con **DRD n. 1621** del **11/11/2010**, aiuti per l'importo rimodulato pari ad **€ 279.907,31**;

CONSIDERATO che al **Comune di RUTINO** è stata concessa con **DRD n. 92** del **24/01/2011** una prima proroga per l'ultimazione dei lavori la cui scadenza era prevista per il giorno **29/04/2011**;

PRESO ATTO che il Comune di Rutino con nota n. 3397 del 31/10/2011 acquisita agli atti della Regione Campania in data **16/11/2011** **prot. 867667** ha richiesto ulteriore proroga dei termini per il completamento dell'investimento di cui trattasi pari ad un periodo di tempo di giorni 365;

VISTO il D.R.D. n. 34 del 5 agosto 2011 che al paragrafo 2.5 Proroghe recita: “...Deroghe alle condizioni suddette potranno essere concesse, per gravissimi motivi, solo a seguito di autorizzazione da parte del Soggetto attuatore che valuterà dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.”

VISTA l'istruttoria effettuata dal responsabile provinciale per la misura 125 dello STAPA-CePICA di Salerno sulla relazione presentata dal Comune di Rutino agli atti del Settore;

CONSIDERATO che l'operazione ammessa a finanziamento consistente nel primo stralcio funzionale per la sistemazione della strada rurale Felitto riveste interesse pubblico ed è assolutamente necessaria per l'accesso in condizioni di sicurezza alle aziende agricole servite;

CONSIDERATO altresì che come risulta dalla relazione inoltrata dal Comune di Rutino la gran parte dei lavori risulta ultimata, mancando sostanzialmente solo il completamento del manto bituminoso, per la cui

realizzazione è necessario che sussistano favorevoli condizioni meteorologiche che non sono comuni nel periodo invernale;

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di cui al citato D.R.D. n. 34 del 5 agosto 2011 e che quindi sia possibile concedere una proroga di giorni 365, calcolati a partire dalla data di scadenza della prima proroga concessa, in deroga alle condizioni previste dal summenzionato D.R.D. 34/2011 e conseguentemente senza l'applicazione di alcuna penale;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere al **Comune di RUTINO, CUAA 00547910653** per la realizzazione del progetto: Sistemazione strada di "Felitto"- stralcio funzionale 3, di cui al **DRD n. 472 del 12.04.2010** e ss.mm.ii., una proroga di **365** giorni, fissando quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti il giorno **28/04/2012**;

Il presente decreto viene notificato al Beneficiario e trasmesso:

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Dirigente del Settore Territorio;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referente Regionale della misura 125 sottomisura 2
- al RUFA

Dott. Bruno Danise