



Decreto Dirigenziale n. 649 del 08/11/2012

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013-Misura 321 Concessione alla Comunità Montana Monti Picentini di una ulteriore proroga del termine di conclusione del progetto di cui al DRD n. 185 del 31/07/2009 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n.32 del 05/08/2008 e n.40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 185 del 31/07/2009 alla Comunità Montana Monti Picentini identificata dal CUAA 95049020654, tra l’altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 562.621,59 pari al 100% della spesa ammessa di € 562.621,59 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 1751 del 02/10/2010 in € 393.327,91 a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 36 mesi dalla data di notifica del DRD n.185, avvenuta il 08/08/2009;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 07/08/2012 con proprio DRD n. 374 del 29/06/2012;

VISTA l’istanza di ulteriore proroga di mesi 18 inoltrata dalla Comunità Montana Monti Picentini identificata dal CUAA 95049020654 il 07/08/2012 ed acquisita agli atti del Settore con protocollo regionale n. 2012.0608183 del 07/08/2012;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d’opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali;

- l’attività esplorativa finalizzata a verificare la presenza di resti archeologici durante le attività di scavo e la conseguente necessità di acquisire idoneo parere dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- l’acquisizione in data 12/08/2011 prot.5002/2011 del provvedimento definitivo di nulla osta definitivo da parte della Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- l’autorizzazione sismica del Genio Civile di Salerno per la realizzazione delle opere in oggetto a seguito del deposito dei calcoli strutturali a cui ha fatto seguito la consegna definitiva dei lavori;
- la consegna definitiva dei lavori avvenuto in data 20/09/2011;

- la sospensione dei lavori comunicata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino con nota prot. 142 del 11/01/2012 e finalizzata a verificare un miglior inserimento dell'opera appaltata nel contesto ambientale e culturale dell'area di sedime a seguito degli interventi di restauro conservativo dell'adiacente Chiesa di Santa Maria a Vico;
- la convocazione di apposita conferenza di servizi in data 02/03/2012;
- la presentazione di ricorso al TAR Campania- Sez.di Salerno avverso il provvedimento della Soprintendenza B.AA.PP.S di Salerno ed Avellino;
- la convocazione di nuova conferenza di servizi in data 03/05/2012;
- la necessita di attendere la discussione del parere di merito da parte del TAR Campania - Sezione di Salerno entro il corrente anno;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 185 del 31/07/2009 e DRD n. 374 del 29/06/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di mesi 16 a far data dal 07/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 06/12/2013;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD n. 185 del 31/07/2009 e DRD n. 374 del 29/06/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di mesi 16 a far data dal 07/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il 06/12/2013

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise