



Decreto Dirigenziale n. 43 del 19/06/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) - LAVORI PER LA " REALIZZAZIONE SUL TORRENTE " FOSSO DEL CARMIGNANO - LA TORRE" DI N. 3 SCATOLARI IN C.A. E LA SISTEMAZIONE SPONDALE DI ALCUNI TRATTI DEL CORSO D'ACQUA" - ASSE ATTREZZATO " VALLE CAUDINA - PIANODARDINE" - 2° LOTTO FUNZIONALE SAN MARTINO VALLE CAUDINA - ROCCABASCERANA IN AGRO DI SAN MARTINO V.C. RICHIEDENTE: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO (AV). (PRAT. G.C. N. 1527). 2° PROROGA DEL TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, STABILITO CON D.D. N. 101 DEL 08.06.2009

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:

- il Genio Civile di Avellino con Decreto Dirigenziale n. 101 del 08.06.2009, il cui Atto di Concessione è stato Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino al n. 699 del 04.02.2010, ha rilasciato al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, per i soli fini idraulici, parere favorevole con prescrizioni all'esecuzione dei lavori di attraversamento sul Torrente "Fosso del Carmignano - La Torre" di n.3 scatolari in c.a. e sistemazione spondale dei tratti a monte e a valle degli stessi con gabbionate metalliche, a servizio dell'Asse attrezzato "Valle Caudina - Pianodardine" 2° lotto funzionale San Martino Valle Caudina - Roccabascerana;
- al punto f) delle condizioni e prescrizioni è stabilito *"le opere autorizzate devono essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione"*;
- il Consorzio ASI, con nota prot. 068 del 09.01.2013, acquisita al protocollo regionale n.22957 del 10.01.2013, a firma del Responsabile del Procedimento ing. Antonio Pizza, ha chiesto una proroga per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- questo Genio Civile, con Decreto Dirigenziale n.9 del 21.01.2013, ha concesso, al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino, ulteriori mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data del decreto, per l'esecuzione delle opere autorizzate con Decreto Dirigenziale n. 101 del 08/06/2009;
- il Consorzio ASI, con nota prot. 391 del 11.02.2014, acquisita al protocollo regionale n.105937 del 13.02.2014, a firma del Responsabile del Procedimento ing. Antonio Pizza, nel rappresentare che *".. In data 4/2/2013 ebbero inizio i lavori relativi al tutte le interferenze autorizzate, I lavori relativi alle interferenze 1 e 1-bis sono stati ultimati in data 9/12/2013, mentre quelli relativi all'interferenza 2 non sono ancora stati ultimati in quanto si sarebbe dovuto chiudere al traffico contemporaneamente un ulteriore tratto di strada che avrebbe provocato disagi all'utenza"*, ha chiesto il rinnovo dei termini per il completamento dei lavori di cui all'autorizzazione idraulica in oggetto relativamente all'interferenza n.2.

CONSIDERATO CHE:

- la natura demaniale del torrente " Fosso del Carmignano - La Torre" determina la competenza di questo Ufficio in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti, ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;

RITENUTO CHE:

- gli attraversamenti sono a servizio della Asse attrezzato "Valle Caudina – Pianodardine";
- i lavori in oggetto sono necessari e contribuiscono alla mitigazione del rischio idraulico nel tratto interessato e a rendere le opere di attraversamento conformi alla normativa idraulica vigente;
- non ricorrono motivazioni ostative alla concessione della richiesta proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori, formulata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino, Ente attuatore dell'intervento in parola.

VISTO:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996
- la Legge 15/03/1997 n. 59
- i DD.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000

- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/11/2000
- l'art.4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001
- la L.R. 30/04/2002 n. 7
- il D.L.gs 22/01/2004, n.42 e s.m.i.
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011
- la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013
- la L.R. n.3 del 16/01/2014;
- la L.R. n. 4 del 16/01/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Pierluigi Amatetti, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di concedere al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale delle provincia di Avellino, con sede in via Capozzi n. 45 Avellino, la proroga per l'esecuzione dei lavori autorizzati con Decreto Dirigenziale n. 101 del 08/06/2009 e già prorogati con Decreto Dirigenziale n. 9 del 21.01.2013, stabilita in per mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del presente decreto;
2. le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile ed autorizzati con D.D. n.101/2009;
3. restano valide tutte le prescrizioni e condizioni elencate nel D.D. n.101/2009;
4. che la presente fattispecie non rientra nei casi previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

DISPONE CHE:

- a) Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:
 - in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione.
 - in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino;
 - al Comune di San Martino V. C.(AV);
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli.

Claudia CAMPOBASSO