

COMUNE DI PADULA PROVINCIA DI SALERNO

PSR CAMPANIA 2007-2013
 "MISURA 323"
 SVILUPPO TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E
 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ANTICA
 "FONTANA DEI MERLI" NEL COMUNE DI PADULA

COMMITTENTE: COMUNE DI PADULA

PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

TAV.

V. 06

ELABORATO:

QUADRO COMPARATIVO


REDAZIONE

SCALA

IL TECNICO

architetto

Vicenzo SANSEVERO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	LAVORI A MISURA									
1	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riduzione di piccole ... colata esistente relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media Sommano mq	32,48	32,48	---	122,11	3'966,13	3'966,13			
2	Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi. • rimozione assorbitimento di ossidi di ferro, emersi a causa della ... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media Sommano mq	32,48	32,48	---	122,11	3'966,13	3'966,13			
3	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggido di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m; in roccie sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Sommano m³	15,19	15,19	---	3,20	48,61	48,61			
4	Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici Scavo a sezione aperta o di sbancamento Sommano m³	28,66	28,66	---	30,58	876,42	876,42			
5	Calcestruzzo diroccato a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... rifica regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20 Sommano m³	9,05	10,80	1,75	91,30	836,27	986,04	159,77		19,336
6	Lavorazione con boccarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.) Sommano m²	19,52	16,28	-3,24	42,43	828,23	690,76		137,47	-16,598
7	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravalle, ecc., data in opera compreso opere murarie. Sommano kg	50,00	50,00	---	3,83	191,50	191,50			
8	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... mento elettrico ed il successivo collaudo n. poli P ; correnti nominali: In (Ta=30°C); n. moduli n 1P+N; In=40÷63 A; 2m Sommano cad	2,00	2,00	---	41,48	82,96	82,96			
9	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapanechi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... dante; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 8 moduli mm 228x170x32 Sommano cad	1,00	1,00	---	25,61	25,61	25,61			
	A R I P O R T A R E							159,77	137,47	

Num.Cod. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PRE	IN MENO	
	RIPORTO							159,77	137,47	
10 L.01.090.030 b	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina. Nel prezzo sono compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte ... la d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatole per centralini da 8 moduli mm 210x169x65									
	Sommario cad	10,00	10,00	---	6,05	60,50	60,50			
11 L.02.010.030 a	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Bipolare Sezione 2x1,5 mm²									
	Sommario m	72,00	72,00	---	1,24	89,28	89,28			
12 L.02.010.030 b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Bipolare Sezione 2x2,5 mm²									
	Sommario m	72,00	72,00	---	1,61	115,92	115,92			
13 L.02.010.080 a	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare Sezione 1x10 mm²									
	Sommario m	144,00	144,00	---	2,85	410,40	410,40			
14 L.02.010.080 b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare Sezione 1x16 mm²									
	Sommario m	144,00	144,00	---	3,38	486,72	486,72			
15 L.02.040.130 c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, maniconi, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63									
	Sommario m	72,00	72,00	---	3,49	251,28	251,28			
16 L.02.040.130 e	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, maniconi, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90									
	Sommario m	72,00	72,00	---	5,19	373,68	373,68			
17 L.05.010.030	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 16 mm²									
	A RIPORTARE							159,77	137,47	

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variane	variazioni		Progetto	Variane	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							159,77	137,47	
c	Sommario m	60,00	60,00	---	3,34	200,40	200,40			
18 L.05.010.120 a	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Sommario cad	2,00	2,00	---	52,48	104,96	104,96			
19 L.05.020.010 a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandiera con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m Sommario cad	2,00	2,00	---	88,35	176,70	176,70			
20 L.05.020.040 a	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusura estraibile 200x200x200 mm Sommario cad	---	2,00	2,00	21,09	---	42,18	42,18		
21 NP PAD 01	Rimozione accurata di parte delle murature e di alcune parti del paramento verticale della fontana, mediante lo smontaggio, da eseguirsi a mano, degli elementi lapidei sconnessi o ... calizzati con il medesimo materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sommario mq	13,00	13,00	---	560,00	7.280,00	7.280,00			
22 NP PAD 02	Rimozione completa del vecchio impianto idrico di adduzione dell'acqua della fontana, compreso il trasorto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per completare il lavoro e predisporlo per il montaggio del nuovo impianto (da consegnarsi a parte). Sommario a corpo	1,00	1,00	---	2.350,00	2.350,00	2.350,00			
23 NP PAD 03	Realizzazione di uno strato isolante del fondo e delle pareti laterali della vasca del lavatoio e dell'abbeyatoio, mediante sigillatura con cemento a prova d'acqua e rivestimento ... strato isolante con superficie granulare per interni vasca a prova d'acqua con granulometria media, per spessore 1,5 mm. Sommario mq	11,27	7,06	-4,21	203,00	2.287,81	1.433,18		854,63	-37,356
24 NP PAD 04	Revisione e restauro mediante pulitura dei rosari del lavatoio e dell'abbeyatoio e del basamento dello zampillo superiore, comprendente scartitura delle vecchie malte ammassate ... tenuta anche negli strati esguiti, spazzatura finale e predisposizione per i trattamenti di pulitura e protezione. Sommario a corpo	1,00	1,00	---	1.650,00	1.650,00	1.650,00			
25 NP PAD 05	Fornitura e posa in opera del basetto superiore, a copertura dei laterali della fontana, da realizzarsi in massello di pietra locale calcarea a colori chiari di dimensioni circa 1 Compreso il trasporto, il montaggio, la sistemazione finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa. Sommario cadauno	2,00	2,00	---	1.704,00	3.408,00	3.408,00			
26 NP PAD 06	Zoccolino in pietra locale calcarea a colori chiari con dimensioni 5 cm di spessore per una altezza media di 20 cm. Compreso il trasporto, il montaggio, la sistemazione finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa. Sommario ml	7,56	---	-7,56	86,00	650,16	---		650,16	-100,0000
	A R I P O R T A R E							201,95	1.642,26	

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							201,95	1.642,36	
27 NP PAD 07	Pavimentazione in pietra locale calcarea a colori chiari (tipo di Padula). Pavimentazione in pietra locale a colori chiari, tagliata a basati squadriti rettangolari e a disegno geo ... a, sigillatura ecc. e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. Sommano mq	21,52	16,30	-5,22	230,00	4.949,60	3.749,00		1.200,60	-24,257
28 NP PAD 08	Masselli e raccordi curvi in pietra locale calcarea a colori chiari, sagomata a cunetta con bordi lineari, costituita da pietra massello, di dimensioni 80*60 cm e 74*60 cm, per un ... completa e perfettamente funzionante in ogni sua parte. Cunetta in pietra locale calcarea sagomata piana e lineare. Sommano ciascuno	37,00	38,00	1,00	180,00	6.660,00	6.840,00		180,00	2,703
29 NP PAD 09	Caditoia lineare e caditoia trapezoidale angolare, in pietra massello locale calcarea a colori chiari sagomata a cunetta con bordi lineari, costituita da pietra massello forata a ... ua parte. Caditoia in pietra locale massello calcarea forata a ... Sommano ciascuno	8,00	6,00	-2,00	271,00	2.168,00	1.626,00		542,00	-25,000
30 NP PAD 10	Cordolo dritto e curvo sagomato in pietra locale calcarea a colori chiari, costituita da pietra massello, di dimensioni 80*40 cm quello lineare, per uno spessore di circa 25 cm e d ... sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e perfettamente funzionante in ogni sua parte. Sommano ciascuno	44,00	37,00	-7,00	205,00	9.020,00	7.585,00		1.435,00	-15,909
31 NP PAD 11	Realizzazione dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua per la fontana. L'impianto sarà realizzato con tubazione in polietilene conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in P ... uso. Il tutto montato in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto perfettamente funzionante. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	3.980,00	3.980,00	3.980,00			
32 NP PAD 12	Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque della fontana. Sistemazione dell'impianto da realizzarsi con tubi in PVC rigido, di sezione adeguata, in scavo predisposto ed ... ni. Il tutto montato in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto perfettamente funzionante. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1.890,00	1.890,00	1.890,00			
33 NP PAD 13	Fornitura e posa in opera di lampada riflettore a ioduri metallici a bruciatore ceramico, con illuminazione di tipo indiretto a luce bianca, con potenza massima di 150 W, con catodi ... bili interni utili al corretto funzionamento e quant'altro occorra per dare l'opera correttamente montata e funzionante. Sommano ciascuno	2,00	2,00	---	2.350,00	4.700,00	4.700,00			
34 NP PAD 14	Fornitura e posa in opera di proiettore circolare da incasso con lampada LED, con vetro piano opaco con trasparenza centrale ad alta potenza di colore bianco o giallo o monocromatici ... gli accessori necessari, nonché ogni altro onere per dare l'opera completa a regola d'arte e perfettamente funzionante. Sommano ciascuno	6,00	6,00	---	303,00	1.818,00	1.818,00			
	A R I P O R T A R I :							381,95	4.819,86	

Num.Ord. FABRICA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							381,95	4.819,86	
35 NP V.01	Grigliato elettrotaso in acciaio in pannelli bordati a misura di larghezza media di circa 35 cm con maglia regolare, realizzati con zincatura a caldo UNI EN ISO 1461, completa di b ... lla muratura, barre trasversali, raccordi, trasporto e quantaltro occorra per dare l'opera completa in ogni sua parte. Sommano ml	---	18,00	18,00	76,58	---	1.378,44	1.378,44		
36 R.02.050.010 .a	Spiccatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzatura delle superfici. Spiccatura di intonaco a vivo di muro. Sommano m²	6,72	6,72	---	4,33	29,10	29,10			
37 R.02.060.060 .a	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo di qualsiasi spessore Demolizione di pavimento Sommano m²	8,27	8,27	---	10,12	83,69	83,69			
38 R.02.140.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km Sommano m³	75,24	75,24	---	6,08	457,46	457,46			
39 R.02.140.040 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta dalle lavorazioni per riuso autorizzato dalla direzione dei lavori di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi m ... osito provvisorio, e di nuovo trasporto per riuso Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta per riuso Sommano m³	75,24	75,24	---	5,54	416,83	416,83			
40 R.02.140.050 .a	Scarriatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Sommano m³	75,24	75,24	---	38,08	2.865,14	2.865,14			
41 R.02.150.020 .c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 Sommano t	135,43	135,43	---	4,24	574,22	574,22			
42 S.01.010.060 .d	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovaloidi, r ... uta da appositi palletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,50 Sommano m²/30gg	100,00	100,00	---	0,36	36,00	36,00			
43 S.01.010.060 .d	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovaloidi, r ... uta da appositi palletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,50 Sommano m²/30gg	500,00	500,00	---	0,40	200,00	200,00			
A R I P P O R T A R E								1.760,39	4.819,86	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							1 760,39	4 819,86	
44	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di lamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scala acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120									
S.02.020.010										
a	Sommato cad	1,00	1,00	---	62,68	62,68	62,68			
45	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di lamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120.									
S.02.020.020										
a	Sommato cad/30gg	5,00	5,00	---	20,12	100,60	100,60			
46	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere in PEHD peso circa 330 g e baratura in pvc									
S.03.010.020										
a	Sommato cad/30gg	15,00	15,00	---	0,31	4,65	4,65			
47	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni. Conformi alle norme EN 166 in policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto									
S.03.010.030										
b	Sommato cad/30gg	15,00	15,00	---	1,76	26,40	26,40			
48	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antirumore ed antigraffio, ripari laterali e sopraccigliari Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1									
S.03.010.040										
d	Sommato cad/30gg	15,00	15,00	---	0,84	12,60	12,60			
49	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352 Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia									
S.03.010.050										
j	Sommato cad	30,00	30,00	---	0,06	1,80	1,80			
50	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucleale									
S.03.010.060										
a	Sommato cad/30gg	15,00	15,00	---	0,22	3,30	3,30			
51	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta e cotone EN 420-388									
S.03.010.100										
e	Sommato cad/30gg	15,00	15,00	---	1,21	18,15	18,15			
52	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3									
S.03.010.110										
c	Sommato cad/30gg	15,00	15,00	---	5,24	78,60	78,60			
	A R I P O R T A R E							1 760,39	4 819,86	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1 760,39	4 819,86	
53	Indumenti per la protezione del corpo, donati di marchio di conformità CE; ai sensi del D.Lgs. 10-1997									
S.03.010.140	Pantaloni da lavoro in cotone EN 340									
d	Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	1,78	26,70	26,70			
54	Indumenti per la protezione del corpo, donati di marchio di conformità CE; ai sensi del D.Lgs. 10-1997									
S.03.010.140	Giacca da lavoro in cotone EN 340									
e	Sommario cad/30gg	15,00	15,00	---	2,00	30,00	30,00			
55	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo									
S.03.020.010	di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti									
a	Sommario cad/30gg	5,00	5,00	---	3,06	15,30	15,30			
56	Cartelli di divieto, conformi al D.Lgs. 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a									
S.04.010.010	norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolo Sfondo bianco									
a	Sommario cad	3,00	3,00	---	4,40	13,20	13,20			
57	Cartelli di pericolo, conformi al D.Lgs. 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a									
S.04.010.020	norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolo Sfondo giallo									
b	Sommario cad	3,00	3,00	---	7,03	21,09	21,09			
58	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo									
S.04.020.010	del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I									
a	Sommario	2,00	2,00	---	2,86	5,72	5,72			
59	Rinfilanco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,									
U.04.010.010	pozzetti o pozzetti compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... vibranti e eventuali									
b	apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfilanco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano									
	Sommario m³	9,14	9,14	---	44,62	407,83	407,83			
60	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con									
U.04.020.020	impronte laterali per l'immissione di tubi, senza copertura o griglia, posto l'... cto con calcestruzzo									
b	cementizio, il rifianco e il rifianco con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm									
	Sommario cad	---	1,00	1,00	32,38	---	32,38	32,38		
61	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con									
U.04.020.020	impronte laterali per l'immissione di tubi, senza copertura o griglia, posto l'... cto con calcestruzzo									
c	il rifianco e il rifianco con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Pozzetto 40x40x40 cm.									
	Sommario caduno	15,00	9,00	-6,00	44,45	666,75	400,05		266,70	-40,00
62	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con									
U.04.020.020	impronte laterali per l'immissione di tubi, senza copertura o griglia, posto l'... cto con calcestruzzo									
d	cementizio, il rifianco e il rifianco con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm									
	Sommario cad	---	1,00	1,00	51,35	---	51,35	51,35		
A R R I P O R T A R E								1 844,12	5 086,56	

Num. Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			IMPORTI		VARIANZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianle	variazioni	Progetto	Varianle	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O						1 844,12	5 086,56	
63	Coperchio per porzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posati in opera compreso ogni onere e magistero. Chiusino 50x50 cm.	15,00	8,00	-7,00	14,61	219,15	116,88	102,27	-46,667
U.04.020.040	Sommario cadauno								
64	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare periferici di qualsiasi dimensione, forma e classe di carribilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... magistero.	---	87,00	87,00	2,06	---	179,22	179,22	
U.04.020.230	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare periferici di qualsiasi dimensione.								
65	Disfasciamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pterischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... lo entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfasciamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	16,40	17,41	1,01	16,62	272,57	289,36	16,79	6,160
U.05.010.050	Sommario m³								
66	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... disposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	301,50	1 170,00	868,50	1,20	361,80	1 740,00	1 042,20	288,060
U.05.020.180	Sommario m²/cm								
67	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... er dare il lavoro finito sovrapprezzo alle voci a, b, e per lavori su superfici inferiori a 1000 m² (Percentuale 30 %)	108,54	351,00	242,46	1,00	108,54	351,00	242,46	223,383
U.05.020.190	Sommario								
68	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	150,75	1 170,00	1 019,25	1,49	224,62	1 743,30	1 518,68	676,111
U.05.020.190	Sommario m²/cm								
69	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er dare il lavoro finito sovrapprezzo alle voci a, b, e per lavori su superfici inferiori a 1000 m² (Percentuale 10 %)	22,46	174,30	151,84	1,00	22,46	174,30	151,84	676,046
U.05.020.190	Sommario								
70	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno tralutto, sezione 3,5x6 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm	2,00	2,00	---	627,23	1 254,46	1 254,46		
U.06.010.210	Sommario cad								
71	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità								
	A R I P O R T A R E						4 995,31	5 188,63	

fonte: <http://b>

fonte: <http://k>

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variane	IN PIU'	IN MENO	
RIPORTO						
RIEPILOGO						
Importo Totale euro		76.553,00	76.553,00	5.829,07	5.829,07	
Totale variazione euro						
Padula,						
13 LUG. 2011						
Il Tecnico arch. Michele Pappalardo PROVINCIA DI SALERNO SEZIONE A ARCHITETTO MICHELE SANSEVERO ALBON 2506 PESCARAGLIA E SALERNO						
A RIPORTARE						