

COMUNE DI BONITO (AV)

Largo Mario Gemma, 15
83032 Bonito (AV)

8/8

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA A SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO "L.V.CASSITTO"

CUP E71B13000020002

CIG 5946778C70

Programma Esecutivo

Progettista



ATI Concorrente

TECNO.ING. srl
TECNO.ING. srl
L'Amministratore

CO.STRA. srl
CO.STRA. S.R.L.
(L'Amministratore)

EDILIZIA M&M srl
EDILIZIA M. & M. s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Luigi Mainiero)

AGGIORNAMENTI					
	1	Marzo 2019	Richiesta Comune di Bonito prot. n.603 del 19.02.2019		
		DATA	OGGETTO	Disegnato	Controllato Approvato

Data	Scala	Formato	N. Elaborato	Rev.
Marzo 2019	-	A3	PE	01

Descrizione Attività	durata [set]	durata [gg]	settimana inizio	settimana fine	giorno inizio	giorno fine	Importo lavorazione
Installazione cantiere	2	14	1	2	0	14	€ 121,621.36
Rimozioni	6	42	2	7	7	49	€ 37,852.96
Demolizioni e scavi	9	63	4	12	21	84	€ 72,885.24
Trasporti e movimenti di materie	7	49	6	12	35	84	€ 64,570.10
Calcestruzzi armature e casseformi	15	105	8	22	49	154	€ 133,351.52
Elementi di rinforzo statico	22	154	8	29	49	203	€ 748,252.58
Masetti	8	56	13	20	84	140	€ 41,144.86
Murature, compagnature e tramezzature	15	105	15	29	98	203	€ 168,289.11
Intonaci e rasature	11	77	19	29	126	203	€ 158,086.55
Isolanti termici ed acustici	3	21	21	23	140	161	€ 54,230.19
Controsoffittature	2	14	27	28	182	196	€ 15,925.14
Tinteggiature sottofondi e verniciature	11	77	31	41	210	287	€ 62,654.56
Impianto idrico e sanitario	7	49	27	33	182	231	€ 49,777.53
Impianto di rete antincendio	3	21	27	29	182	203	€ 11,127.99
Impianto termico invernale	15	105	27	41	182	287	€ 110,930.51
Impianto di condizionamento estivo	5	35	33	37	224	259	€ 23,887.83
Impianto Centrale termica	6	42	33	38	224	266	€ 92,674.39
Impianto solare termico	1	7	33	33	224	231	€ 13,436.00
Armadi e quadri elettrici	5	35	33	37	224	259	€ 31,104.84
Condutture elettriche	8	56	27	34	182	238	€ 47,146.56
Illuminazione di sicurezza	2	14	35	36	238	252	€ 14,666.27
Impianto di chiamata a cartellino	2	14	35	36	238	252	€ 997.15
Impianto citofonico	1	7	35	35	238	245	€ 447.49
Impianto TV CC	2	14	35	36	238	252	€ 4,876.65
Cablaggio strutturato	6	42	27	32	182	224	€ 18,588.55
Impianto rilevazione incendi	3	21	35	37	238	259	€ 7,242.18
Apparecchi illuminanti	5	35	37	41	252	287	€ 21,163.83
Impianto di terra	2	14	27	28	182	196	€ 7,303.25
Impianto fotovoltaico	4	28	34	37	231	259	€ 32,795.76
Impianto di diffusione sonora	2	14	37	38	252	266	€ 5,284.29
Impianto antintrusione	2	14	37	38	252	266	€ 3,796.83
Sistema di telegestione	2	14	39	40	266	280	€ 28,595.10
Pavimenti e battiscopa	15	105	21	35	140	245	€ 144,851.12
Rvestimenti interni e zoccolature	7	49	27	33	182	231	€ 46,607.35
Infissi, cassonetti, avvolgibili	12	84	27	38	182	266	€ 202,218.03
Porte interne ed esterne	6	42	27	32	182	224	€ 81,296.50
Opere di falegnameria, mensole, lavori in ferrc	1	7	33	33	224	231	€ 18,838.03
Copertura in lamiera grecata	8	56	29	36	196	252	€ 77,039.84
Impianto WI-FI	1	7	39	39	266	273	€ 2,850.00
Pensilina esterna in acciaio corten	4	28	39	42	266	294	€ 31,136.61
Totale							€ 2,809,544.65

Durata lavori a base gara [gg]
330

Durata lavori offerta [gg]
297

Durata lavori offerta [settimane]
42.4



