



Decreto Dirigenziale n. 325 del 10/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI SAN PIETRO INFINE (CE) COME IDENTIFICATO DAL CUA N. 80008930614, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "IL RICORDO DELLA CIVILTA' CONTADINA NEL PARCO DELLA MEMORIA STORICA MONUMENTO NAZIONALE" - APPROVATA CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AUTO N. 074992 DEL 28/10/2013.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;

PREMESSO

Che con DICA prot. n. 0741992 del 28/10/2013 è stato concesso al Comune di San Pietro Infine un contributo di € 811.054,93;

Che a seguito di gara il contributo è stato rideterminato in € 776.632,98;

VISTO

la documentazione allegata all' istanza del 10/06/2015, prot. di questa U.O.D. n. 0399546 del 10/06/2015 consistente in:

- copia del progetto esecutivo di variante suppletiva in c.o. con assorbimento della quota per imprevisti come da elenco allegato;
- copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 16/05/2015 di approvazione del progetto di variante;
- nota della Soprintendenza B.B.A.A. imiss... di Caserta prot. n. 013425 del 9.10.2014 che nell'ambito dell'esercizio dell'alta sorveglianza ha prescritto delle varianti al progetto approvato;
- nota della Soprintendenza B.B.A.A. di Caserta prot. n. 14928 del 6.11.2014 concernente ulteriori prescrizioni;
- nota della Soprintendenza B.B.A.A. di Caserta prot. n. 1018 del 12.05.2015 concernente autorizzazione con prescrizioni agli interventi di variante;
- schema dell' atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi con allegato nuovo elenco prezzi;

VISTO

la relazione tecnica a firma del progettista Arch. Onorato Masia nella quale si evidenziano le motivazioni che hanno generato la necessità della variante come di seguito sintetizzate:

- **Ex asilo infantile:** realizzazione di piattabande, interventi di “cuci e scuci” nella muratura, incremento dell’impiantistica elettrica, luci di emergenza, faretti a sospensione, quadri elettrici differenziali;
- **Chiesa dismessa di S. Michele Arcangelo:** da un migliore rilievo dello stato dei luoghi, anche con rimozione della vegetazione presente, è stato accertato che il dislivello da superare con le passerelle lignee è di m. 7,00 e non m. 2,00 previsti in progetto, intervento che è stato eliminato anche con l’assenso della Soprintendenza ai BB.AA. (pag. 2 della relazione), che la struttura superiore del campanile risulta in pessime condizioni statiche e pertanto è stato previsto il rifacimento della calotta di copertura ed ulteriori lavori consequenziali come puntellatura della struttura, sarcitura di lesioni, nella muratura, risanamento di parti in calcestruzzo, consolidamento della volta a primo piano, risanamento della navata centrale;
- **Ex cappella di S. Sebastiano:** interventi di restauro più puntuali ed incisivi richiesti dalla Soprintendenza, sarcitura di lesioni nella muratura con interventi di “cuci e scuci”, rabboccatura e stilatura della muratura esterna in pietrame, reintegrazione di intonaci interni, isolamento del piano di campagna con scavo a mano per la predisposizione di un vespaio aerato.

Detta perizia di variante, senza aumento di spesa, prevede il recupero e l’ utilizzo delle seguenti somme soggette a ribasso del 5%:

- per opere strutturali (dei percorsi didattici (passerelle e coperture in legno): € 73.971,01
- per imprevisti:.....€ 34.421,94
- TOTALE.....€ 108.392,95

VISTO

l’integrazione documentale trasmessa in data 23/06/2015 ed assunta al prot. di questa UOD n. 0433900 del 23/06/2015 comprendente:

- computo metrico estimativo di variante con esclusione dei lavori offerti a titolo di “migliorie” in sede di gara d’ appalto;
- quadro di raffronto con esclusione dei lavori offerti a titolo di “migliorie” in sede di gara d’ appalto;
- computo metrico miglione di variante;
- quadro comparativo

VISTO

La relazione integrativa a firma del direttore dei lavori Arch. Onorato Masia inoltrata dallo stesso in data 07/07/2015 ed acquisita al prot. n. 0468495 di questa U.O.D. in pari data concernente chiarimenti sulle motivazioni che hanno comportato la variazione anche dei lavori offerti a titolo di “miglioria” in sede di gara d’ appalto;

CONSIDERATO

La nota n. 0169377 del 11/03/2015 di questa UOD concernente trasmissione della DICA n. 0049285 del 26/01/2015 a seguito rimodulazione finanziaria a seguito di gara della precedente DICA n. 0741992 del 28/10/2013 di approvazione, con il seguente quadro economico:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	672.138,89	67.213,88	672.138,89
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	34.421,94	3.442,19	34.421,94
Spese generali (max 12%)	70.072,15	15.415,87	70.072,15
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		86.071,94	
TOTALE	776.632,98	86.071,94	776.632,98

TENUTO CONTO

che in base alla variante presentata si ha:

- totale lavori come da nuovo computo metrico estimativo.....€ 740.982,21
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
€ (6.130,97+7.450,91+1.148,42+3.391,84) =.....€ 18.122,13
- Totale lavori senza oneri sicurezza..... € 722.860,08
- A detrarre ribasso d'asta del 5%..... € 36.143,004
- Totale lavori al netto del ribasso d'asta senza oneri sicurezza..... € 686.717,07
- **Totale lavori al netto del ribasso d'asta con oneri sic.€18.122,13: € 704.839,20**

VISTO

- il verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 16/05/2015 che approva il progetto di variante

CONSIDERATO

- che per tali variazioni è stato necessario utilizzare gli imprevisti per € 34.421,94;
- che pertanto ne deriva il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori al netto del ribasso d'asta del 5% (compresi i costi ed oneri per la sicurezza)	704.839,20	70.483,92	704.839,20
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	0,00	0,00	0,00
Spese generali (max 12%)	70.072,15	15.415,87	70.072,15

IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		85.899,79	
TOTALE	774.991,35	85.899,79	774.911,35

CONSIDERATO

- che le varianti in corso d' opera al progetto autorizzato rientrano fra quelle impreviste e imprevedibili nella fase progettuale del codice degli appalti;
- che in base alla predetta variante il contributo è stato rideterminato in € 774.911,35;

la relazione istruttoria del funzionario Ing. Manlio FORTUNATO che propone l' approvazione della variante per un contributo di € 774.911,35.

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori al netto del ribasso d'asta del 5% (compresi i costi ed oneri per la sicurezza)	704.839,20	70.483,92	704.839,20
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	0,00	0,00	0,00
Spese generali (max 12%)	70.072,15	15.415,87	70.072,15
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		85.899,79	
TOTALE	774.991,35	85.899,79	774.911,35

- di approvare la variante proposta dal Comune di San Pietro Infine come identificato dal CUAA n. 80008930614 per un contributo in conto capitale di € **774.991,35**;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
 - Responsabile dell' Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
 - Referente regionale della Misura 322 – **“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”**
 - BURC per la relativa pubblicazione;
 - RUFA.

Il Dirigente della U.O.D.
(**Giampaolo PARENTE**)