



Decreto Dirigenziale n. 393 del 10/08/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI PONTELATONE (CE) COME IDENTIFICATO DAL CUAA N. 01771020615, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE E PIAZZE DEL BORGO DI PONTELATONE CENTRO" APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AUTO N. 068610 DEL 31/01/2014.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;

PREMESSO

che il Comune di Pontelatone (CE) – CUAA 01771020615, in data 22/07/2015, ha inoltrato a questa U.O.D. **richiesta di autorizzazione per un progetto di variante in corso d'opera per “lavori di pavimentazione strade e piazze del borgo di Pontelatone centro” ai sensi del P.S.R. 2007-2014 – Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi, acquisita al prot. n. 0510894 del 22/07/2015, concernente l'oggetto;**

che con DICA prot. n. 068610 del 31/01/2014 è stato concesso al Comune di Pontelatone un contributo di € 888.440,60 a fronte di un costo totale dell'investimento di € 888.440,60;

che a seguito di gara il contributo è stato rideterminato in € 818.671,23 come da D.D. prot. n. 0103927 del 16/02/2015;

VISTA

la documentazione allegata all'istanza di richiesta di autorizzazione della variante in corso d'opera del Comune di Pontelatone del 22/07/2015, prot. di questa U.O.D. n. 0510894 del 22/07/2015, 26/06/2015, consistente in:

- determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Pontelatone n. 119 del 17/07/2015 di approvazione del progetto di variante;
- verbale di deliberazione di Giunta Comunale di Pontelatone n. 43 del 21/07/2015 di approvazione della proposta di deliberazione di G.C. per approvazione del progetto di variante di che trattasi;
- relazione generale di variante;
- particolari costruttivi di variante (solette e chiusini);
- computo metrico estimativo di variante;
- quadro economico di variante;
- quadro comparativo di variante;
- elenco prezzi unitari di variante;
- stima incidenza sicurezza di variante – oneri diretti;

- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO

la relazione tecnica a firma dell' Arch. Antonio Luongo nonché del RUP Ing. Raffaele Marra e dell' Impresa appaltatrice nella quale si evidenziano le motivazioni che hanno generato la necessità della variante come di seguito sintetizzate:

- a) durante l' esecuzione dei lavori è sorta la necessità di lavori aggiuntivi imprevisi ed imprevedibili finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- b) nelle operazioni di scavo di via Galpiati, via IV novembre, via C. Battisti, via Cammuso, Piazza Cavour, in corrispondenza dei pozzetti della fognatura esistente e di quelli della rete idrica è stata riscontrata la presenza sotto la sede stradale di solette in C.A. di cui se ne ignorava l' esistenza con conseguente necessità di demolizione ed abbassamento della quota delle stesse di cm. 15 al fine del rispetto della quota della pavimentazione di progetto;
- c) durante le operazioni di scavo sotto le predette strade è stata accertata anche la rottura dei pozzetti dell' impianto di pubblica illuminazione e dei chiusini di ghisa esistenti della fognatura e della rete idrica;
- d) revisione della quota di alcune tubazioni con conseguente rifacimento al fine di un perfetto raccordo con le altre della fognatura;

CONSIDERATO

il D.D. prot. n. 0103927 del 16/02/2015 concernente rimodulazione finanziaria della DICA prot. n. 68610 del 31/01/2014 a seguito di gara, con il seguente quadro economico:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	682.952,04	68.295,20	682.952,04
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	37.636,07	3.763,61	37.636,07
Spese generali (max 12%)	74.038,17	16.288,40	74.038,17
Oneri di smaltimento	24.044,95	5.289,89	24.044,95
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		93.637,10	
TOTALE	818.671,23	93.637,10	818.671,23

TENUTO CONTO CHE

in base alla variante presentata si ha:

- Importo lavori a base d' asta
(esclusi gli oneri per la sicurezza, diretti ed indiretti).....€ 784.538,87
Ribasso d' asta del 9,30%.....€ 72.962,12
- Importo dei lavori al netto del ribasso d' asta
(esclusi gli oneri per la sicurezza, diretti ed indiretti).....€ 711.576,75
- oneri per la sicurezza diretti ed indiretti):€ 2.629,77

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta..... € 714.206,52

CONSIDERATO

che il quadro economico di variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori al netto del ribasso d'asta del 9,30% (compresi i costi ed oneri per la sicurezza)	714.206,52	71.420,65	714.206,52
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	6.381,59	638,16	6.381,59
Spese generali (max 12%)	74.038,17	16.288,40	74.038,17
Oneri di smaltimento	24.044,95	5.289,89	24.044,95
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte			
TOTALE	818.671,23	93.637,10	818.671,23

CONSIDERATO

- che le varianti in corso d' opera al progetto autorizzato rientrano fra quelle previste dal codice degli appalti;
- che in base alla predetta variante il contributo è stato rideterminato in € **818.671,23**;

VISTO

la relazione istruttoria del funzionario Ing. Manlio FORTUNATO, prot. n. 0556515 del 07/08/2015, che propone l' approvazione della predetta variante per un contributo di € **818.671,23**.

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori al netto del ribasso d'asta del 9,30% (compresi i costi ed oneri per la sicurezza)	714.206,52	71.420,65	714.206,52
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	6.381,59	638,16	6.381,59
Spese generali (max 12%)	74.038,17	16.288,40	74.038,17
Oneri di smaltimento	24.044,95	5.289,89	24.044,95
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte			
TOTALE	818.671,23	93.637,10	818.671,23

- di approvare la variante proposta dal Comune di Giano Vetusto (CE) per un contributo in conto capitale di **€ 818.671,23** ;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Referente regionale della Misura 322 – ***“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”***
- BURC per la relativa pubblicazione;
- RUFA.

dott. Giampaolo PARENTE