

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Benevento – **Decreto Dirigenziale n. 64 del 8 luglio 2010 – Comune di Tocco Caudio (BN) - Lavori di somma urgenza per dissesto Strada Comunale Vignali – Approvazione perizia di variante in corso d'opera – Impresa: Tecnoimpresa s.a.s. di lavecchia Cosimo & C. avente sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via San Nicola Vecchio – cod. fisc. e p. I.V.A. 01129820625**

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Benevento

**PREMESSO :**

- che il Comune di Tocco Caudio, con la nota n. 88 del 11/01/2010, ha segnalato il verificarsi di notevoli danni alla strada comunale Vignali in conseguenza delle ultime abbondanti piogge abbattutesi sul territorio comunale;
- che un funzionario di questo Settore, unitamente a personale tecnico del Comune di Tocco Caudio, in data 15/01/2010 ha effettuato sopralluogo volto a verificare l'entità dei danni segnalati ed ha accertato che, a causa delle continue piogge, un tratto di circa 25,00 ml della strada comunale Vignali aveva subito un crollo della scarpata di valle che, oltre a coinvolgere le strutture di sostegno delle reti aeree telefoniche ed elettriche, aveva svuotato di tutto il materiale di substrato circa metà della carreggiata stradale;
- che questo Settore con la nota n° 123230 del 11/02/2010, indirizzata al Settore Comitato Tecnico Regionale ed al Coordinatore A.G.C. LL.PP. della Regione Campania, ha comunicato gli esiti del sopralluogo effettuato il 11/01/2010 richiedendo, per tale fattispecie, il preliminare assenso per la copertura economica adeguata alle opere provvisorie a farsi;
- che il Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale, con nota n° 124577 del 11/02/2010, ha autorizzato l'intervento per l'importo complessivo lordo di € 45.000,00;
- che a seguito di una nuova ricognizione dello stato dei luoghi, effettuata in data 15/02/2010 da un funzionario di questo Settore congiuntamente ad un funzionario del Comune di Tocco Caudio, si è confermata la necessità di un intervento immediato e redatto il verbale di somma urgenza (D.P.R. 21.12.1999 n. 554 art. 147) contenente la previsione dell'intervento di ripristino provvisorio, per una spesa di € 45.000,00 comprensiva di I.V.A. e spese tecniche;
- che con disposizione di Settore n° 146873 del 18/02/2010 è stato nominato R.U.P. l'arch. Domenico Itri;
- che i lavori, con verbale in data 03/03/2010, assunto al prot. n° 194006 del 04/03/2010, sono stati aggiudicati all'impresa Tecnoimpresa s.a.s. di lavecchia Cosimo & C. avente sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via San Nicola Vecchio, p. I.V.A. 01129820625, con il ribasso del 36,10 % offerto sui prezzi della perizia di somma urgenza; successivamente, col verbale del 04/03/2010, è stata disposta la consegna dei lavori sotto le riserve di legge in pendenza di contratto;

**CONSIDERATO :**

- che durante l'esecuzione dei lavori, il piano di posa idoneo delle previste gabbionate è stato rinvenuto a maggiore profondità rispetto a quanto stimato in fase progettuale, rendendo così necessario un aumento delle stesse gabbionate ed è stato necessario, altresì, prevedere un prolungamento dell'esito del tombino esistente mediante posa in opera di idonea tubazione;
- che le variazioni sopra descritte sono riconducibili a quanto previsto dall'art. 132, comma 1, lett. C) del D. Lgs. n° 163/2006;
- che in data 07/07/2010 è stata redatta, dal Direttore dei Lavori, una perizia di variante in corso d'opera per un importo invariato complessivo di € 45.000,00 composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica illustrativa;
  - Planimetrie, grafici esecutivi;
  - Computo metrico estimativo;
  - Stima incidenza sicurezza;
  - Quadro comparativo;
  - Verbale concordamento nuovi prezzi;
  - Schema Atto di Sottomissione;
- che l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, non comporta slittamento del termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 9 del Foglio di Patti e Condizioni.

**PRESO ATTO:**

- della Relazione Istruttoria del R.U.P., in data 07/07/2010, assunta al prot. n° 585062 del 08/07/2010, con la quale si propone l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera di che trattasi;
- della nota prot. n° 585073 del 08/07/2010 con la quale il R.U.P., nel trasmettere la bozza del presente atto dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;
- del conseguente quadro economico finale, contenuto nella somma assentita per l'esecuzione dell'opera, così articolato:

**a) LAVORI:**

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Importo complessivo lordo lavori a misura                | € 45.255,54 |
| A detrarre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     | € 391,72    |
| Importo lavori a misura da assoggettare a ribasso d'asta | €           |
| 44.863,82                                                |             |
| A detrarre ribasso d'asta del 36,10%                     | € 16.195,84 |
| Importo netto parziale dei lavori                        | € 28.667,98 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                | € 391,72    |
| Importo netto complessivo dei lavori                     | € 29.059,70 |

**b) SOMME A DISPOSIZIONE:**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Iva sui lavori (20% su € 29.059,70)                             | €           |
| 5.811,94                                                        |             |
| Competenze tecniche (2,0 % sui lavori al lordo - € 45.255,54 -) | € 905,11    |
| Imprevisti                                                      | € 9.223,25  |
| Totale a disposizione                                           | € 15.940,30 |

**Totale Generale € 45.000,00**

(euro quarantacinquemila/00)

**RITENUTO :**

- di dover approvare la ripetuta perizia di variante in corso d'opera;

**VISTO :**

- la Legge n°241/90;
- il Decreto Legislativo n°29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 554/99;
- la Delibera di G.R. n°3466 del 3.06.2000;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo n°165/01;
- il Decreto Min. LL.PP. n°145 del 19.04.2000;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- la L.R. n°7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n°3 del 27 febbraio 2007;
- la L.R. n°2 del 21/01/2010;
- la L.R. n°3 del 21/01/2010;
- la delibera di G.R. n. 92 del 9/02/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Domenico Itri e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

**DECRETA**

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta in data 07/07/2010, composta dagli elaborati sopra enumerati, relativa ai lavori di somma urgenza per dissesto strada comunale Vignali del Comune di Tocco Caudio, in appalto all'impresa Tecnoimpresa s.a.s. di Iavecchia Cosimo & C. avente sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla Via San Nicola Vecchio.

In conseguenza il quadro economico dell'intervento è così modificato:

a) LAVORI:

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Importo complessivo lordo lavori a misura                | € 45.255,54 |
| A detrarre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     | € 391,72    |
| Importo lavori a misura da assoggettare a ribasso d'asta | €           |
| 44.863,82                                                |             |
| A detrarre ribasso d'asta del 36,10%                     | € 16.195,84 |
| Importo netto parziale dei lavori                        | € 28.667,98 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                | € 391,72    |
| Importo netto complessivo dei lavori                     | € 29.059,70 |

b) SOMME A DISPOSIZIONE:

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Iva sui lavori (20% su € 29.059,70)                             | €           |
| 5.811,94                                                        |             |
| Competenze tecniche (2,0 % sui lavori al lordo - € 45.255,54 -) | € 905,11    |
| Imprevisti                                                      | € 9.223,25  |
| Totale a disposizione                                           | € 15.940,30 |

**Totale Generale € 45.000,00**

(euro quarantacinquemila/00)

Il presente provvedimento, di cui è parte integrante la Relazione Tecnica Illustrativa allegata alla predetta perizia di variante in corso d'opera, perfezionato come per legge nonché nel rispetto delle procedure dettate dalla Regione Campania, sarà inoltrato:

a) in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
- al B.U.R.C. ;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di bilancio;

b) in via telematica, per competenza, conoscenza e norma:

- al Settore Comitato Tecnico Regionale.

Dott. Vincenzo SIBILIO



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE**  
**BENEVENTO**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

**DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

Comune di TOCCO CAUDIO (BN). Lavori di somma urgenza per dissesto strada comunale Vignali.

Impresa : Tecnoimpresa s.a.s. di Iavecchia Cosimo & C. - Via San Nicola Vecchio – Campoli del Monte Taburno (BN)

Contratto: in corso di stipula.

Per i lavori sopra indicati, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/99 "Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici", in data 15/02/2010 è stato redatto il prescritto verbale di Somma Urgenza per un impegno di spesa presunto di euro 45.000,00.

Con verbale in data 04/03/2010, i lavori sono stati affidati all'impresa Tecnoimpresa s.a.s. di Iavecchia Cosimo & C. con il ribasso del 36,10 % sui prezzi di perizia di somma urgenza.

La perizia dei lavori suddetti è stata approvata dal Dirigente dell'A.G.C.-LL.PP.-OO.PP. Settore Comitato Tecnico Regionale, col D.D n° 341 del 23/03/2010 e prevede il seguente quadro economico:

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Importo complessivo lordo lavori a misura            | € 36.729,80     |
| A detrarre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € <u>337,60</u> |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Importo lavori a misura da assoggettare a ribasso d'asta | € 36.392,20 |
|----------------------------------------------------------|-------------|

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Iva sui lavori (20% su € 36.729,80)                           | € 7.345,96      |
| Competenze tecniche (2,0 % sui lavori al lordo - € 36.729,80) | € 734,60        |
| Imprevisti                                                    | € <u>189,64</u> |
| Totale a disposizione                                         | € 8.270,20      |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b><u>Totale Generale</u></b> | <b>€ <u>45.000,00</u></b> |
|-------------------------------|---------------------------|

(euro quarantacinquemila/00)

Durante l'esecuzione dei lavori in parola, il piano di posa idoneo delle previste gabbionate è stato rinvenuto a maggiore profondità rispetto a quanto stimato in fase progettuale; tale circostanza, peraltro, è già desumibile dalla relazione geologico-tecnica dove la descrizione della specifica natura dei terreni condiziona il corretto posizionamento delle opere di sostegno all'attestazione su un substrato solido da verificarsi in sede esecutiva. Si è così reso necessario un aumento delle stesse gabbionate. Oltre a ciò è stato necessario prolungare l'esito del tombino esistente, in precedenza del tutto occultato dal materiale franato, mediante posa in opera di idonea tubazione. In definitiva, quindi, oltre all'aumento delle gabbionate, risultano necessari maggiori movimenti di terra (scavo e trasporto a discarica) e la posa di ml 6 di idonea tubazione di scarico. Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati della presente perizia ed in particolare al computo metrico ed al quadro di raffronto.

Le variazioni sopra descritte sono riconducibili a quanto previsto dall'art. 132, comma 1, lett. C) del D. Lgs. n° 163/2006.

Il conseguente quadro economico finale, contenuto nella somma assentita per l'esecuzione dell'opera, risulta così articolato:

*a) Lavori*

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Importo complessivo lordo lavori a misura                | € 45.255,54 |
| A detrarre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     | € 391,72    |
| Importo lavori a misura da assoggettare a ribasso d'asta | € 44.863,82 |
| A detrarre ribasso d'asta del 36,10%                     | € 16.195,84 |
| Importo netto parziale dei lavori                        | € 28.667,98 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                | € 391,72    |
| Importo netto complessivo dei lavori                     | € 29.059,70 |

*b) Somme a Disposizione*

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Iva sui lavori (20% su € 29.059,70)                             | € 5.811,94  |
| Competenze tecniche (2,0 % sui lavori al lordo - € 45.255,54 -) | € 905,11    |
| Imprevisti                                                      | € 9.223,25  |
| Totale a disposizione                                           | € 15.940,30 |

**Totale Generale € 45.000,00**

(euro quarantacinquemila/00)

Benevento, 07-07-2010

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Angelo Pedicini