



REGIONE CAMPANIA

Relazione esplicativa della rimodulazione del Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania

Indice

1.	Premessa	2
2.	Dettaglio interventi oggetto di rimodulazione.....	6
2.1.	Tabella 2 -Terapie Intensive e semi-intensive	6
2.1.1.	Tabella 2 - Dettagli interventi rimodulati.....	12
2.2.	Tabella 3 – Pronto soccorso	62
2.2.1.	Tabella 3 - Dettagli interventi rimodulati.....	65
2.3.	Tabella 4 – Mezzi di soccorso.....	87
2.3.1.	Tabella 4 - Dettagli interventi rimodulati.....	90
3.	Impatti della rimodulazione del piano di riorganizzazione	108
3.1.	Risultati funzionali ed economici	108
3.2.	Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari.....	119

1. Premessa

A seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, la Regione Campania ha provveduto, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto Decreto, a presentare il proprio piano di riorganizzazione/potenziamento, di cui alla DGRC n. 378/2020, approvato dal Ministero della Salute in data 24 luglio 2020.

Tale piano di riorganizzazione ha previsto, per la Regione Campania, **il finanziamento di 553 posti letto di terapia intensiva e 421 di semi-intensiva**, per una **spesa totale prevista di ca. 178,6 €/mln**, necessari alla realizzazione di interventi connessi all'attivazione di posti letto di Terapia Intensiva e Semi-Intensiva, Pronto Soccorso e Ambulanze, dei quali:

- **ca. 163,8 €/mln** finanziati dal DL n. 34/2020 (come riportato nell'ambito allegato D);
- **ca. 14,8 €/mln** finanziati da risorse proprie regionali.

Successivamente, in data **1° febbraio 2021**, il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 ha pubblicato il **"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese"**.

Nell'ambito di tale disciplinare, tra l'altro, è stata prevista la possibilità di rimodulare gli interventi per renderli più aderenti alle effettive esigenze e/o alle disponibilità finanziarie, fermo restando l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal cd. "Decreto rilancio".

Alla luce di tali considerazioni i soggetti attuatori hanno provveduto ad inviare al Gruppo di Supporto del Commissario Delegato le richieste di rimodulazione degli interventi che si sono resi necessari principalmente per le seguenti motivazioni:

- **rimodulazione degli importi** indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021;
- **sopraggiunte valutazioni di carattere sia tecnico che sanitario** che in alcuni casi hanno richiesto una rivisitazione della distribuzione dei posti letto al fine di garantire una dotazione strutturale di posti letto più aderente all'evoluzione del quadro pandemico;
- **aggiornamento degli importi dei quadri economici** resi necessari a seguito del completamento degli studi di fattibilità degli interventi;
- **aumento delle superfici oggetto di intervento** con conseguente aggiornamento dei relativi quadri economici.

Nell'ambito delle attività di rimodulazione si è inoltre tenuto conto di **una quota di ca. 1,4 €/mln** (corrispondenti a ca. 140 ventilatori polmonari caratterizzati da un prezzo unitario di ca. 10 €/000) relativa ai ventilatori polmonari ceduti dalla struttura commissariale successivamente all'approvazione dei piani di riorganizzazione.

Alla luce di tali considerazioni, la nuova proposta di rimodulazione prevede investimenti per ca. 205,2 €/mln, di cui **ca. 163,8 €/mln finanziati dal DL n. 34/2020** (come riportato nell'allegato D), **ca. 34,8 €/mln finanziati da risorse proprie regionali**, **ca. 6,6 €/mln finanziati da donazioni private** e **ca. 1,4 €/mln di ventilatori polmonari ceduti e finanziati dalla struttura commissariale (non rientranti dunque nella quota a carico dello Stato)**; a fronte dei ca. 178,6 €/mln previsti dalla DGRC n. 378/2020.

Tale proposta di rimodulazione non determina alcuna variazione al numero totale di posti letto da realizzare e da finanziare, come riportato nella tabella di seguito.

Potenziamento posti letto terapia intensiva a semi-intensiva - Tabella 2										
MACRO AREA	CODICE AZIENDA	AZIENDA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	PL Terapia Intensiva DGRC 378/2020 (Tabella 2)	PL Terapia Semi-intensiva DGRC 378/2020 (Tabella 2)	PL Terapia Intensiva proposta rimodulazione (Tabella 2)	PL Terapia Semi-intensiva proposta rimodulazione (Tabella 2)	Variazione PL Terapia Intensiva	Variazione PL Terapia Semi-intensiva
AV-BN	201	ASL AVELLINO	15015001	OSPEDALE S.ANGELO DEI LOMBARDI	A	B	C	D	C-A	D-B
	201	ASL AVELLINO	15014000	OSPEDALE ARIANO IRPINO	6	0	4	2	-2	2
	905	AO MOSCATI	15090501	AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI	7	10	7	10	0	0
	905	AO MOSCATI	15090502	OSPEDALE LANDOLFI SOLOFRA	22	67	22	67	0	0
	906	AO SAN PIO	15090601	P.O. G.RUMMO	4	0	4	0	0	0
	906	AO SAN PIO	15090602	P.O. S.ALFRONSO MARIA DE' LIGUORI	10	18	10	18	0	0
	906	AO SAN PIO	15090602	P.O. S.ALFRONSO MARIA DE' LIGUORI	0	0	0	0	0	0
Totale					49	95	47	97	-2	2
CE	203	ASL CASERTA	15000400	OSPEDALE SAN GIUSEPPE E MELORIO	4	2	4	2	0	0
	203	ASL CASERTA	15043700	P.O. MADDALONI	9	20	8	20	-1	0
	203	ASL CASERTA	15043800	P.O. MARCIANISE	7	4	7	4	0	0
	203	ASL CASERTA	15044000	P.O. PIEDIMONTE MATESE	3	9	3	9	0	0
	203	ASL CASERTA	15001300	P.O. S.G.MOSCATI AVERSA	6	10	6	10	0	0
	203	ASL CASERTA	15001000	P.O. SAN ROCCO	7	8	7	8	0	0
	907	AO SAN SEBASTIANO	15090700	A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO	36	18	36	18	0	0
Totale					72	71	71	71	-1	0
NA1	204	ASL NAPOLI 1	15044602	OSPEDALE CAPILUPI DI CAPRI	0	0	0	0	0	0
	204	ASL NAPOLI 1	15044501	OSPEDALE DEI PELLEGRINI	0	0	0	0	0	0
	204	ASL NAPOLI 1	15044200	OSPEDALE DEL MARE	72	0	72	0	0	0
	204	ASL NAPOLI 1	15044502	OSPEDALE INCURABILI	0	0	0	0	0	0
	204	ASL NAPOLI 1	15044601	OSPEDALE LORETO MARE	10	20	10	20	0	0
	204	ASL NAPOLI 1	15044401	OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO	0	0	0	0	0	0
	204	ASL NAPOLI 1	15044300	OSPEDALE SAN PAOLO	0	0	0	0	0	0
	901	AO CARDARELLI	15090100	AZIENDA OSPEDALIERA 'A. CARDARELLI'	70	13	70	26	0	13
	902	AO SANTOBONO	15090202	A.O. PAUSILIPON	2	0	2	0	0	0
	902	AO SANTOBONO	15090201	A.O. SANTOBONO	0	14	0	12	0	-2
	903	AO DEI COLLI	15090302	COTUGNO	16	16	16	16	0	0
	903	AO DEI COLLI	15090303	CTO	8	12	8	12	0	0
	903	AO DEI COLLI	15090301	MONALDI	24	10	24	10	0	0
	908	A.O.U. VANVITELLI	15090800	A.O.U. VANVITELLI	16	6	16	6	0	0
	909	A.O.U. FEDERICO II	15090900	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	25	41	20	28	-5	-13
	910	IRCCS PASCALE	15091001	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI	2	4	2	4	0	0
	910	IRCCS PASCALE	15091002	OSPEDALE ASCALESI	4	0	4	0	0	0
Totale					249	136	244	134	-5	-2
NA2	205	ASL NAPOLI 2	15005700	OSPEDALE CIVILE S. GIOVANNI DI DIO	0	5	0	5	0	0
	205	ASL NAPOLI 2	15007000	OSPEDALE RIZZOLI	0	0	0	0	0	0
	205	ASL NAPOLI 2	15019100	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	8	0	8	0	0	0
	205	ASL NAPOLI 2	15005800	OSPEDALE SAN GIULIANO	0	0	0	0	0	0
Totale					8	5	8	5	0	0
NA3	206	ASL NAPOLI 3	15041702	OSPEDALE DE LUCA E ROSSANO	0	0	0	0	0	0
	206	ASL NAPOLI 3	15041502	OSPEDALE DI BOSCOREALE - BOSCORECASE	13	20	13	20	0	0
	206	ASL NAPOLI 3	15041501	OSPEDALE MARESCA	0	6	0	6	0	0
	206	ASL NAPOLI 3	15043601	OSPEDALE RIUNITI AREA NOLANA - PLESSO NOLA	16	12	12	12	-4	0
	206	ASL NAPOLI 3	15041701	OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA	3	0	7	0	4	0
	206	ASL NAPOLI 3	15041601	OSPEDALE SAN LEONARDO	4	12	4	12	0	0
Totale					36	50	36	50	0	0
SA	207	ASL SALERNO	15038700	OSPEDALE DI ROCCADASPIDE	0	2	0	0	0	-2
	207	ASL SALERNO	15016500	OSPEDALE S.LUCA VALLO LUCANIA	10	8	11	0	1	-8
	207	ASL SALERNO	15016200	P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI	7	4	8	0	1	-4
	207	ASL SALERNO	15016300	P.O. MARTIRI DI VILLA MALTA SARNO	6	2	6	0	0	-2
	207	ASL SALERNO	15016400	P.O. MAURO SCARLATO SCAFATI	8	4	8	22	0	18
	207	ASL SALERNO	15015800	P.O. S. FRANCESCO DASSISI OLIVETO CITRA	4	2	4	0	0	-2
	207	ASL SALERNO	15016600	P.O. S.M.SPERANZA BATTIPAGLIA	8	2	8	0	0	-2
	207	ASL SALERNO	15015402	P.O. TORTORA	0	0	0	0	0	0
	207	ASL SALERNO	15015401	P.O. UMBERTO I NOCERA INFERIORE	14	2	12	0	-2	-2
	207	ASL SALERNO	15016000	P.O. DI POLLA-S. ARSENIO	8	4	8	0	0	-4
	207	ASL SALERNO	15044100	P.O. AGROPOLI	6	4	18	14	12	10
	207	ASL SALERNO	15016100	P.O. IMMACOLATA SAPRI	4	0	4	0	0	0
	904	AOU RUGGI D'ARAGONA	15090401	A.O.OO.RR.S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	48	24	44	22	-4	-2
	904	AOU RUGGI D'ARAGONA	15090402	A.O.U.U. AMICO G. FUCITO	4	0	4	0	0	0
	904	AOU RUGGI D'ARAGONA	15090403	P.O. DA PROCIDA	8	6	8	6	0	0
	904	AOU RUGGI D'ARAGONA	15090404	A.O.U.U. S. M. DELL'OLMO	4	0	4	0	0	0
Totale					139	64	147	64	8	0
Totale pubblico					553	421	553	421	0	0
Totale privato accreditato					0	0	0	0	0	0
Totale Regione Campania					553	421	553	421	0	0

Tabella 1: Dettaglio Tab. 2 della proposta di rimodulazione e confronto con DGRC n.378/2020

Dettaglio per Azienda proposta di rimodulazione						
Aziende	Importo DGRC 378 /2020 (Tab. 2, 3 e 4)	Importo sostenuto DGRC 378/2020 al 19/05/2020 (Tab. 2 e 3)	Importo rimodulato (Tab. 2, 3 e 4)	Importo sostenuto nuova proposta al 19/05/2020 (Tab. 2 e 3)	Importo rimodulato vs Importo DGRC 378/2020	Importo sostenuto rimodulato vs Importo sostenuto DGRC 378/2020
€/000	A	B	C	D	E=C-A	D-B
ASL Avellino	4.153	2.745	3.080	80	(1.073)	(2.665)
ASL Benevento	115	-	115	-	-	-
ASL Caserta	15.391	3.959	19.852	322	4.461	(3.637)
ASL Napoli 1	7.865	5.840	6.774	814	(1.091)	(5.026)
ASL Napoli 2	4.547	1.112	8.406	-	3.859	(1.112)
ASL Napoli 3	14.429	3.970	17.659	-	3.230	(3.970)
ASL Salerno	8.772	2.960	7.713	473	(1.059)	(2.487)
AO Cardarelli	16.985	2.374	24.735	-	7.750	(2.374)
AO Santobono	2.648	18	2.376	-	(271)	(18)
AO Dei Colli	15.818	11.633	20.231	815	4.413	(10.818)
AOU Ruggi	24.133	5.980	24.378	187	245	(5.793)
AO Moscati	10.236	5.470	11.953	820	1.716	(4.651)
AO San Pio	10.228	1.042	11.098	-	871	(1.042)
AO San Sebastiano	7.511	4.244	5.449	315	(2.061)	(3.928)
AOU Varvitelli	12.214	1.628	15.895	-	3.681	(1.628)
AOU Federico II	19.580	4.909	19.581	219	1	(4.690)
IRCCS Pascale	3.970	-	4.520	-	549	-
Totale	178.596	57.884	203.816	4.045	25.220	(53.839)
Stima ventilatori consegnati a seguito approvazione Piano	-	-	1.400	-	1.400	-
Totale	178.596	-	205.216	-	26.620	(53.839)
di cui						
Finanziato con DL34	163.814	-	163.814	-	-	-
Da finanziare con risorse regionali	14.782	-	34.812	-	20.030	-
Donazioni (Intesa San Paolo - Ao Dei Colli)	-	-	6.590	-	6.590	-

Tabella 2: Confronto importi economici

Si riporta, di seguito, il dettaglio dell'importo richiesto dalla Regione nell'ambito della proposta di rimodulazione con il dettaglio degli importi a carico della Regione e delle donazioni.

Importo a disposizione della Regione Campania previsto da Tabella 5 Circolare del Ministero della salute n. 11254 del 29 maggio 2020 [€/000]					
Regione	Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€/000)	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€/000)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€/000)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€/000)	Totale (€/000)
Campania	a	b	c	d	e=a+b+c+d
	86.447	57.801	18.056	1.509	163.814
	Proposta rimodulazione - Importo richiesto dalla Regione [€/000]				
	Importo richiesto per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€/000)	Importo richiesto per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€/000)	Importo richiesto per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€/000)	Importo richiesto per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€/000)	Totale (€/000)
	a	b	c	d	e=a+b+c+d
		163.605*	33.912	7.699	205.216

* comprende ca. 1.400 €/000 relativi ai ventilatori polmonari ceduti dalla struttura commissariale successivamente all'approvazione dei piani di riorganizzazione

Importo a carico della Regione per dare attuazione al programma - Proposta rimodulazione (€/000)	34.812
Importo donazione Intesa San Paolo - AO Dei Colli (€/000)	6.590

Tabella 3: Dettaglio importi economici a carico della Regione, dello Stato e oggetto di donazione

Di seguito si riporta, per ogni intervento del **piano di riorganizzazione**, la descrizione e la sintesi delle motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione.

2. Dettaglio interventi oggetto di rimodulazione

2.1. Tabella 2 -Terapie Intensive e semi-intensive

La nuova proposta di rimodulazione della Tabella 2 prevede un totale di n. **84 interventi** a fronte dei n. **94 previsti** dalla DGRC n. 378/2020, nello specifico:

- **n. 6 interventi** non sono stati oggetto di rimodulazione;
- **n. 76 interventi** sono stati oggetto di rimodulazione del quadro economico e/o degli importi sostenuti al 19 maggio 2020;
- **n. 2 interventi** sono stati aggiunti;
- **n. 12 interventi** sono stati eliminati.

Di seguito si riporta un quadro sinottico delle modifiche richieste.

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Tipologia
1	ASL Napoli 1	Ospedale del mare	Costruzione campi modulari comprese Opere edili ed impiantistiche prodeutiche alle strutture modulari e attrezzature a completamento dotazione	4.423.986 €	4.423.986 €	2.746.236 €	- €	1.677.749 €	- 4.423.986 €	Rimodulato
2	AOU Ruggi	AOU Ruggi	CAMPO MODULARE Opere edili e impiantistiche propedeutiche e di completamento	2.964.061 €	2.827.478 €	500.932 €	- €	2.463.129 €	- 2.827.478 €	Rimodulato
3	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	Costruzione campi modulari e lavori propedeutici all'installazione del campo modulare di T.I. 24 P.L.	2.938.268 €	2.969.394 €	584.108 €	- €	2.354.161 €	- 2.969.394 €	Rimodulato
4	ASL Napoli 1	Loreto mare	Adeguamento impianti e percorsi ad esigenze COVID-19	1.361.087 €	1.361.087 €	1.362.410 €	814.369 €	1.323 €	- 546.718 €	Rimodulato
5	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 12 PL DI TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA (10 + 2 ISOLATI), MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO	2.427.800 €	- €	- €	- €	2.427.800 €	- €	Eliminato
6	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 4 PL DI TERAPIA INTENSIVA COVID - PAD M	2.059.555 €	1.474.055 €	- €	- €	2.059.555 €	- 1.474.055 €	Eliminato
7	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 8 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA PNEUMOLOGICA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD PALERMO	884.500 €	- €	1.558.000 €	- €	673.500 €	- €	Rimodulato
8	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 5 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD D	793.000 €	- €	793.000 €	- €	- €	- €	Non Rimodulato
9	AO Cardarelli	AO Cardarelli	RISTRUTTURAZIONE REPARTO TIGU - PAD DEA	1.665.300 €	- €	1.665.300 €	- €	- €	- €	Non Rimodulato
10	AO Cardarelli	AO Cardarelli	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO DI RIANIMAZIONE PAD DEA	793.000 €	- €	793.000 €	- €	- €	- €	Non Rimodulato
11	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 6 POSTI LETTO IN TIPO - PAD A/H	878.400 €	520.000 €	- €	- €	878.400 €	- 520.000 €	Eliminato
12	AO Cardarelli	AO Cardarelli	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO TIPO PAD A	218.075 €	- €	218.075 €	- €	- €	- €	Non Rimodulato

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Tipologia
13	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 4 POSTI LETTO ISOLATI IN UTIF - PAD D	628.300 €	- €	628.300 €	- €	- €	- €	Non Rimodulato
14	AO Cardarelli	AO Cardarelli	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RICAMBIO D'ARIA E LEGGERA RISTRUTTURAZIONE EDILE - PAD D	817.400 €	- €	427.000 €	- €	390.400 €	- €	Rimodulato
15	ASL Napoli 3	PO "Sant'Anna e SS. Madonna della neve"	Realizzazione "chiavi in mano" del nuovo reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano secondo	3.969.702 €	3.969.702 €	3.550.000 €	- €	419.702 €	3.969.702 €	Rimodulato
16	ASL Napoli 3	PO "Santa Maria della Misericordia"	Ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano primo del P.O. di Sorrento per complessivi n.7 p.l.	391.314 €	- €	1.546.217 €	- €	1.154.903 €	- €	Rimodulato
17	ASL Napoli 3	PO "San Leonardo"	Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.l. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 12 p.l. al piano terra del P.O. San Leonardo	819.896 €	- €	1.546.800 €	- €	726.904 €	- €	Rimodulato
18	ASL Napoli 3	PO "Santa Maria della Pietà"	Riallocazione al piano terzo del reparto di rianimazione e terapia intensiva del P.O. di Nola per l'ampliamento di 4 p.l., per complessivi n.12 p.l.	2.374.504 €	- €	3.117.752 €	- €	743.248 €	- €	Rimodulato
19	ASL Napoli 3	PO "Sant'Anna e SS. Madonna della neve"	Completamento dei locali a rustico al piano quarto del P.O. di Boscotrecase per la realizzazione di n.20 posti letto di terapia semi-intensiva	2.495.625 €	- €	2.355.811 €	- €	139.814 €	- €	Rimodulato
20	ASL Napoli 3	PO "San Leonardo"	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. San Leonardo per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	1.118.040 €	- €	1.025.533 €	- €	92.507 €	- €	Rimodulato
21	ASL Napoli 3	PO "Santa Maria della Pietà"	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. di Nola per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	1.197.900 €	- €	1.456.234 €	- €	258.334 €	- €	Rimodulato
22	ASL Napoli 3	PO "Agostino Maresca"	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. Maresca per la realizzazione di n.6 posti letto di terapia semi-intensiva	798.600 €	- €	1.195.640 €	- €	397.040 €	- €	Rimodulato
23	ASL Caserta	PO "San Rocco"	ristrutturazione	1.876.162 €	26.162 €	2.700.496 €	- €	824.334 €	26.162 €	Rimodulato
24	ASL Caserta	PO Marcanise	ristrutturazione	1.673.162 €	26.162 €	2.785.642 €	- €	1.112.481 €	26.162 €	Rimodulato
25	ASL Caserta	PO San Giuseppe e Melorio	ristrutturazione	886.994 €	26.162 €	1.585.670 €	- €	698.676 €	26.162 €	Rimodulato
26	ASL Caserta	PO Piedimonte Matese	ristrutturazione	1.307.162 €	26.162 €	3.229.508 €	- €	1.922.347 €	26.162 €	Rimodulato
27	ASL Caserta	PO Maddaloni	ristrutturazione	675.400 €		1.753.739 €	- €	1.078.339 €	- €	Rimodulato
28	ASL Caserta	PO S.G. Moscati Aversa	ristrutturazione	2.649.162 €	26.162 €	3.396.963 €	- €	747.802 €	26.162 €	Rimodulato
29	ASL Caserta	PO Maddaloni	ristrutturazione	3.828.437 €	3.828.437 €	2.436.571 €	322.231 €	1.391.866 €	3.506.206 €	Rimodulato
30	AOU L. Vanvitelli	AOU UNICAM	III PAD Policlinico Piazza Miraglia- Ristrutturazione dilizia completa, adeguamento TI esistente e variazione di destinazione d'uso	1.220.000 €		1.763.852 €	- €	543.852 €	- €	Rimodulato

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Tipologia
31	AOU L. Vanvitelli	AOU UNICAM	Edificio 17 Polo Cappella Cangiani- Ristrutturazione edilizia completa realizzazione di nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	1.628.487 €	1.628.487 €	1.628.487 €	- €	- €	1.628.487 €	Rimodulato
32	AOU L. Vanvitelli	AOU UNICAM	Edificio ex Patologia Piazzetta S. andrea delle Dame - Terapia Intensiva e subintensiva posta al quarto piano (in adiacenza al blocco operatorio) di un edificio soggetto a Ristrutturazione completa con la realizzazione di interventi globali di adeguamento sismico, nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	9.150.000 €		12.201.342 €	- €	3.051.342 €	- €	Rimodulato
33	AO Dei Colli	Cotugno	Realizzazione nuovi reparto	1.386.417 €	406.417 €	3.136.274 €	594.675 €	1.749.857 €	188.258 €	Rimodulato
34	AO Dei Colli	Cotugno	Realizzazione nuovi reparto	4.860.715 €	1.605.715 €	4.594.314 €	152.235 €	266.402 €	- 1.453.481 €	Rimodulato
35	AO Dei Colli	CTO	Realizzazione nuovi reparto	1.815.300 €	1.815.300 €	3.454.381 €	- €	1.639.081 €	- 1.815.300 €	Rimodulato
36	AO Dei Colli	Monaldi	Realizzazione nuovi reparto	1.384.700 €	1.384.700 €	1.384.700 €	- €	- €	- 1.384.700 €	Rimodulato
37	AO Dei Colli	Monaldi	Realizzazione nuovi reparto	2.448.264 €	2.448.264 €	2.448.264 €	- €	- €	- 2.448.264 €	Rimodulato
38	AO Dei Colli	Monaldi	Ristrutturazione	964.132 €	964.132 €	964.132 €	67.629 €	- €	- 896.503 €	Rimodulato
39	AO Dei Colli	Cotugno	Ristrutturazione	964.132 €	964.132 €	964.132 €	- €	- €	- 964.132 €	Rimodulato
40	AO Dei Colli	CTO	Ristrutturazione	964.132 €	964.132 €	964.132 €	- €	- €	- 964.132 €	Rimodulato
41	AO San Pio	PO Rummo	Attivazione di 10 posti letto di Anestesia e Rianimazione	2.519.000 €	150.000 €	2.728.745 €	- €	209.745 €	- 150.000 €	Rimodulato
42	AO San Pio	PO Rummo	Attivazione di 6 posti letto di Terapia Intensiva/Sub-Intensiva COVID dedicati	2.100.558 €	892.158 €	2.474.334 €	- €	373.776 €	- 892.158 €	Rimodulato
43	AO San Pio	PO Rummo	Attivazione di 12 posti letto di sub-intensiva	2.014.000 €	- €	2.048.660 €	- €	34.660 €	- €	Rimodulato
44	AO Santobono-Pausilipon	P.O. Pausilipon	Realizzazione di numero 2 posti letto codice 49	605.075 €	17.570 €	1.357.189 €	- €	752.114 €	- 17.570 €	Rimodulato
45	AO Santobono-Pausilipon	P.O. Santobono	Realizzazione di numero 12 posti letto terapia sub-intensiva multidisciplinare presso P.O. Santobono	1.927.335 €	- €	836.051 €	- €	1.091.284 €	- €	Rimodulato
46	AO Moscati	AO Moscati	trasformazione di p.l. do degenza in p.l. di terapia intensiva	544.120 €	- €	2.500.000 €	- €	1.955.880 €	- €	Rimodulato
47	AO Moscati	PO Landolfi	Realizzazione posti letto TI	529.480 €	- €	529.480 €	- €	- €	- €	Non Rimodulato
48	AO Moscati	AO Moscati	trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di terapia subintensiva	1.683.600 €	- €	520.000 €	- €	1.163.600 €	- €	Rimodulato
49	AO Moscati	AO Moscati	trasformazione dei posti letto della palazzina ALPI in posti letto di terapia intensiva	5.382.510 €	5.382.509,62 €	4.100.000 €	735.226 €	1.282.510 €	- 4.647.284 €	Rimodulato
50	IRCCS Pascale	Istituto Nazionale Tumori di Napoli	Adeguamento funzionale su impianti, strutture e predisposizione elettromedicali	488.000 €	- €	322.888 €	- €	165.112 €	- €	Rimodulato
51	IRCCS Pascale	Istituto Nazionale Tumori di Napoli	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti e delle finiture.	1.171.200 €	- €	540.592 €	- €	630.608 €	- €	Rimodulato
52	IRCCS Pascale	PO Ascalesi	Ristrutturazione pesante su edificio in cemento armato riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti (compresi gas medicinali e speciali) e delle finiture interne ed esterne	2.196.000 €	- €	3.541.075 €	- €	1.345.075 €	- €	Rimodulato

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Tipologia
53	ASL Avellino	Osp. S. Angelo Dei Lombardi	Emergenza COVID-19 PO "G. Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi" - Lavori di somma urgenza: Realizzazione nuovo reparto di rianimazione per n. 6 posti letto di terapia intensiva	780.600 €	552.668 €	780.600 €	79.988 €	- €	472.680 €	Rimodulato
54	ASL Avellino	Ospedale Ariano Irpino	Emergenza COVID-19 PO "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino - Lavori di Somma urgenza: servizio rianimazione ex blocco operatorio 7 posti letto di terapia intensiva	1.652.512 €	1.423.676 €	579.400 €	- €	1.073.112 €	1.423.676 €	Rimodulato
55	ASL Avellino	Ospedale Ariano Irpino	Emergenza COVID-19 PO "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino - Lavori di Somma urgenza: realizzazione n. 10 posti letto terapia sub intensiva e 16 posti letto di degenza ordinaria	1.044.000 €	768.490 €	1.044.000 €	- €	- €	768.490 €	Rimodulato
56	ASL Napoli 2	Ospedale S.M. Delle Grazie	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Adeguamento reparto per implementazione di n°8 p.l. terapia intensiva	1.493.917 €	193.917 €	3.360.307 €	- €	1.866.390 €	193.917 €	Rimodulato
57	ASL Napoli 2	Ospedale Civile S. Giovanni di Dio	P.O. Frattamaggiore - Riconversione del reparto di Pneumologia esistente per implementazione di n°5 p.l. di Subintensiva	1.367.686 €	917.686 €	2.488.233 €	- €	1.120.546 €	917.686 €	Rimodulato
58	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	558.604 €	- €	656.204 €	- €	97.600 €	- €	Rimodulato
59	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	558.604 €	- €	656.204 €	- €	97.600 €	- €	Rimodulato
60	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	606.619 €	- €	869.941 €	- €	263.322 €	- €	Rimodulato
61	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali, ristrutturazione strutturale e normativo	1.274.333 €	1.274.333 €	893.582 €	315.499 €	380.750 €	958.833 €	Rimodulato
62	AOU Ruggi	AOU Ruggi	29_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA P.T. CORPO W	4.445.000 €	- €	4.808.800 €	- €	363.800 €	- €	Rimodulato
63	AOU Ruggi	AOU Ruggi	REALIZZAZIONE P.L. T.I. PEDIATRICA IN BLOCCO OPERATORIO GENERALE	634.000 €	- €		- €	634.000 €	- €	Eliminato
64	AOU Ruggi	AOU Ruggi	31_AMPLIAMENTO P.L. UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z	3.088.000 €	- €	3.596.200 €	- €	508.200 €	- €	Rimodulato
65	AOU Ruggi	AOU Ruggi	32_AMPLIAMENTO UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z	666.500 €	- €	985.000 €	- €	318.500 €	- €	Rimodulato
66	AOU Ruggi	AOU Ruggi	33_ADEGUAMENTO REPARTO MALATTIE INFETTIVE 2 PIANO CORPO P	1.016.500 €	522.371 €	1.016.500 €	- €	- €	522.371 €	Rimodulato
67	AOU Ruggi	P.O. G. Da Procida	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	2.511.297 €	1.948.297 €	581.450 €	88.220 €	1.929.847 €	1.860.077 €	Rimodulato
68	AOU Ruggi	P.O. S. M. Dell'Olimo	35_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	1.564.000 €	- €	3.934.000 €	- €	2.370.000 €	- €	Rimodulato
69	AOU Ruggi	Ospedale amico G. Fucito	36_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	1.285.600 €	- €	1.837.050 €	- €	551.450 €	- €	Rimodulato
70	AOU Ruggi	AOU Ruggi	37_ADEGUAMENTO AREA 3 P. CORPO D	1.935.000 €	170.525 €	2.077.200 €	- €	142.200 €	170.525 €	Rimodulato

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Tipologia
71	AOU Ruggi	AOU Ruggi	38_ADEGUAMENTO P.L. REPARTO MEDICINA D'URGENZA P.R. CORPO	833.800 €	- €	1.453.000 €	- €	619.200 €	- €	Rimodulato
72	AOU Ruggi	P.O. G. Da Procida	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	511.560 €	511.560 €	511.560 €	98.784 €	- €	412.776 €	Rimodulato
73	AOU Federico II	AOU Federico II	Realizzazione e adeguamento di posti letto di terapia intensiva. Adeguamento di vari spazi per degenza covid	11.154.353 €	4.909.100 €	2.742.398 €	130.122 €	-	8.411.955 €	Rimodulato
74	AOU Federico II	AOU Federico II	Terapia Semintensiva COVID-19, riqualificazione di posti letto di area medica e adeguamento percorsi emergenza covid	4.040.400 €		7.870.871 €	38.732 €	3.830.471 €	38.732 €	Rimodulato
75	Asl Salerno	PO "Mauro Scarlato" di Scafati	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	584.317 €	193.917 €	474.053 €	173.162 €	-	110.264 €	Rimodulato
76	Asl Salerno	PO "Umberto I" di Nocera	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	195.200 €	- €	- €	- €	195.200 €	- €	Eliminato
77	Asl Salerno	PO "Martiri di Villa Malta" di Sarno	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	195.200 €	- €	- €	- €	195.200 €	- €	Eliminato
78	Asl Salerno	P.O. "S. Maria della Speranza" di Battipaglia	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	195.200 €	- €	- €	- €	195.200 €	- €	Eliminato
79	Asl Salerno	P.O. "Maria Addolorata" di Eboli	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	390.400 €	- €	- €	- €	390.400 €	- €	Eliminato
80	Asl Salerno	P.O. di Roccadaspide	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	195.200 €	- €	- €	- €	195.200 €	- €	Eliminato
81	Asl Salerno	PO "S. Francesco d'Assisi"	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	195.200 €	- €	- €	- €	195.200 €	- €	Eliminato
82	Asl Salerno	PO "Luigi Curto" di Polla	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	390.400 €	- €	- €	- €	390.400 €	- €	Eliminato
83	Asl Salerno	PO "San Luca" di Vallo della Lucania	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	780.800 €	- €	- €	- €	780.800 €	- €	Eliminato

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Tipologia
84	Asl Salerno	PO di Agropoli	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	372.100 €	- €	77.087 €	- €	295.013 €	- €	Rimodulato
85	Asl Salerno	PO "Mauro Scarlato" di Scafati	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa; Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19. Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento nuovi posti letto di terapia intensiva quali: monitor, pompe, sistemi per ossigenoterapia, sistemi antidecubito. Altre apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione comune: emogasanalizzatore portatile, defibrillatori, frigoriferi e frigoemoteche, ecotomografo portatile, videolaringoscopi	498.773 €	498.773 €	498.705 €	173.085 €	68 €	325.688 €	Rimodulato
86	Asl Salerno	PO "Umberto I" di Nocera	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia	6.679 €	6.679 €	6.680 €	- €	- €	6.679 €	Rimodulato
87	Asl Salerno	PO "Martiri di Villa Malta" di Sarno	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia	6.679 €	6.679 €	6.680 €	- €	- €	6.679 €	Rimodulato
88	Asl Salerno	P.O. "S. Maria della Speranza" di Battipaglia	Acquisto attrezzature	26.199 €	26.199 €	26.200 €	19.520 €	- €	6.679 €	Rimodulato
89	Asl Salerno	P.O. "Maria Addolorata" di Eboli	Acquisto attrezzature	360.676 €	360.676 €	360.647 €	20.545 €	29 €	340.131 €	Rimodulato
90	Asl Salerno	P.O. di Sapri	Acquisto attrezzature	13.359 €	13.359 €	53.346 €	9.882 €	39.987 €	3.477 €	Rimodulato
91	Asl Salerno	PO "S. Francesco d'Assisi"	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento posti letto integrativi di terapia intensiva quali: monitor,	46.249 €	46.249 €	45.661 €	4.423 €	588 €	41.827 €	Rimodulato
92	Asl Salerno	PO "Luigi Curto" di Polla	Acquisto attrezzature	33.397 €	33.397 €	33.398 €	- €	1 €	33.397 €	Rimodulato
93	Asl Salerno	PO "San Luca" di Vallo della Lucania	Acquisto attrezzature	33.397 €	33.397 €	33.398 €	- €	1 €	33.397 €	Rimodulato
94	Asl Salerno	PO di Agropoli	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa; Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19. Acquisto apparecchiature elettromedicali per	1.770.581 €	1.740.581 €	1.422.078 €	72.541 €	348.504 €	1.668.040 €	Rimodulato
95	AO Cardarelli	AO Cardarelli	Interventi necessari per la realizzazione di: - nr. 13 P.L. DIS.I. DA DESTINARE ALLE MEDICINE	- €	- €	3.848.000 €	- €	3.848.000 €	- €	Nuovo
96	AO Cardarelli	AO Cardarelli	Palazzina Terapia intensiva per nr. 22 posti letto	- €	- €	12.614.800 €	- €	12.614.800 €	- €	Nuovo
Totale				146.174.838 €	56.280.990 €	162.205.192 €	3.910.867 €	16.030.352 €	52.370.128 €	

Tabella 4: Tabella 2 -Terapie Intensive e semi-intensive

2.1.1. Tabella 2 - Dettagli interventi rimodulati

Codice intervento: 1 “Costruzione campi modulari comprese opere edili ed impiantistiche propedeutiche alle strutture modulari e attrezzature a completamento dotazione”
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto la stima iniziale prevedeva sia la fornitura dei moduli COVID e delle relative attrezzature, gestita da So.Re.Sa., sia dei lavori propedeutici alla messa in esercizio degli stessi.

A tal proposito è stata effettuata una nuova stima che contempla esclusivamente i lavori propedeutici all'installazione dei campi moduli (oltre a quelli previsti per l'adeguamento sismico della struttura), in quanto le forniture dei campi modulari e delle relative attrezzature sono state già oggetto di specifiche rendicontazioni.

In merito alle attrezzature, i fondi sono stati destinati all'acquisto di una TAC per un importo di € 300.000,00.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 2.746.236 €, inferiore di 1.677.749 € rispetto la stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare [tempa intensiva] NR	Posi letto da realizzare [tempa intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	Ospedale del mare	Intervento su struttura esistente	72		PL aggiunti in fase 1	1.450	Costruzione campi modulari comprese Opere edili ed impiantistiche propedeutiche alle strutture modulari e attrezzature a completamento dotazione	3.603.571,24 €	218.095,73 €		602.318,82 €	4.423.985,79 €	4.423.985,79 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare [tempa intensiva] NR	Posi letto da realizzare [tempa intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	Ospedale del mare	Intervento su struttura esistente	72		PL aggiunti in fase 1	1.450	Costruzione campi modulari comprese Opere edili ed impiantistiche propedeutiche alle strutture modulari e attrezzature a completamento dotazione	1.965.783,00 €	300.000,00 €	- €	480.453,32 €	2.746.236,32 €	- €

Codice intervento: 2 “Campo modulare: Opere edili e impiantistiche propedeutiche e di completamento”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto la stima iniziale prevedeva sia la fornitura dei moduli COVID e delle relative attrezzature, gestita da So.Re.Sa., sia dei lavori propedeutici alla messa in esercizio degli stessi.

A tal proposito è stata effettuata una nuova stima che contempla esclusivamente i lavori propedeutici all'installazione dei campi moduli (oltre a quelli previsti per l'adeguamento sismico della struttura), in quanto le forniture dei campi modulari e delle relative attrezzature sono state già oggetto di specifiche rendicontazioni.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 500.932 €, inferiore di 2.463.129 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare e [tempa intensiva] NR	Posi letto da realizzare e [tempa semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente	24		PL aggiunti in fase 1	537	Costruzione campi modulari e opere edili e impiantistiche propedeutiche alla struttura modulare prefabbricata	2.163.846,50 €	156.441,56 €	18.322,00 €	625.451,04 €	2.964.061,11 €	2.827.478,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare e [tempa intensiva] NR	Posi letto da realizzare e [tempa semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente	24		PL aggiunti in fase 1	537	CAMPO MODULARE Opere edili e impiantistiche propedeutiche e di completamento	344.751,92 €	- €	102.823,46 €	53.356,24 €	500.931,62 €	

Codice intervento: 3 "Costruzione campi modulari e lavori propedeutici all'installazione del campo modulare di T.I. n. 24 P.L."													
Azienda: AO San Sebastiano													
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.													
Data prevista conclusione intervento: 15/03/2022													

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto la stima iniziale prevedeva sia la fornitura dei moduli COVID e delle attrezzature, gestita da So.Re.Sa., sia dei lavori propedeutici alla messa in esercizio degli stessi.

A tal proposito è stata effettuata una nuova stima che contempla esclusivamente i lavori propedeutici all'installazione dei campi moduli (oltre a quelli previsti per l'adeguamento sismico della struttura), in quanto le forniture dei campi modulari e delle relative attrezzature sono state già oggetto di specifiche rendicontazioni.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 584.108 €, inferiore di 2.354.161 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare e [tempa intensiva] NR	Posi letto da realizzare e [tempa semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	24		PL aggiunti in fase 1	471	Costruzione campi modulari e lavori propedeutici all'installazione del campo modulare di T.I. 24 P.L.	2.148.085,45 €	176.852,43 €		613.330,36 €	2.938.268,24 €	2.969.393,60 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare e [tempa intensiva] NR	Posi letto da realizzare e [tempa semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	24		PL aggiunti in fase 1	471	Costruzione campi modulari e lavori propedeutici all'installazione del campo modulare di T.I. 24 P.L.	400.232,44 €	110.091,56 €	7.820,00 €	65.963,64 €	584.107,64 €	- €

Codice intervento: 4 “Adeguamento impianti e percorsi ad esigenze COVID-19”
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto dichiara che gli importi sono stati adeguati ai costi effettivamente sostenuti.

Si attesta quindi che le variazioni apportate al piano di investimenti ex DGRC n. 378/2020 sono la conseguenza di errori di stima dei costi da sostenere.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.362.410 € superiore di 1.323 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l’Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell’ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell’ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	Loreto mare	Intervento su struttura esistente	10	20	PL aggiunti in fase I	1.095	Adeguamento impianti e percorsi ad esigenze COVID-19	100.500,00 €	983.257,69 €		277.329,09 €	1.361.086,78 €	1.361.086,78 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	Loreto mare	Intervento su struttura esistente	10	20	PL aggiunti in fase I	1.095	Adeguamento impianti e percorsi ad esigenze COVID-19	1.028.239,55 €	88.490,00 €		245.680,50 €	1.362.410,05 €	814.369,00 €

Codice intervento: 5 “Realizzazione di nr 12 pl di terapia intensiva neurochirurgica (10 + 2 isolati), mediante ristrutturazione di un reparto”
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento eliminato

Gli interventi 5, 6 e 11 sono stati eliminati in quanto ricondotti ad un nuovo intervento (cfr. Intervento 96).

DGRC 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	12	-	PL ulteriori da aggiungere in fase 2	700	REALIZZAZIONE DI NR 12 PL DI TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA (10 + 2 ISOLATI), MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO	1.300.000,00 €	480.000,00 €	210.000,00 €	437.800,00 €	2.427.800,00 €	- €

Codice intervento: 6 “Realizzazione di nr 4 pl di terapia intensiva Covid - PAD M”
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento eliminato

Gli interventi 5, 6 e 11 sono stati eliminati in quanto ricondotti ad un nuovo intervento (cfr. Intervento 96).

DGRC 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	4	-	PL ulteriori da aggiungere in fase2	500	REALIZZAZIONE DI NR 4 PL DI TERAPIA INTENSIVA COVID - PAD M	500.000,00 €	1.068.962,92 €	75.000,00 €	415.592,11 €	2.059.555,02 €	1.474.055,02 €

Codice intervento: 7 “REALIZZAZIONE DI NR 8 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA PNEUMOLOGICA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD PALERMO”

Azienda: AO Cardarelli

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 28/11/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto, a seguito delle verifiche condotte sul progetto esecutivo (in corso di validazione), stante la necessità di prevedere opere strettamente necessarie alla realizzazione degli 8 P.L. in parola, con particolare riferimento alla parte impiantistica, nonché per la necessità di non ridurre la capienza totale di P.L. del reparto di pneumologia I, oltre che per prevedere l'acquisto delle necessarie nuove attrezzature biomediche, arredi e costi d'ingegneria, si è reso necessario adeguare ulteriori spazi del reparto per le finalità infra espresse.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.558.000 € superiore di 673.500 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	-	8	PL ulteriori da aggiungere in fase2	295	REALIZZAZIONE DI NR 8 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA PNEUMOLOGICA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD PALERMO	450.000,00 €	200.000,00 €	75.000,00 €	159.500,00 €	884.500,00 €	- €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	-	8	PL ulteriori da aggiungere in fase2	295	REALIZZAZIONE DI NR 8 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA PNEUMOLOGICA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD PALERMO	945.000,00 €	150.000,00 €	275.000,00 €	188.000,00 €	1.558.000,00 €	- €

Codice intervento: 8 “REALIZZAZIONE DI NR 5 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD D”

Azienda: AO Cardarelli

Variante proposta: Intervento non rimodulato

Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda conferma la realizzazione di 5 posti letto di terapia semi-intensiva, mediante la ristrutturazione di un reparto esistente (Padiglione D).

DGRC 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	-	5	PL ulteriori da aggiungere in fase2	275	REALIZZAZIONE DI NR 5 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD D	430.000,00 €	150.000,00 €	70.000,00 €	143.000,00 €	793.000,00 €	- €

Codice intervento: 9 “RISTRUTTURAZIONE REPARTO TIGU - PAD DEA”
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: 28/02/2024

Con riferimento al presente intervento l'Azienda conferma la ristrutturazione del reparto Terapia Intensiva Grandi Ustionati (TIGU) nel Padiglione DEA.

DGRC 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche ed altri materiali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	6	-	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	650	RISTRUTTURAZIONE REPARTO TIGU - PAD DEA	1.170.000,00 €	- €	195.000,00 €	300.300,00 €	1.665.300,00 €	- €

Codice intervento: 10 “ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO DI RIANIMAZIONE PAD DEA”
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: 30/10/2023

Con riferimento al presente intervento l'Azienda conferma l'intervento di adeguamento dell'impianto di condizionamento e ricambio d'aria del reparto di rianimazione del Padiglione DEA.

DGRC 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche ed altri materiali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	22	-	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	1.000	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO DI RIANIMAZIONE PAD DEA	650.000,00 €	- €	- €	143.000,00 €	793.000,00 €	- €

Codice intervento: 11 “Realizzazione di nr 6 posti letto in tipo - PAD A/H”
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento eliminato

Gli interventi 5, 6 e 11 sono stati eliminati in quanto ricondotti ad un nuovo intervento (cfr. Intervento 96).

DGRC 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche ed altri materiali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	6	-	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	200	REALIZZAZIONE DI NR 6 POSTI LETTO IN TIPO - PAD A/H	360.000,00 €	300.000,00 €	60.000,00 €	158.400,00 €	878.400,00 €	520.000,00 €

Codice intervento: 12 “ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO TIPO PAD A”
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda conferma l'intervento di adeguamento dell'impianto di condizionamento e ricambio d'aria del reparto Terapia Intensiva Post Operatoria (TIPO) del Padiglione A.

DGRC 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	8	-	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	275	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO TIPO PAD A	178.750,00 €	- €	- €	39.325,00 €	218.075,00 €	- €

Codice intervento: 13 "REALIZZAZIONE DI NR 4 POSTI LETTO ISOLATI IN UTIF - PAD D"
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda conferma l'intervento di realizzazione di 4 posti letto isolati nell'Unità Terapia Intensiva Fegato (UTIF) nel Padiglione D.

DGRC 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	4	-	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	150	REALIZZAZIONE DI NR 4 POSTI LETTO ISOLATI IN UTIF - PAD D	270.000,00 €	200.000,00 €	45.000,00 €	113.300,00 €	628.300,00 €	- €

Codice intervento: 14 "Adeguamento impianto di condizionamento, ricambio d'aria e leggera ristrutturazione edile - PAD D"
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto a seguito di sopraggiunte valutazioni è emerso la necessità di modificare la stima del fabbisogno di attrezzature.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 427.000 €, inferiore di 390.400 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	8	-	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	350	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RICAMBIO D'ARIA E LEGGERA RISTRUTTURAZIONE EDILE - PAD D	350.000,00 €	320.000,00 €	- €	147.400,00 €	817.400,00 €	- €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	8	-	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	350	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RICAMBIO D'ARIA E LEGGERA RISTRUTTURAZIONE EDILE - PAD D	350.000,00 €	- €	- €	77.000,00 €	427.000,00 €	- €

Codice intervento: 15 “Realizzazione “chiavi in mano” del nuovo reparto di rianimazione e Terapia Intensiva al piano secondo”
Azienda: ASL Napoli 3
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto sono stati scorporati dal quadro economico i costi relativi all’acquisto delle attrezzature da parte della So.Re.Sa. S.p.A.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 3.550.000 € inferiore di 419.702 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l’Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell’ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell’ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. “SANT’ANNA E SS. MADONNA DELLA NEVE”	Intervento su struttura esistente	13	-	Posti letto aggiunti in fase 1	475	Realizzazione “chiavi in mano” del nuovo reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano secondo	1.507.673,98 €	1.504.019,10 €	242.228,75 €	715.779,74 €	3.969.701,57 €	3.969.701,57 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. “SANT’ANNA E SS. MADONNA DELLA NEVE”	Intervento su struttura esistente	13	-	Posti letto aggiunti in fase 1	475	Realizzazione “chiavi in mano” del nuovo reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano secondo	1.507.673,98 €	1.075.952,18 €	382.550,10 €	583.823,74 €	3.550.000,00 €	- €

Codice intervento: 16 “Ristrutturazione per ampliamento di n.1 P.L. del reparto di rianimazione e Terapia Intensiva al piano primo del P.O. di Sorrento per complessivi n.7 P.L.”
Azienda: ASL Napoli 3
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l’Azienda richiede la rimodulazione del quadro economico, in quanto nella prima fase di programmazione, l’intervento era stato concepito come variazione di quello già programmato con le Deliberazioni n. 628 del 01/08/2018 e n. 873 del 25/10/2019. Successivamente, alla luce di valutazioni di carattere tecnico-sanitario, è emersa la necessità di modificare in maniera sostanziale il progetto esecutivo, includendo nuovi spazi e prevedendo ulteriori 4 PL di terapia intensiva.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.546.217 € superiore di 1.154.903 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”	Intervento su struttura esistente	3	-	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	80	Ristrutturazione per ampliamento di n.3 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva da 5 p.l. in fase di realizzazione al piano primo del P.O. di Sorrento	144.000,00 €	150.000,00 €	29.400,00 €	67.914,00 €	391.314,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"	Intervento su struttura esistente	7	-	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	530	Ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano primo del P.O. di Sorrento per complessivi n.7 p.l.	850.000,00 €	380.133,80 €	123.929,70 €	192.153,93 €	1.546.217,23 €	

Codice intervento: 17 "Ristrutturazione per ampliamento di n.4 P.L. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e Terapia Intensiva da 12 P. L. al piano terra del P.O. San Leonardo"

Azienda: ASL Napoli 3

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 30/09/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi dei lavori e delle attrezzature, in quanto successivamente a maggiori approfondimenti sviluppati nella redazione dei progetti di fattibilità, è emersa la necessità di procedere alla sostituzione degli impianti e delle apparecchiature vetuste.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.546.800 € superiore di 726.904 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SAN LEONARDO"	Intervento su struttura esistente	4	-	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	160	Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.l. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.l. al piano terra del P.O. San Leonardo	256.000,00 €	360.000,00 €	61.600,00 €	142.296,00 €	819.896,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SAN LEONARDO"	Intervento su struttura esistente	4	-	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	600	Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.l. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 12 p.l. al piano terra del P.O. San Leonardo	580.000,00 €	501.596,60 €	140.971,34 €	324.232,29 €	1.546.800,24 €	

Codice intervento: 18 "Riallocazione al piano terzo del reparto di rianimazione e Terapia Intensiva del P.O. di Nola per l'ampliamento di 4 P.L., per complessivi n.12 P.L."

Azienda: ASL Napoli 3

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 30/09/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione del quadro economico in quanto, al fine di garantire la funzionalità dei percorsi all'interno del nosocomio e dei collegamenti verticali, si rende necessaria l'installazione di un nuovo montalettighe, non previsto nella prima fase di programmazione.

Inoltre, rispetto alla sola integrazione delle tecnologie programmata inizialmente per la realizzazione dei nuovi posti letto, si rende necessario l'approvvigionamento di nuove attrezzature per l'intero reparto che consentano l'interoperabilità tra i sistemi di controllo e monitoraggio dei pazienti.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 3.117.752 € superiore di 743.248 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA"	Intervento su struttura esistente	16	-	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	680	Reparto di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.l. al piano primo del P.O. di Nola. Ampliamento per ulteriori 8 p.l. e contestuale riallocazione al piano terzo, per complessivi n.16 p.l.	1.224.000,00 €	560.000,00 €	178.400,00 €	412.104,00 €	2.374.504,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA"	Intervento su struttura esistente	12	-	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	760	Riallocazione al piano terzo del reparto di rianimazione e terapia intensiva del P.O. di Nola per l'ampliamento di 4 p.l., per complessivi n.12 p.l.	1.472.000,00 €	847.543,60 €	224.946,85 €	573.261,31 €	3.117.751,76 €	

Codice intervento: 19 "Completamento dei locali a rustico al piano quarto del P.O. di Boscotrecase per la realizzazione di n.20 posti letto di Terapia semi-Intensiva"

Azienda: ASL Napoli 3

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione del quadro economico relativi al completamento dei locali, inizialmente individuati nel secondo piano dell'ala a rustico del nosocomio, del quarto piano del medesimo edificio, per ottimizzare l'organizzazione del presidio, tenuto anche conto degli interventi finanziati ex art. 20 L. 67 /88 III fase.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 2.355.811 € inferiore di 139.814 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANT'ANNA E SS. MADONNA DELLA NEVE"	Intervento su struttura esistente	-	20	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	850	Completamento dei locali a rustico al piano secondo del P.O. di Boscotrecase per la realizzazione di n.20 posti letto di terapia semi-intensiva	1.275.000,00 €	600.000,00 €	187.500,00 €	433.125,00 €	2.495.625,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANT'ANNA E SS. MADONNA DELLA NEVE"	Intervento su struttura esistente	-	20	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	910	Completamento dei locali a rustico al piano quarto del P.O. di Boscotrecase per la realizzazione di n.20 posti letto di terapia semi-intensiva	1.275.000,00 €	314.837,60 €	270.359,02 €	495.614,27 €	2.355.810,89 €	

Codice intervento: 20 "Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. San Leonardo per la realizzazione di n.12 posti letto di Terapia Semi-Intensiva"

Azienda: ASL Napoli 3

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 30/09/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione del quadro economico, in quanto nel corso della seconda ondata pandemica si è reso necessario realizzare un nuovo ingresso al presidio ospedaliero dei pazienti affetti e/o potenzialmente affetti da COVID-19, per l'impossibilità di realizzare una separazione fisica dei percorsi all'interno dell'attuale reparto di Pronto Soccorso.

Per tale ragione, l'intervento in oggetto, unitamente a quello del Pronto Soccorso COVID del medesimo nosocomio, è stato profondamente rimodulato negli spazi, riuscendo a realizzare nella prima fase progettuale n. 7 PL di Terapia Semi Intensiva, immediatamente adiacenti al Pronto Soccorso COVID.

Nella seconda fase progettuale saranno realizzati gli ulteriori 5 PL di Terapia Semi Intensiva, per complessivi 12 PL, mediante l'implementazione del progetto di ristrutturazione del Pronto Soccorso COVID al quale è stata data la duplice valenza di spazi dedicati e posti di degenza, da allestire semplicemente attraverso l'installazione delle attrezzature elettromedicali necessarie. Una volta terminato lo stato di pandemia, gli ambienti di pronto soccorso COVID e Terapia Semi Intensiva ospiteranno il reparto di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, per complessivi n.12 posti letto, attrezzati per Terapia Semi Intensiva ed ubicati in continuità al Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.025.533 € inferiore di 92.507 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SAN LEONARDO"	Intervento su struttura esistente	-	12	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	400	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. San Leonardo per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	480.000,00 €	360.000,00 €	84.000,00 €	194.040,00 €	1.118.040,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SAN LEONARDO"	Intervento su struttura esistente	-	12	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	230	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. San Leonardo per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	414.000,00 €	285.572,80 €	113.838,86 €	212.121,38 €	1.025.532,83 €	

Codice intervento: 21 "Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. di Nola per la realizzazione di n.12 Posti Letto di Terapia Semi-Intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza"													
Azienda: ASL Napoli 3													
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.													
Data prevista conclusione intervento: 30/09/2022													

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione del quadro economico, per realizzare i posti letto di Terapia Semi Intensiva nelle immediate vicinanze del Pronto Soccorso.

In particolare, è stata individuata l'area dell'ex rianimazione del nosocomio al piano terra che, insieme ai locali attualmente impiegati per la dialisi ambulatoriale, per i quali è stata programmata la riallocazione al piano seminterrato nell'ambito dei finanziamenti, di cui all'art. 20 L. 67 /88 III fase I Stralcio, fornisce la possibilità di realizzare un reparto unico di pronto soccorso COVID e Terapia Semi Intensiva. Anche per il P.O. di Nola, una volta terminato lo stato di pandemia, gli ambienti di pronto soccorso COVID e Terapia Semi Intensiva ospiteranno il reparto di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza per complessivi n.12 posti letto, attrezzati per Terapia Semi Intensiva e ubicati in continuità al Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.456.234 € superiore di 258.334 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA"	Intervento su struttura esistente	-	12	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	550	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano secondo del P.O. di Nola per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	660.000,00 €	240.000,00 €	90.000,00 €	207.900,00 €	1.197.900,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA"	Intervento su struttura esistente	-	12	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	400	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. di Nola per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	784.000,00 €	286.879,80 €	119.479,69 €	265.875,05 €	1.456.234,34 €	

Codice intervento: 22 "Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. Maresca per la realizzazione di n.6 Posti Letto di Terapia Semi-Intensiva"

Azienda: ASL Napoli 3

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione del quadro economico, a seguito degli approfondimenti operati in sede di esecuzione del progetto di fattibilità, in cui si è evidenziata la necessità di estendere l'area di intervento rispetto a quella individuata in prima fase, passando da 280 mq. a 456 mq. di superficie.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.195.640 € superiore di 397.040 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "AGOSTINO MARESCA"	Intervento su struttura esistente	-	6	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	280	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. Maresca per la realizzazione di n.6 posti letto di terapia semi-intensiva	420.000,00 €	180.000,00 €	60.000,00 €	138.600,00 €	798.600,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "AGOSTINO MARESCA"	Intervento su struttura esistente	-	6	Posti letto ulteriori da aggiungere in fase 2	456	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. Maresca per la realizzazione di n.6 posti letto di terapia semi-intensiva	686.000,00 €	233.551,80 €	84.276,98 €	191.811,27 €	1.195.639,85 €	

Codice intervento: 23 "Ristrutturazione"

Azienda: ASL Caserta

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico.

In particolare, per tale intervento è emerso in fase di progetto esecutivo la necessità di realizzare un posto letto locale tecnico isolato in aggiunta ai n. 7 PL previsti dalla stima preliminare, rispettando quindi anche quanto previsto dal DCA n. 103/2018.

Mentre con riferimento all'acquisto delle attrezzature elettromedicali strumentali agli interventi di potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive, l'Azienda con delibera n. 1698 del 18/12/2020 ha approvato il fabbisogno tecnologico dell'intervento a farsi ed il relativo piano dei costi.

Tanto premesso, la richiesta di rimodulazione degli importi riferiti all'acquisto delle attrezzature elettromedicali di cui alla DGRC n. 378/2020 è volta a consentire una migliore distribuzione degli importi già finanziati rispetto al nuovo fabbisogno tecnologico aziendale riferito all'intervento.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 2.700.496 €, superiore di 824.334 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	Intervento su struttura esistente	7	8	PL ulteriori da aggiungere in fase2	700	ristrutturazione	1.106.000,00 €	571.444,00 €	- €	198.717,68 €	1.876.161,68 €	26.161,68 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	Intervento su struttura esistente	7	8	PL ulteriori da aggiungere in fase2	700	ristrutturazione	1.366.408,18 €	995.300,00 €	- €	338.787,84 €	2.700.496,02 €	

Codice intervento: 24 "Ristrutturazione"													
Azienda: ASL Caserta													
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.													
Data prevista conclusione intervento: 01/07/2022													

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto in fase di progettazione esecutiva è emersa la necessità di rivedere le stime relative alla realizzazione di n.4 PL di Terapia Semi-Intensiva.

L'Azienda ha proceduto ad approvare con Deliberazione aziendale n. 1698 del 18/12/2020 il fabbisogno tecnologico dell'intervento a farsi ed il relativo piano dei costi. Tanto premesso, la richiesta di rimodulazione degli importi riferiti all'acquisto delle attrezzature elettromedicali di cui alla DGRC n. 378/2020 è volta a consentire una migliore distribuzione degli importi già finanziati rispetto al nuovo fabbisogno tecnologico aziendale riferito all'intervento.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 2.785.642 €, superiore di 1.112.481 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	Intervento su struttura esistente	7	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	620	ristrutturazione	900.000,00 €	471.444,00 €		301.717,68 €	1.673.161,68 €	26.161,68 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	Intervento su struttura esistente	7	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	620	ristrutturazione	1.494.437,99 €	938.400,00 €	- €	352.804,19 €	2.785.642,18 €	

Codice intervento: 25 "Ristrutturazione"
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 01/11/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto la stima iniziale prevedeva la manutenzione leggera dell'area attualmente in utilizzo della Terapia Sub Intensiva del Covid Hospital di Santa Maria Capua Vetere.

Inoltre, a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Sublotto 2 "Servizi di ingegneria e architettura per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale D.L. n.34/20", si è deciso di effettuare un adeguamento totale delle aree, con la realizzazione di nuovi impianti termomeccanici, elettrici e speciali, al fine di dotare il Presidio di una Terapia Intensiva che rispetti i requisiti minimi strutturali ed impiantistici secondo gli standard quali-quantitativi.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.585.670 €, superiore di 698.676 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posi letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIUSEPPE E MELORIO	Intervento su struttura esistente	4	2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	320	ristrutturazione	505.600,00 €	221.444,00 €		159.949,68 €	886.993,68 €	26.161,68 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posi letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIUSEPPE E MELORIO	Intervento su struttura esistente	4	2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	320	ristrutturazione	1.192.962,24 €	221.444,00 €	- €	171.263,56 €	1.585.669,80 €	

Codice intervento: 26 "Ristrutturazione"
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 01/02/2023

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Sublotto 2 "Servizi di ingegneria e architettura per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale D.L. n.34/20", in accordo con la Direzione Strategica, al fine di evitare la chiusura seppur temporanea dei P.L. di Terapia Intensiva all'interno del PO, si è deciso di allocare il nuovo reparto di T.I. in un'altra ala del Presidio, contigua al reparto esistente, in modo da non interrompere il servizio offerto.

Analogamente, in seguito alla messa in esercizio della nuova Terapia Intensiva, sarà possibile effettuare i lavori per la realizzazione della Terapia Semi Intensiva all'interno dei locali attualmente destinati al reparto di Terapia Intensiva.

Relativamente all'acquisto delle attrezzature elettromedicali strumentali agli interventi di potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive della ASL Caserta, previsti alla Tabella 2 del DGRC N. 378/2020, l'Azienda ha proceduto ad approvare con Deliberazione aziendale n. 1698 del 18/12/2020 il fabbisogno tecnologico dell'intervento a farsi ed il relativo piano dei costi.

Tanto premesso, la richiesta di rimodulazione degli importi riferiti all'acquisto delle attrezzature elettromedicali di cui alla DGRC n. 378/2020 è volta a consentire una migliore distribuzione degli importi già finanziati rispetto al nuovo fabbisogno tecnologico aziendale riferito all'intervento.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 3.229.508 €, superiore di 1.922.347 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE	Intervento su struttura esistente	3	9	PL ulteriori da aggiungere in fase2	480	ristrutturazione	800.000,00 €	271.444,00 €		235.717,68 €	1.307.161,68 €	26.161,68 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE	Intervento su struttura esistente	3	9	PL ulteriori da aggiungere in fase2	480	ristrutturazione	2.231.430,47 €	631.400,00 €	- €	366.677,99 €	3.229.508,46 €	

Codice intervento: 27 "Ristrutturazione"													
Azienda: ASL Caserta													
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.													
Data prevista conclusione intervento: 01/11/2022													

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Sublotto 2 "Servizi di ingegneria e architettura per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale D.L. n.34/20", in accordo con la Direzione Strategica, visto che l'intervento prevedeva un mero ampliamento di n. 3 P.L. all'interno dell'attuale Terapia Intensiva già in esercizio, ha proposto l'adeguamento dell'intero reparto al fine di dotare il Presidio di un'area ospedaliera conforme secondo gli standard quali-quantitativi.

Tale modifica sostanziale ha comportato un quadro economico pari a 1.753.739 €, superiore di 1.078.339 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	Intervento su struttura esistente	3	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	200	ristrutturazione	400.000,00 €	150.000,00 €		125.400,00 €	675.400,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	Intervento su struttura esistente	3	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	200	ristrutturazione	1.424.675,24 €	150.000,00 €	- €	179.064,08 €	1.753.739,32 €	

Codice intervento: 28 "Ristrutturazione"
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 01/12/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto, a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Sublotto 2 "Servizi di ingegneria e architettura per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale D.L. n.34/20", in accordo con la Direzione Strategica, al fine di evitare la chiusura seppur temporanea dei P.L. di T.I. all'interno del Presidio, si è deciso di allocare le degenze della T.I. da realizzare, in aree adiacenti all'attuale area degenze. Tale scelta consente il normale esercizio del reparto di T.I. in concomitanza con l'esecuzione lavori.

Analogamente, in seguito alla messa in esercizio della nuova Terapia Intensiva, sarà possibile effettuare i lavori per la realizzazione della nuova Terapia Semi Intensiva all'interno dei locali attualmente destinati al reparto di Terapia Intensiva.

Relativamente all'acquisto delle attrezzature elettromedicali strumentali agli interventi di potenziamento delle Terapie Intensive e Semi-Intensive della ASL Caserta, previsti alla Tabella 2 del DGRC n.378/2020, l'Azienda ha proceduto ad approvare con Deliberazione aziendale n. 1698 del 18/12/2020 il fabbisogno tecnologico dell'intervento a farsi ed il relativo piano dei costi.

Tanto premesso, la richiesta di rimodulazione degli importi riferiti all'acquisto delle attrezzature elettromedicali di cui alla DGRC n.378/2020 è volta a consentire una migliore distribuzione degli importi già finanziati rispetto al nuovo fabbisogno tecnologico aziendale riferito all'intervento.

Tale modifica sostanziale ha comportato un quadro economico pari a 3.396.963 € superiore di 747.802 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 01 febbraio 2021

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettromedicali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	Intervento su struttura esistente	6	10	PL ulteriori da aggiungere in fase2	850	ristrutturazione	1.500.000,00 €	671.444,00 €		477.717,68 €	2.649.161,68 €	26.161,68 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettromedicali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	Intervento su struttura esistente	6	10	PL ulteriori da aggiungere in fase2	850	ristrutturazione	2.116.492,72 €	872.400,00 €	- €	408.070,50 €	3.396.963,22 €	

Codice intervento: 29 "Ristrutturazione"
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto a seguito della conclusione dell'intervento realizzato ad inizio pandemia al fine di convertire il P.O. di Maddaloni in Covid Hospital, i lavori rispetto a quanto preventivato nella DGRC n.378/2020 hanno subito un incremento della spesa.

Limitatamente alle attrezzature elettromedicali, l'attuazione dell'intervento n. 49 ha comportato un risparmio, rispetto ai fondi stanziati con DGRC n.378/2020, complessivamente pari ad 1.614.883 € IVA esclusa.

L'Azienda chiede una rimodulazione dei P.L. di Terapia Intensiva, passando dalla richiesta della DGRC n.378/2020 di n. 6 P.L. ad un'attuale proposta di rimodulazione di n. 5 P.L.

Tale modifica sostanziale ha comportato un quadro economico pari a 2.436.570 € inferiore di 1.391.866 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 01 febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettromedicali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	Intervento su struttura esistente	6	20	PL aggiunti in fase I	1.200	ristrutturazione	1.285.824,24 €	2.032.214,33 €		510.398,22 €	3.828.436,80 €	3.828.436,80 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettromedicali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	Intervento su struttura esistente	5	20	PL aggiunti in fase I	1.200	ristrutturazione	1.581.644,15 €	417.330,38 €	- €	437.596,39 €	2.436.570,92 €	322.231,28 €

Codice intervento: 30 "III PAD Policlinico Piazza Miraglia-Ristrutturazione edilizia completa, adeguamento TI esistente e variazione di destinazione d'uso"													
Azienda: AOU Vanvitelli													
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.													
Data prevista conclusione intervento: 28/02/2022													

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico a seguito di sopraggiunte valutazioni non contemplate nella preliminare stima parametrica dei lavori.

In fase di progetto esecutivo è risultato opportuno effettuare una verifica prestazionale della Terapia Intensiva esistente, sia per definire le interferenze durante i lavori sia per garantire l'omogeneità delle caratteristiche prestazionali degli impianti a servizio delle degenze.

Sono state quindi effettuate verifiche sull'impianto di climatizzazione, di illuminazione e sugli impianti speciali. All'esito di tali verifiche è risultato necessario prevedere un solo sistema di condizionamento per l'intero reparto, la sostituzione dell'impianto di illuminazione e, per la continuità elettrica, l'installazione di un unico gruppo elettrogeno a servizio di tutte le utenze delle terapie intensive.

Alla luce di tali considerazioni la nuova stima del quadro economico complessivo è pari a 1.763.852 €, superiore di 543.852 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettromedicali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
908	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	Intervento su struttura esistente	4	2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	300	III PAD Policlinico Piazza Miraglia- Ristrutturazione edilizia completa, adeguamento TI esistente e variazione di destinazione d'uso.	600.000,00 €	400.000,00 €		220.000,00 €	1.220.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare e [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare e [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
908	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	Intervento su struttura esistente	4	2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	300	III PAD Policlinico Piazza Miraglia- Ristrutturazione edilizia completa, adeguamento TI esistente e variazione di destinazione d'uso	1.045.780,53 €	400.000,00 €		318.071,72 €	1.763.852,25 €	

Codice intervento: 31 “Edificio 17 Polo Cappella Cangiani- Ristrutturazione edilizia completa realizzazione di nuovi impianti idrico elettrico e meccanico”

Azienda: AOU Vanvitelli

Variante proposta: Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

L'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare e [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare e [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
908	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	Intervento su struttura esistente	6		PL aggiunti in fase 1	330	Edificio 17 Polo Cappella Cangiani- Ristrutturazione edilizia completa realizzazione di nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	800.000,00 €	523.459,47 €		305.027,03 €	1.628.486,50 €	1.628.486,50 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare e [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare e [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
908	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	Intervento su struttura esistente	6		PL aggiunti in fase 1	330	Edificio 17 Polo Cappella Cangiani- Ristrutturazione edilizia completa realizzazione di nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	800.000,00 €	523.459,47 €		305.027,03 €	1.628.486,50 €	- €

Codice intervento: 32 “Edificio ex Patologia Piazzetta S. Andrea delle Dame - Terapia Intensiva e Sub-Intensiva”

Azienda: AOU Vanvitelli

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 15/09/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto, a seguito di sopraggiunte valutazioni, si è ritenuto necessario collegare fisicamente e funzionalmente i nuovi posti letto di Terapia Intensiva sia all'intero dell'edificio di Patologia sia ai due edifici confinanti, costituiti dalla struttura di Ostetricia e Ginecologia, e da quella di Odontoiatria ed Ortopedia, entrambe sprovviste di PL di Terapia Intensiva nelle immediate adiacenze, realizzando così un complesso funzionalmente integrato.

Per tale motivo, la progettazione definitiva delle destinazioni d'uso ha permesso di ridefinire la stima dell'intervento, non più parametrica, che prevede un quadro economico complessivo di 12.201.342 €, superiore di 3.051.342 € rispetto al quadro economico inizialmente previsto.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare e [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare e [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
908	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	Intervento su struttura esistente	6	4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	5.400	Edificio ex Patologia Piazzetta S. Andrea delle Dame - Terapia Intensiva e subintensiva posta al quarto piano (in adiacenza al blocco operatorio) di un edificio soggetto a Ristrutturazione completa con la realizzazione di interventi globali di adeguamento sismico, nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	5.500.000,00 €	2.000.000,00 €		1.650.000,00 €	9.150.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
908	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM	Intervento su struttura esistente	6	4	PL ulteriori da aggiungere in fase 2	5.400	Edificio ex Patologia Piazze S. andrea delle Dame - Terapia Intensiva e subintensiva posta al quarto piano (in adiacenza al blocco operatorio) di un edificio soggetto a Ristrutturazione completa con la realizzazione di interventi globali di adeguamento sismico, nuovi impianti idrico elettrico e meccanico.	8.001.100,00 €	2.000.000,00 €		2.200.242,00 €	12.201.342,00 €	

Codice intervento: 33 "Realizzazione nuovi reparti"

Azienda: AO Dei Colli

Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 31/03/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico per effetto delle stime effettuate nella prima fase emergenziale, nonché degli importi sostenuti al 19 maggio 2020, visti i chiarimenti del disciplinare di rendicontazione del 1° febbraio 2021.

Inoltre, con Delibera del Direttore Generale n. 289 del 31/03/2021, è stata indicata la stipula di un accordo di donazione tra la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., il Dipartimento di Protezione Civile e il Commissario Straordinario per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia da Coronavirus a favore dell'Azienda Ospedaliera dei Colli.

Con tale accordo l'Azienda Ospedaliera dei Colli destinava l'importo della donazione alla realizzazione di progetti finalizzati al contrasto della pandemia per un importo pari a 6.590.000 € riferiti agli interventi 1 e 2 del Piano di Riorganizzazione della Rete COVID-19.

Alla luce di tali chiarimenti l'importo previsto dal nuovo quadro economico è pari a 3.136.274 €, superiore di 1.749.857 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Cotugno	Nuova costruzione	8		PL aggiunti in fase 1	500	Realizzazione nuovi reparti	195.000,00 €	886.405,21 €		305.011,73 €	1.386.416,93 €	406.416,93 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Cotugno	Nuova costruzione	8		PL aggiunti in fase 1	500	Realizzazione nuovi reparti	1.155.604,07 €	1.474.339,32 €		506.331,00 €	3.136.274,39 €	594.674,67 €

Codice intervento: 34 "Realizzazione nuovi reparti"

Azienda: AO Dei Colli

Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 31/03/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico per effetto delle stime effettuate nella prima fase emergenziale, nonché degli importi sostenuti al 19 maggio 2020, visti i chiarimenti del disciplinare di rendicontazione del 1° febbraio 2021.

Inoltre, con Delibera del Direttore Generale n. 289 del 31/03/2021, è stata indicata la stipula di un accordo di donazione tra la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., il Dipartimento di Protezione Civile e il Commissario Straordinario per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia da Coronavirus a favore dell'Azienda Ospedaliera dei Colli.

Con tale accordo l'Azienda Ospedaliera dei Colli destinava l'importo della donazione alla realizzazione di progetti finalizzati al contrasto della pandemia per un importo pari a 6.590.000 € riferiti agli interventi 1 e 2 del Piano di Riorganizzazione della Rete COVID-19.

Alla luce di tali chiarimenti l'importo previsto dal nuovo quadro economico è pari a 4.594.314 €, inferiore di 266.402 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Cotugno	Nuova costruzione		16	PL aggiunti in fase 1	1.000	Realizzazione nuovi reparto	1.275.300,00 €	2.516.058,03 €		1.069.357,39 €	4.860.715,43 €	1.605.715,43 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Cotugno	Nuova costruzione		16	PL aggiunti in fase 1	1.000	Realizzazione nuovi reparto	1.701.686,34 €	2.153.605,55 €		739.021,68 €	4.594.313,57 €	152.234,59 €

Codice intervento: 35 "Realizzazione nuovi reparti"													
Azienda: AO Dei Colli													
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.													
Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022													

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto la stima iniziale dei lavori preventivati presumeva una ristrutturazione dei locali esistenti, senza stravolgere completamente il reparto. Tuttavia, al fine di adeguare il reparto alle nuove esigenze di carattere tecnico-sanitario, dettate principalmente dall'evoluzione del quadro pandemico da COVID-19, si è reso necessario riprogettare l'intero intervento. L'Azienda ha inoltre richiesto di rimodulare gli importi sostenuti al 19/05/2020 visti i chiarimenti richiesti nell'ambito del disciplinare di rendicontazione del 1° febbraio 2021.

Alla luce di tali chiarimenti l'importo previsto dal nuovo quadro economico è pari a 3.454.381 €, superiore di 1.639.081 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	CTO	Nuova costruzione		12	PL ulteriori da aggiungere in fase 2	700	Realizzazione nuovi reparto	425.000,00 €	936.000,00 €		454.300,00 €	1.815.300,00 €	1.815.300,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	CTO	Nuova costruzione		12	PL ulteriori da aggiungere in fase 2	700	Realizzazione nuovi reparto	1.895.460,10 €	936.000,00 €		622.921,22 €	3.454.381,32 €	- €

Codice intervento: 36 “Realizzazione nuovi reparti”
Azienda: AO Dei Colli
Variante proposta: Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'importo sostenuto al 19/05/2020 alla luce dei chiarimenti previsti nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Monaldi	Nuova costruzione		10	PL ulteriori da aggiungere in fase2	600	Realizzazione nuovi reparti	355.000,00 €	780.000,00 €		249.700,00 €	1.384.700,00 €	1.384.700,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Monaldi	Nuova costruzione		10	PL ulteriori da aggiungere in fase2	600	Realizzazione nuovi reparti	355.000,00 €	780.000,00 €		249.700,00 €	1.384.700,00 €	- €

Codice intervento: 37 “Realizzazione nuovi reparti”
Azienda: AO Dei Colli
Variante proposta: Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'importo sostenuto al 19/05/2020 alla luce dei chiarimenti previsti nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Monaldi	Nuova costruzione	16		PL ulteriori da aggiungere in fase2	1.000	Realizzazione nuovi reparti	780.000,00 €	888.264,00 €		780.000,00 €	2.448.264,00 €	2.448.264,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Monaldi	Nuova costruzione	16		PL ulteriori da aggiungere in fase2	1.000	Realizzazione nuovi reparti	780.000,00 €	888.264,00 €		780.000,00 €	2.448.264,00 €	- €

Codice intervento: 38 “Ristrutturazione”
Azienda: AO Dei Colli
Variante proposta: Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'importo sostenuto al 19/05/2020 alla luce dei chiarimenti previsti nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Monaldi	Intervento su struttura esistente	8		PL ulteriori da aggiungere in fase2	500	Ristrutturazione	390.000,00 €	444.132,00 €		130.000,00 €	964.132,00 €	964.132,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Monaldi	Intervento su struttura esistente	8		PL ulteriori da aggiungere in fase2	500	Ristrutturazione	390.000,00 €	444.132,00 €		130.000,00 €	964.132,00 €	67.628,68 €

Codice intervento: 39 “Ristrutturazione”
Azienda: AO Dei Colli

Variante proposta: Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'importo sostenuto al 19/05/2020 alla luce dei chiarimenti previsti nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Cotugno	Intervento su struttura esistente	8		PL ulteriori da aggiungere in fase2	500	Ristrutturazione	390.000,00 €	444.132,00 €		130.000,00 €	964.132,00 €	964.132,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Cotugno	Intervento su struttura esistente	8		PL ulteriori da aggiungere in fase2	500	Ristrutturazione	390.000,00 €	444.132,00 €		130.000,00 €	964.132,00 €	- €

Codice intervento: 40 “Ristrutturazione”
Azienda: AO Dei Colli

Variante proposta: Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'importo sostenuto al 19/05/2020 alla luce dei chiarimenti previsti nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	CTO	Intervento su struttura esistente	8		PL ulteriori da aggiungere in fase2	500	Ristrutturazione	390.000,00 €	444.132,00 €		130.000,00 €	964.132,00 €	964.132,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	CTO	Intervento su struttura esistente	8		PL ulteriori da aggiungere in fase2	500	Ristrutturazione	390.000,00 €	444.132,00 €		130.000,00 €	964.132,00 €	- €

Codice intervento: 41 “Attivazione di 10 posti letto di Anestesia e Rianimazione”

Azienda: AO San Pio

Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 31/03/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto i maggiori approfondimenti emersi in sede di progetto esecutivo hanno evidenziato la necessità di rivedere le stime relative all'aliquota IVA per le attrezzature.

Alla luce di tali osservazioni il nuovo importo complessivo del quadro economico è pari a 2.728.745 €, superiore di 209.745 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
906	PO RUMMO	Nuova costruzione	10		PL ulteriori da aggiungere in fase2	500	Attivazione di 10 posti letto di Anestesia e Rianimazione	590.000,00 €	1.700.000,00 €		229.000,00 €	2.519.000,00 €	150.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
906	PO RUMMO	Intervento su struttura esistente	10		PL ulteriori da aggiungere in fase2	500	Attivazione di 10 posti letto di Anestesia e Rianimazione	590.000,00 €	1.700.000,00 €		438.745,00 €	2.728.745,00 €	- €

Codice intervento: 42 “Attivazione di n.6 posti letto di Terapia Intensiva/Sub-Intensiva COVID dedicati”

Azienda: AO San Pio

Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 31/01/2023

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico prevedendo un aumento degli importi per i lavori e una riduzione degli importi previsti per le attrezzature, per effetto dalla stima effettuata in fase emergenziale.

Alla luce di tali considerazioni l'importo complessivo del quadro economico è pari a 2.474.33 €, in aumento di 373.776 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
906	PO RUMMO	Intervento su struttura esistente		6	PL aggiunti in fase 1	120	Attivazione di 6 posti letto di Terapia Intensiva/Sub-Intensiva COVID dedicati	300.000,00 €	1.415.883,62 €		384.674,87 €	2.100.558,48 €	892.158,48 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
906	PO RUMMO	Intervento su struttura esistente		6	PL aggiunti in fase 1	120	Attivazione di 6 posti letto di Terapia Intensiva/Sub-Intensiva COVID dedicati	978.950,00 €	1.145.383,00 €		350.001,26 €	2.474.334,26 €	

Codice intervento: 43 "Attivazione di 12 posti letto di Sub-Intensiva"
Azienda: AO San Pio

Variante proposta: Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 31/01/2023

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico prevedendo, a seguito di sopraggiunte valutazioni di carattere tecnico-sanitario, un aumento degli importi relativi ai lavori e una riduzione degli importi relativi alle attrezzature.

Alla luce di tali osservazioni il nuovo importo complessivo del quadro economico è pari a 2.048.660 €, superiore di 34.660 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
906	PO RUMMO	Intervento su struttura esistente		12	PL aggiunti in fase 1	350	Attivazione di 12 posti letto di sub-intensiva	500.000,00 €	1.200.000,00 €		314.000,00 €	2.014.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
906	PO RUMMO	Intervento su struttura esistente		12	PL aggiunti in fase 1	350	Attivazione di 12 posti letto di sub-intensiva	877.350,00 €	882.000,00 €		289.309,56 €	2.048.659,56 €	

Codice intervento: 44 "Realizzazione di n. 2 posti letto codice 49"
Azienda: AO Santobono

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 30/04/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto, in fase di progettazione, è emerso che per poter eseguire i lavori nei locali individuati per l'accoglienza dei n. 2 PL, è necessario ristrutturare il reparto Farmacia e UFA che dovrà accogliere la cappa dedicata alla preparazione di farmaci oncologici che oggi occupa una delle stanze destinate ad accogliere uno dei due PL.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.357.189 €, superiore di 752.114 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
902	P.O. Pausilipon	Intervento su struttura esistente	2	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	60	Realizzazione di numero 2 posti letto codice 49	200.000,00 €	269.204,42 €	48.000,00 €	87.870,55 €	605.074,97 €	17.569,77 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
902	P.O. Pausilipon	Intervento su struttura esistente	2	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	60	Realizzazione di numero 2 posti letto codice 49	852.049,98 €	260.400,00 €		244.739,00 €	1.357.188,98 €	- €

Codice intervento: 45 "Realizzazione di n. 12 posti letto Terapia Sub-Intensiva multidisciplinare presso P.O. Santobono"													
Azienda: AO Santobono													
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.													
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022													

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto, in seguito ad esigenze sanitarie che hanno reso indisponibili il rilascio di gran parte dei locali inizialmente individuati, sarà possibile attivare solo n.12 dei 14 posti letto di Terapia semi-Intensiva.

In particolare, come previsto, dei 6 PL al III piano Padiglione Torre, 2 PL sono stati realizzati ed attivati presso il reparto dei neuro-riabilitazione al I piano Padiglione Santobono ed ulteriori 4 PL saranno realizzati al III piano del Padiglione Santobono in adiacenza all'astanteria di Pronto Soccorso.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 836.051 €, inferiore di 1.091.284 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
902	P.O. Santobono	Intervento su struttura esistente	0	14	PL ulteriori da aggiungere in fase2	560	Realizzazione di numero 12 posti letto terapia sub-intensiva multidisciplinare presso P.O. Santobono	1.000.800,00 €	497.800,00 €	180.132,00 €	248.603,18 €	1.927.335,18 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
902	P.O. Santobono	Intervento su struttura esistente	0	12	PL ulteriori da aggiungere in fase2	560	Realizzazione di numero 12 posti letto terapia sub-intensiva multidisciplinare presso P.O. Santobono	140.937,73 €	544.350,00 €		150.763,30 €	836.051,03 €	

Codice intervento: 46 “Trasformazione di P.L. di degenza in P.L. di Terapia Intensiva”
Azienda: AO Moscati
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 01/12/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto la progettazione definitiva ha evidenziato la necessità di rimodulare l'intera organizzazione delle Terapie Intensive aziendali in funzione delle indicazioni dettate dalla DGRC n. 378/2020, le cui formulazioni dovranno essere preliminarmente recepite negli atti Regionali di Programma sulla scorta del nuovo atto Aziendale approvato in data 29/06/2021.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico di progetto per un importo pari a 2.500.000 €, superiore di 1.955.880 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie semi-intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Intervento su struttura esistente	6		PL ulteriori da aggiungere in fase2	300	trasformazione di p.l. di degenza in p.l. di terapia intensiva	180.000,00 €	246.000,00 €	20.000,00 €	98.120,00 €	544.120,00 €	- €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie semi-intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Intervento su struttura esistente	6		PL ulteriori da aggiungere in fase2	300	trasformazione di p.l. di degenza in p.l. di terapia intensiva	1.589.000,00 €	600.000,00 €	20.100,00 €	290.900,00 €	2.500.000,00 €	- €

Codice intervento: 47 “Realizzazione posti letto TI”
Azienda: AO Moscati
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: 01/04/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato la realizzazione di 4 posti letto di Terapia Intensiva presso il P.O. Landolfi di Solofra (AV).

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie semi-intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	PO Landolfi	Intervento su struttura esistente	4		PL ulteriori da aggiungere in fase2	250	Realizzazione posti letto TI	110.000,00 €	312.000,00 €	12.000,00 €	95.480,00 €	529.480,00 €	- €

Codice intervento: 48 “Trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di Terapia Sub-Intensiva”
Azienda: AO Moscati
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 01/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto sono state registrate possibili economie in fase di esecuzione dello stesso.

Alla luce di tali chiarimenti, tenuto conto degli ulteriori lavori di completamento e delle forniture di ulteriori apparecchiature necessarie, si stima un importo complessivo del quadro economico pari a 520.000 €, inferiore di 1.163.600 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Intervento su struttura esistente		31	PL ulteriori da aggiungere in fase 2	2.400	trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di terapia subintensiva	600.000,00 €	750.000,00 €	30.000,00 €	303.600,00 €	1.683.600,00 €	- €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Intervento su struttura esistente		31	PL ulteriori da aggiungere in fase 2	2.400	trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di terapia subintensiva	393.000,00 €	55.000,00 €	20.600,00 €	51.400,00 €	520.000,00 €	- €

Codice intervento: 49 “Trasformazione dei posti letto della palazzina ALPI in posti letto di Terapia Intensiva”													
Azienda: AO Moscati													
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.													
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.													

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico alla luce del completamento dello stesso, a meno di piccoli interventi che permetteranno di ottimizzare quanto già realizzato.

Pertanto, tenuto conto delle economie registrate, degli ulteriori lavori di completamento necessarie e delle forniture di ulteriori apparecchiature inizialmente non stimate risulta un importo complessivo del nuovo quadro economico pari a 4.100.000 €, inferiore di 1.282.510 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l’Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell’ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell’ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Intervento su struttura esistente	16	36	PL aggiunti in fase 1	2.800	trasformazione dei posti letto della palazzina ALPI in posti letto di terapia intensiva	611.164,00 €	3.702.527,56 €	35.220,00 €	1.033.598,06 €	5.382.509,62 €	5.382.509,62 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Intervento su struttura esistente	16	36	PL aggiunti in fase 1	2.800	trasformazione dei posti letto della palazzina ALPI in posti letto di terapia intensiva	2.880.000,00 €	735.000,00 €	35.300,00 €	449.700,00 €	4.100.000,00 €	735.226,00 €

Codice intervento: 50 “Adeguamento funzionale su impianti, strutture e predisposizione elettromedicali”
Azienda: IRCCS Pascale
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione, in quanto nel corso dello svolgimento dell'analisi progettuale sono state evidenziate possibili economie con riferimento ai lavori.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 322.888 €, inferiore di 165.112 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posi letto da realizzare [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
910	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI	Intervento su struttura esistente	2		PL ulteriori da aggiungere in fase2	50	Adeguamento funzionale su impianti, strutture e predisposizione elettromedicali	180.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €	88.000,00 €	488.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posi letto da realizzare [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
910	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI	Intervento su struttura esistente	2		PL ulteriori da aggiungere in fase2	50	Adeguamento funzionale su impianti, strutture e predisposizione elettromedicali	61.200,00 €	200.000,00 €	4.224,00 €	57.464,00 €	322.888,00 €	

Codice intervento: 51 “Ristrutturazione ed adeguamento funzionale riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti e delle finiture”
Azienda: IRCCS Pascale
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 31/10/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione, in quanto nel corso dello svolgimento dell'analisi progettuale sono state evidenziate economie relative ai lavori.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 540.592 €, inferiore di 630.608 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posi letto da realizzare [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
910	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI	Intervento su struttura esistente		4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	300	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti e delle finiture.	360.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	211.200,00 €	1.171.200,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posi letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posi letto da realizzare [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
910	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI	Intervento su struttura esistente		4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	300	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti e delle finiture.	40.800,00 €	400.000,00 €	2.816,00 €	96.976,00 €	540.592,00 €	

Codice intervento: 52 “Ristrutturazione pesante su edificio in cemento armato riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti e delle finiture interne ed esterne”
Azienda: IRCCS Pascale
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/11/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, vista la necessità, a seguito di opportune valutazioni di carattere tecnico-sanitario, di prevedere che la progettazione e la realizzazione degli impianti non fosse inficiata da interventi successivi e ciò si è tradotto nell'esigenza di prevedere anche la destinazione d'uso della restante area del piano, individuandola in un area Day Surgery, allo scopo di unificare la fase di progettazione della dotazione impiantistica, meccanica, elettrica e gas medicali dell'intero 3° piano del blocco B.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 3.541.074 €, superiore di 1.345.075 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
910	PO ASCALESI	Nuova costruzione	4		PL ulteriori da aggiungere in fase2	600	Ristrutturazione pesante su edificio in cemento armato riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti (compresi gas medicali e speciali) e delle finiture interne ed esterne	1.200.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	396.000,00 €	2.196.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
910	PO ASCALESI	Nuova costruzione	4		PL ulteriori da aggiungere in fase2	1.100	Ristrutturazione pesante su edificio in cemento armato riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti (compresi gas medicali e speciali) e delle finiture interne ed esterne	2.064.980,37 €	400.000,00 €	480.030,75 €	596.063,68 €	3.541.074,80 €	

Codice intervento: 53 “Emergenza COVID-19 PO “G. Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi” - Lavori di somma urgenza: Realizzazione nuovo reparto di rianimazione per n. 6 posti letto di Terapia Intensiva”
Azienda: ASL Avellino
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

L'Azienda richiede la rimodulazione dei PL e degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
201	OSPEDALE S.ANGELO DEI LOMBARDI	Intervento su struttura esistente	6	0	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	600	Emergenza COVID-19 PO “G.Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi” - Lavori di somma urgenza: Realizzazione nuovo reparto di rianimazione per n. 6 posti letto di terapia intensiva	454.545,00 €	230.000,00 €		96.055,00 €	780.600,00 €	552.667,51 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
201	OSPEDALE S.ANGELO DEI LOMBARDI	Intervento su struttura esistente	4	2	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	600	Emergenza COVID-19 PO “G.Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi” - Lavori di somma urgenza: Realizzazione nuovo reparto di rianimazione per n. 6 posti letto di terapia intensiva	454.545,00 €	230.000,00 €		96.055,00 €	780.600,00 €	79.988,00 €

Codice intervento: 54 “Emergenza COVID-19 PO “S. Ottone Frangipane” di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: servizio rianimazione ex blocco operatorio 7 posti letto di Terapia Intensiva”
Azienda: ASL Avellino
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto, a seguito di successive valutazioni, è emerso un minore fabbisogno di attrezzature.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 579.400 €, inferiore di 1.073.112 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l’Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell’ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell’ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
201	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Intervento su struttura esistente	7	0	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	200	Emergenza COVID-19 PO “S. Ottone Frangipane” di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: servizio rianimazione ex blocco operatorio 7 posti letto di terapia intensiva	227.272,00 €	1.107.027,16 €		318.212,58 €	1.652.511,74 €	1.423.675,60 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
201	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Intervento su struttura esistente	7	0	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	200	Emergenza COVID-19 PO “S. Ottone Frangipane” di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: servizio rianimazione ex blocco operatorio 7 posti letto di terapia intensiva	227.272,00 €	270.000,00 €		82.128,00 €	579.400,00 €	- €

Codice intervento: 55 “Emergenza COVID-19 PO “S. Ottone Frangipane” di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: realizzazione n. 10 posti letto Terapia Sub Intensiva e n.16 posti letto di degenza ordinaria”
Azienda: ASL Avellino
Variante proposta: Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

L’Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell’ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell’ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
201	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Intervento su struttura esistente	0	10	PL ulteriori da aggiungere in fase2	900	Emergenza COVID-19 PO “S. Ottone Frangipane” di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: realizzazione n. 10 posti letto terapia sub intensiva e 16 posti letto di degenza ordinaria	727.272,00 €	200.000,00 €		116.728,00 €	1.044.000,00 €	768.490,16 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
201	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Intervento su struttura esistente	0	10	PL ulteriori da aggiungere in fase2	900	Emergenza COVID-19 PO “S. Ottone Frangipane” di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: realizzazione n. 10 posti letto terapia sub intensiva e 16 posti letto di degenza ordinaria	727.272,00 €	200.000,00 €		116.728,00 €	1.044.000,00 €	- €

Codice intervento: 56 “P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Adeguamento reparto per implementazione di n°8 P.L. Terapia Intensiva”
Azienda: ASL Napoli 2
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 31/05/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto a seguito della redazione della progettazione esecutiva degli interventi si è registrato un aumento del costo necessario per l'esecuzione rispetto a quello stimato in un primo studio di fattibilità, anche a seguito dell'aumento delle superfici interessate dall'intervento.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 3.360.307 €, superiore di 1.866.390 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	Intervento su struttura esistente	8		PL aggiuntivi da confermare in fase 2	300	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Adeguamento reparto per implementazione di n°8 p.l. terapia intensiva	800.000,00 €	651.255,34 €		42.661,76 €	1.493.917,11 €	193.917,11 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	Intervento su struttura esistente	8		PL aggiuntivi da confermare in fase 2	550	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Adeguamento reparto per implementazione di n°8 p.l. terapia intensiva	1.533.309,70 €	962.754,03 €	258.286,45 €	605.957,04 €	3.360.307,22 €	- €

Codice intervento: 57 “P.O. Frattamaggiore - Riconversione del reparto di Pneumologia esistente per implementazione di n°5 P.L. di Sub-Intensiva”
Azienda: ASL Napoli 2
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 25/03/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto a seguito della redazione della progettazione esecutiva degli interventi si è registrato un aumento del costo necessario per l'esecuzione rispetto a quello stimato in un primo studio di fattibilità. Tale incremento si è registrato anche a seguito dell'aumento delle superfici di interesse.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 2.488.232 €, superiore di 1.120.546 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE CIVILE S. GIOVANNI DI DIO	Intervento su struttura esistente		5	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	100	P.O. Frattamaggiore - Riconversione del reparto di Pneumologia esistente per implementazione di n°5 p.l. di Sub-intensiva	350.000,00 €	815.795,40 €		201.891,01 €	1.367.686,41 €	917.686,41 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare e [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare e [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicinali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE CIVILE S. GIOVANNI DI DIO	Intervento su struttura esistente		5	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	470	P.O. Frattamaggiore - Riconversione del reparto di Pneumologia esistente per implementazione di n°5 p.l. di Subintensiva	1.414.845,77 €	530.719,89 €	93.969,33 €	448.697,70 €	2.488.232,69 €	- €

Codice intervento: 58 "Adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali"

Azienda: AO San Sebastiano

Variante proposta: Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico a seguito di sopraggiunte considerazioni relative alle stime delle attrezzature che hanno determinato un incremento di 97.600 € della stima del quadro economico.

Alla luce di tali considerazioni la nuova stima del quadro economico complessivo di 656.204 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare e [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare e [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicinali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	4	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	45	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	105.000,00 €	363.200,00 €	- €	90.404,00 €	558.604,00 €	- €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare e [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare e [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicinali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	4	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	45	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	105.000,00 €	443.200,00 €	- €	108.004,00 €	656.204,00 €	- €

Codice intervento: 59 "Adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali"

Azienda: AO San Sebastiano

Variante proposta: Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in seguito a sopraggiunte considerazioni relative alle stime delle attrezzature che hanno determinato un incremento di 97.600 € della stima del quadro economico.

Alla luce di tali considerazioni la nuova stima del quadro economico complessivo di 656.204 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare e [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare e [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicinali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	4	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	45	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	105.000,00 €	363.200,00 €	- €	90.404,00 €	558.604,00 €	- €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicinali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	4	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	45	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	105.000,00 €	443.200,00 €	- €	108.004,00 €	656.204,00 €	- €

Codice intervento: 60 “Adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali”

Azienda: AO San Sebastiano

Variante proposta: Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico a seguito del completamento del progetto esecutivo che ha richiesto l'aggiornamento degli importi dei lavori, delle attrezzature e degli importi relativi agli incarichi professionali.

Alla luce di tali considerazioni la nuova stima del quadro economico complessivo è pari a 869.941 €, superiore di 263.322 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicinali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	4	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	63	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	148.650,00 €	363.200,00 €	- €	94.769,00 €	606.619,00 €	- €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapie intensive] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicinali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	4	0	PL ulteriori da aggiungere in fase2	63	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	155.774,42 €	514.835,90 €	57.777,88 €	141.552,47 €	869.940,67 €	- €

Codice intervento: 61 “Adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali, ristrutturazione strutturale e normativo”

Azienda: AO San Sebastiano

Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento, l'Azienda fa presente che è stato fornito il dato della contabilità finale dei lavori e l'importo degli incarichi professionali, utilizzando l'importo originariamente previsto per le attrezzature. Quest'ultime sono state fornite dall'Unità di Crisi della Regione Campania.

Quest'Azienda ha provveduto ad effettuare una fornitura aggiuntiva, per un importo pari ad 295.616 € oltre IVA, al fine di soddisfare le richieste provenienti dai clinici. Tali considerazioni hanno determinato un progetto di riorganizzazione con un impegno di spesa complessivo di 893.582 €.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	0	18	PL aggiunti in fase 1	680	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali, ristrutturazione strutturale e normativo	370.000,00 €	676.519,53 €	- €	227.813,20 €	1.274.332,73 €	1.274.332,73 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	0	18	PL aggiunti in fase 1	680	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali, ristrutturazione strutturale e normativo	442.407,47 €	295.616,00 €	37.936,61 €	117.622,32 €	893.582,40 €	315.499,32 €

Codice intervento: 62 "Adeguamento Terapia Intensiva P.T. corpo W"

Azienda: AOU Ruggi

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 30/09/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto, a seguito di sopraggiunte valutazioni, si è proceduto a perfezionare la stima degli importi riportati nella colonna "altro" relativi a spese generali e dell'IVA, come previsto da legge per le attrezzature.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 4.808.800 €, superiore di 363.800 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente	10	2	PL aggiuntivi da confermare in fase 2	1.000	ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA P.T. CORPO W	2.100.000,00 €	1.400.000,00 €	735.000,00 €	210.000,00 €	4.445.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente	10		PL aggiuntivi da confermare in fase 2	1.000	29_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA P.T. CORPO W	2.100.000,00 €	1.400.000,00 €	668.402,40 €	640.397,60 €	4.808.800,00 €	- €

Codice intervento: 63 "Realizzazione p.l. T.I. pediatrica in blocco operatorio generale"

Azienda: AOU Ruggi

Variante proposta: Intervento eliminato

L'Azienda, a seguito di valutazioni tecnico-sanitarie, ha ritenuto di dover eliminare l'intervento a seguito di valutazioni tecniche.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente	4		PL ulteriori da aggiungere in fase 2	64	REALIZZAZIONE P.L. T.I. PEDIATRICA IN BLOCCO OPERATORIO GENERALE	120.000,00 €	460.000,00 €	42.000,00 €	12.000,00 €	634.000,00 €	

Codice intervento: 64 “Ampliamento P.L. UTIPO torre cardiologica piano 0 corpo Z”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico a seguito di sopraggiunte valutazioni si è proceduto a perfezionare la stima degli importi riportati nella colonna “altro” relativi a spese generali e a adeguare l'aliquota IVA delle attrezzature, come previsto da legge.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 3.596.200 €, superiore di 508.200 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente	10		PL ulteriori da aggiungere in fase2	800	AMPLIAMENTO P.L. UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z	1.440.000,00 €	1.000.000,00 €	504.000,00 €	144.000,00 €	3.088.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente	10		PL ulteriori da aggiungere in fase2	800	31_AMPLIAMENTO P.L. UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z	1.440.000,00 €	1.250.000,00 €	412.891,36 €	493.308,64 €	3.596.200,00 €	

Codice intervento: 65 “Ampliamento UTIPO torre cardiologica piano 0 corpo Z”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico a seguito di sopraggiunte valutazioni derivanti dall'elaborazione del progetto e all'adeguamento dell'aliquota IVA.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 985.000 €, superiore di 318.500 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente		4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	150	AMPLIAMENTO UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z	270.000,00 €	275.000,00 €	94.500,00 €	27.000,00 €	666.500,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente		4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	150	32_AMPLIAMENTO UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z	458.136,76 €	275.000,00 €	123.990,53 €	127.872,70 €	985.000,00 €	

Codice intervento: 66 “Adeguamento reparto malattie infettive 2 piano corpo P”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico attribuendo l'economia prevista per la colonna “altro” alla colonna “IVA”.

Alla luce di tale considerazione il totale del quadro economico complessivo non subisce alcuna variazione.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente		6	PL ulteriori da aggiungere in fase2	250	ADEGUAMENTO REPARTO MALATTIE INFETTIVE 2 PIANO CORPO P	450.000,00 €	364.000,00 €	157.500,00 €	45.000,00 €	1.016.500,00 €	522.370,50 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente		6	PL ulteriori da aggiungere in fase2	250	33_ADEGUAMENTO REPARTO MALATTIE INFETTIVE 2 PIANO CORPO P	450.000,00 €	364.000,00 €	135.357,20 €	67.142,80 €	1.016.500,00 €	

Codice intervento: 67 “Adeguamento posti letto esistenti con diversa precedente destinazione”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico relativo alle attrezzature, per lo più ventilatori polmonari.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 581.450 €, inferiore di 1.929.847 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	P.O. G. DA PROCIDA	Intervento su struttura esistente	8		PL aggiunti in fase 1	600	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	401.000,00 €	1.505.280,47 €	140.350,00 €	464.666,29 €	2.511.296,76 €	1.948.296,76 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	P.O. G. DA PROCIDA	Intervento su struttura esistente	8		PL aggiunti in fase 1	600	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	401.000,00 €	- €	140.350,00 €	40.100,00 €	581.450,00 €	88.220,00 €

Codice intervento: 68 “Adeguamento Terapia Intensiva”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto in fase di esecuzione del progetto, per esigenze tecnico-sanitarie, si è reso necessario ampliare l'area di intervento e di effettuare lavori propedeutici all'adeguamento della Terapia Intensiva.

È stato necessario ampliare la superficie dei locali della T.I. previsti inizialmente per l'intervento, comportando la necessità di eseguire opere propedeutiche, delocalizzando il reparto UTIC e il Reparto di Cardiologia dal 1° al 3° Piano.

Ciò ha reso necessario un'ulteriore analisi dei costi per la realizzazione degli interventi, la cui stima complessiva prevede un importo pari a 3.934.000 €, superiore di 2.370.000 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	P.O. S. M. DELL'OLMO	Intervento su struttura esistente	4		PL aggiunti in fase 1	300	ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	720.000,00 €	520.000,00 €	252.000,00 €	72.000,00 €	1.564.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	P.O. S. M. DELL'OLMO	Intervento su struttura esistente	4		PL aggiunti in fase 1	300	35_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	1.765.362,04 €	1.150.000,00 €	500.204,68 €	518.433,27 €	3.933.999,99 €	

Codice intervento: 69 “Adeguamento Terapia Intensiva”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'elaborazione del progetto esecutivo e dell'adeguamento dell'aliquota IVA del 22%, come per legge relativa alle attrezzature.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.837.050 €, superiore di 551.450 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	OSPEDALE AMICO G. FUCITO	Intervento su struttura esistente	4		PL aggiunti in fase 1	220	ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	528.000,00 €	520.000,00 €	184.800,00 €	52.800,00 €	1.285.600,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	OSPEDALE AMICO G. FUCITO	Intervento su struttura esistente	4		PL aggiunti in fase 1	220	36_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	725.000,00 €	650.000,00 €	209.125,60 €	252.924,40 €	1.837.050,00 €	

Codice intervento: 70 “Adeguamento area 3 p. corpo D”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico a seguito di successive valutazioni relative all'adeguamento dell'aliquota IVA e degli importi riportati nella colonna altro.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 2.077.200 €, superiore di 142.200 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie semi-intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente		6	PL aggiunti in fase 1	500	ADEGUAMENTO AREA 3 P. CORPO D	900.000,00 €	630.000,00 €	315.000,00 €	90.000,00 €	1.935.000,00 €	170.525,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie semi-intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente		6	PL aggiunti in fase 1	500	37_ADEGUAMENTO AREA 3 P. CORPO D	900.000,00 €	630.000,00 €	270.009,60 €	277.190,40 €	2.077.200,00 €	

Codice intervento: 71 “Adeguamento P.L. reparto medicina d'urgenza P.R. corpo”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico a seguito di evidenze sopraggiunte in fase di elaborazione del progetto esecutivo che hanno determinato una nuova stima delle attrezzature e l'adeguamento dell'aliquota IVA.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.453.000 €, superiore di 619.200 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie semi-intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente		6	PL ulteriori da aggiungere in fase2	180	ADEGUAMENTO P.L. REPARTO MEDICINA D'URGENZA P.R. CORPO	324.000,00 €	364.000,00 €	113.400,00 €	32.400,00 €	833.800,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapie intensive) NR	Posti letto da realizzare (terapie semi-intensive) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	Intervento su struttura esistente		6	PL ulteriori da aggiungere in fase2	180	38_ADEGUAMENTO P.L. REPARTO MEDICINA D'URGENZA P.R. CORPO	636.399,96 €	450.000,00 €	173.548,33 €	193.051,71 €	1.453.000,00 €	

Codice intervento: 72 “Adeguamento posti letto esistenti con diversa precedente destinazione”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

L'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	P.O. G. DA PROCIDA	Intervento su struttura esistente		6	PL aggiunti in fase 1	500	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	352.800,00 €		123.480,00 €	35.280,00 €	511.560,00 €	511.560,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	P.O. G. DA PROCIDA	Intervento su struttura esistente		6	PL aggiunti in fase 1	500	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	352.800,00 €		123.480,00 €	35.280,00 €	511.560,00 €	98.784,40 €

Codice intervento: 73 “Realizzazione e adeguamento di posti letto di terapia intensiva. Adeguamento di vari spazi per degenza covid”
Azienda: AOU Federico II
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione per allineare la dotazione aziendale dei PL della disciplina all'ultimo aggiornamento del Piano Ospedaliero Regionale. In definitiva i PL di terapia intensiva complessivamente previsti per l'AOU Federico II sono pari a n. 20 PL.

La struttura di nuova realizzazione, dotata di n. 8 Posti Letto è ubicata presso il piano terra dell'Edificio 6 dell'AOU Federico II e si aggiunge al reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione dotato di n.12 posti letto di degenza ubicato presso il prospiciente Edificio 8 per il quale è stato disposto un adeguamento tecnico-impiantistico tale da consentire la presenza di aree di isolamento contumaciale con gradienti pressori distinti, e di percorsi assistenziali separati con zone filtro, vestizione e svestizione operatori in grado di separare ambienti a contaminazione controllata e ambienti contaminati.

L'Azienda ha inoltre provveduto ad azzerare il numero di posti letto di Terapia Semi-Intensiva che tale intervento realizzava originariamente.

Alla luce di tali considerazioni la nuova stima del quadro economico complessivo è pari a 2.742.398 €, inferiore di 8.411.955 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
909	A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI	Intervento su struttura esistente	25	29	PL aggiunti in fase 1	2.880	Adeguamento di vari spazi per degenze COVID-19	3.948.658,73 €	4.372.246,97 €	1.205.172,01 €	1.628.275,79 €	11.154.353,50 €	4.909.099,61 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
909	A.O.U. "FEDERICO II" DI NAPOLI	Intervento su struttura esistente	20	0	PL aggiunti in fase 1	1.600	Realizzazione e adeguamento di posti letto di terapia intensiva. Adeguamento di vari spazi per degenza covid	909.989,51 €	1.464.696,43 €	-	367.712,47 €	2.742.398,41 €	130.121,78 €

Codice intervento: 74 "Terapia Semintensiva COVID-19, riqualificazione di posti letto di area medica e adeguamento percorsi emergenza covid"

Azienda: AOU Federico II

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 01/04/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione in quanto si è ritenuto opportuno rimodulare l'intervento riqualificando ambienti esistenti per realizzare complessivamente n.28 posti letto di ricovero in area medica con assistenza semintensiva. Tale intervento si rende necessario per poter assicurare ai pazienti COVID-19 un'assistenza di intensità medio-alta nell'ambito delle aree mediche laddove eventuali recrudescenze della situazione epidemiologica regionale lo ritenessero necessario. Pertanto, ai 12 PL già previsti da DGRC 378/2020, vengono aggiunti ulteriori 16 PL riqualificati di Area Medica con conseguente aumento dei mq previsti.

Alla luce di tali considerazioni la nuova stima del quadro economico complessivo è pari a 7.870.870 €, superiore di 3.830.471 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
909	A.O.U. "FEDERICO II" DI NAPOLI	Intervento su struttura esistente		12	PL ulteriori da aggiungere in fase2	800	Trasformazione di un'area esistente per la creazione della Terapia Sub - Intensiva ed Adeguamento percorsi emergenza COVID per pazienti oncologici	2.100.000,00 €	681.700,00 €	405.000,00 €	853.700,00 €	4.040.400,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
909	A.O.U. "FEDERICO II" DI NAPOLI	Intervento su struttura esistente		28	PL ulteriori da aggiungere in fase2	2.100	Terapia Semintensiva COVID-19, riqualificazione di posti letto di area medica e adeguamento percorsi emergenza covid	3.259.059,40 €	3.126.271,77 €	477.100,00 €	1.008.439,39 €	7.870.870,56 €	38.731,56 €

Codice intervento: 75 "Rifunionalizzazione con schermature anti Covid-19, integrazione degli impianti GAS Medicali, modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione dei posti letto di Terapia Semi Intensiva e una relativa rimodulazione del quadro economico, evidenziando la possibilità di fare economia rispetto all'iniziale proposta della DGRC n. 378 del 2020.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 474.053 € inferiore di 110.264 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "Mauro Sciarfati" di Scalfati	Intervento su struttura esistente		4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	28	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	60.000,00 €	391.255,34 €	20.000,00 €	113.061,76 €	584.317,11 €	193.917,11 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "Mauro Sciarfati" di Scalfati	Intervento su struttura esistente	0	22	PL ulteriori da aggiungere in fase2	28	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	- €	388.568,44 €	- €	85.485,06 €	474.053,50 €	173.161,92 €

Codice intervento: 76 "Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Intervento eliminato.

Tale intervento, come indicato nell'ambito della delibera del Direttore Generale n. 1174 del 07/10/2021, è stato eliminato in quanto l'evoluzione del quadro epidemiologico ha visto un progressivo e costante attenuarsi della curva dei contagi che ha richiesto una riduzione del numero dei posti letto necessari per far fronte all'emergenza pandemica.

A tal proposito si è ritenuto necessario dismettere i posti letto eccedenti quelli strutturali creati in dipendenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Intervento su struttura esistente		2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	18	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €	

Codice intervento: 77 "Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Intervento eliminato.

Tale intervento, come indicato nell'ambito della delibera del Direttore Generale n. 1174 del 07/10/2021, è stato eliminato in quanto l'evoluzione del quadro epidemiologico ha visto un progressivo e costante attenuarsi della curva dei contagi che ha richiesto una riduzione del numero dei posti letto necessari per far fronte all'emergenza pandemica.

A tal proposito si è ritenuto necessario dismettere i posti letto eccedenti quelli strutturali creati in dipendenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia lavori	Posti letto da aggiungere in fase1 [terapie intensive] NR	Posti letto da aggiungere in fase2 [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI DI VILLA MALTA" di SARNO	Intervento su struttura esistente		2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	18	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa.	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €	

Codice intervento: 78 "Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Intervento eliminato.

Tale intervento, come indicato nell'ambito della delibera del Direttore Generale n. 1174 del 07/10/2021, è stato eliminato in quanto l'evoluzione del quadro epidemiologico ha visto un progressivo e costante attenuarsi della curva dei contagi che ha richiesto una riduzione del numero dei posti letto necessari per far fronte all'emergenza pandemica.

A tal proposito si è ritenuto necessario dismettere i posti letto eccedenti quelli strutturali creati in dipendenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia lavori	Posti letto da aggiungere in fase1 [terapie intensive] NR	Posti letto da aggiungere in fase2 [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P.O. "S. MARIA della SPERANZA" di BATTIPAGLIA	Intervento su struttura esistente		2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	18	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa.	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €	

Codice intervento: 79 "Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Intervento eliminato.

Tale intervento, come indicato nell'ambito della delibera del Direttore Generale n. 1174 del 07/10/2021, è stato eliminato in quanto l'evoluzione del quadro epidemiologico ha visto un progressivo e costante attenuarsi della curva dei contagi che ha richiesto una riduzione del numero dei posti letto necessari per far fronte all'emergenza pandemica.

A tal proposito si è ritenuto necessario dismettere i posti letto eccedenti quelli strutturali creati in dipendenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia lavori	Posti letto da aggiungere in fase1 [terapie intensive] NR	Posti letto da aggiungere in fase2 [terapie semi-intensive] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P.O. "MARIA ADDOLORATA" di EBOLI	Intervento su struttura esistente		4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	28	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa.	60.000,00 €	240.000,00 €	20.000,00 €	70.400,00 €	390.400,00 €	

Codice intervento: 80 "Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Intervento eliminato.

Tale intervento, come indicato nell'ambito della delibera del Direttore Generale n. 1174 del 07/10/2021, è stato eliminato in quanto l'evoluzione del quadro epidemiologico ha visto un progressivo e costante attenuarsi della curva dei contagi che ha richiesto una riduzione del numero dei posti letto necessari per far fronte all'emergenza pandemica.

A tal proposito si è ritenuto necessario dismettere i posti letto eccedenti quelli strutturali creati in dipendenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature e materiali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P.O. di ROCCADASPIDE	Intervento su struttura esistente		2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	18	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €	

Codice intervento: 81 "Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Intervento eliminato.

Tale intervento, come indicato nell'ambito della delibera del Direttore Generale n. 1174 del 07/10/2021, è stato eliminato in quanto l'evoluzione del quadro epidemiologico ha visto un progressivo e costante attenuarsi della curva dei contagi che ha richiesto una riduzione del numero dei posti letto necessari per far fronte all'emergenza pandemica.

A tal proposito si è ritenuto necessario dismettere i posti letto eccedenti quelli strutturali creati in dipendenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature e materiali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	PRESIDIO OSPEDALIERO "S. FRANCESCO d'ASSISI"	Intervento su struttura esistente		2	PL ulteriori da aggiungere in fase2	18	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	30.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	35.200,00 €	195.200,00 €	

Codice intervento: 82 "Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Intervento eliminato.

Tale intervento, come indicato nell'ambito della delibera del Direttore Generale n. 1174 del 07/10/2021, è stato eliminato in quanto l'evoluzione del quadro epidemiologico ha visto un progressivo e costante attenuarsi della curva dei contagi che ha richiesto una riduzione del numero dei posti letto necessari per far fronte all'emergenza pandemica.

A tal proposito si è ritenuto necessario dismettere i posti letto eccedenti quelli strutturali creati in dipendenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da dismettere (terapia intensiva) NR	Posti letto da creare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature e dotazioni (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "LUIGI CURTO" di POLLA	Intervento su struttura esistente		4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	28	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	60.000,00 €	240.000,00 €	20.000,00 €	70.400,00 €	390.400,00 €	

Codice intervento: 83 "Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Intervento eliminato.

Tale intervento, come indicato nell'ambito della delibera del Direttore Generale n. 1174 del 07/10/2021, è stato eliminato in quanto l'evoluzione del quadro epidemiologico ha visto un progressivo e costante attenuarsi della curva dei contagi che ha richiesto una riduzione del numero dei posti letto necessari per far fronte all'emergenza pandemica.

A tal proposito si è ritenuto necessario dismettere i posti letto eccedenti quelli strutturali creati in dipendenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da dismettere (terapia intensiva) NR	Posti letto da creare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature e dotazioni (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	Intervento su struttura esistente		8	PL ulteriori da aggiungere in fase2	52	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	120.000,00 €	480.000,00 €	40.000,00 €	140.800,00 €	780.800,00 €	

Codice intervento: 84 "Rifunzionalizzazione con schermature anti Covid-19, integrazione degli impianti GAS Medicali, modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione dei posti letto di Terapia Semi Intensiva e una relativa rimodulazione del quadro economico, evidenziando che tale intervento ha registrato un'economia rispetto all'iniziale proposta della DGRC n. 378 del 2020.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 77.087 € inferiore di 295.013 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da dismettere (terapia intensiva) NR	Posti letto da creare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature e dotazioni (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero di Agropoli	Intervento su struttura esistente		4	PL ulteriori da aggiungere in fase2	28	Rifunzionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	60.000,00 €	240.000,00 €	5.000,00 €	67.100,00 €	372.100,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2, comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero di Agropoli	Intervento su struttura esistente	0	14	PL ulteriori da aggiungere in fase2	28	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	- €	63.185,73 €	- €	13.900,86 €	77.086,59 €	- €

Codice intervento: 85 “Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali”

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione del quadro economico, in quanto in sede di svolgimento lavori ha registrato minime variazioni rispetto agli importi inizialmente previsti nell'ambito della DGRC n. 378/2020.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2, comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "Mauro Sciarlato" di Scafati	Intervento su struttura esistente	8		PL aggiunti in fase 1	52	Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa; Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19; Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento nuovi posti letto di terapia intensiva quali: monitor, pompe, sistemi per ossigenoterapia, sistemi antidecubito. Altre apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione comune: emogasanalizzatore portatile, defibrillatori, frigoriferi e frigorimetrie, ecotomografo portatile, videolaringoscopi	145.829,00 €	255.585,00 €		97.359,00 €	498.773,00 €	498.773,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2, comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "Mauro Sciarlato" di Scafati	Intervento su struttura esistente	8	0	PL aggiunti in fase 1	52	Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa; Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19; Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento nuovi posti letto di terapia intensiva quali: monitor, pompe, sistemi per ossigenoterapia, sistemi antidecubito. Altre apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione comune: emogasanalizzatore portatile, defibrillatori, frigoriferi e frigorimetrie, ecotomografo portatile, videolaringoscopi	153.246,35 €	255.528,36 €	- €	89.930,44 €	498.705,15 €	173.085,30 €

Codice intervento: 86 “Acquisto apparecchiature per Terapia Intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per Ossigenoterapia”

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione dei posti letto di Terapia Intensiva.

Tali considerazioni non hanno determinato variazioni notevoli della nuova stima.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Intervento su struttura esistente	14		PL aggiunti in fase 1	88	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia		5.475,00 €		1.204,00 €	6.679,00 €	6.679,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Intervento su struttura esistente	12	0	PL aggiunti in fase 1	88	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia	- €	5.475,00 €	- €	1.204,50 €	6.679,50 €	- €

Codice intervento: 87 "Acquisto apparecchiature per Terapia Intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per Ossigenoterapia"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

Dalla rilevazione del 31/12/2021, l'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI DI VILLA MALTA" di SARNO	Intervento su struttura esistente	6		PL aggiunti in fase 1	40	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia		5.475,00 €		1.204,00 €	6.679,00 €	6.679,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI DI VILLA MALTA" di SARNO	Intervento su struttura esistente	6	0	PL aggiunti in fase 1	40	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia	- €	5.475,00 €	- €	1.204,50 €	6.679,50 €	- €

Codice intervento: 88 "Acquisto attrezzature"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P.O. "S. MARIA della SPERANZA" di BATTIPAGLIA	Intervento su struttura esistente	8		PL aggiunti in fase 1	52	Acquisto attrezzature		21.475,00 €		4.724,00 €	26.199,00 €	26.199,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P.O. "S. MARIA della SPERANZA" di BATTIPAGLIA	Intervento su struttura esistente	8	0	PL aggiunti in fase 1	52	Acquisto attrezzature	- €	21.475,00 €	- €	4.724,50 €	26.199,50 €	19.520,00 €

Codice intervento: 89 "Acquisto attrezzature"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione dei posti letto di Terapia Intensiva, prevedendo a seguito di successivi approfondimenti 1 PL di Terapia Intensiva in più rispetto a quanto previsto.

Tali considerazioni hanno determinato una diminuzione di 29 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P.O. "MARIA ADDOLORATA" di EBOLI	Intervento su struttura esistente	7		PL aggiunti in fase 1	46	Acquisto attrezzature		295.612,00 €		65.064,00 €	360.676,00 €	360.676,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IIVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P.O. "MARIA ADDOLORATA" di EBOLI	Intervento su struttura esistente	8	0	PL aggiunti in fase 1	46	Acquisto attrezzature	- €	295.612,00 €	- €	65.034,64 €	360.646,64 €	20.545,29 €

Codice intervento: 90 "Acquisto attrezzature"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione del quadro economico, evidenziando la necessità, a seguito di successive valutazioni di carattere tecnico-sanitario, di effettuare lavori di adeguamento locali non contemplati nell'ambito della DGRC n. 378 del 2020.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 53.346 € superiore di 39.987 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettromedicali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P.O. di Sapi	Intervento su struttura esistente	4		PL aggiunti in fase 1	28	Acquisto attrezzature		10.950,00 €		2.409,00 €	13.359,00 €	13.359,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettromedicali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P.O. di Sapi	Intervento su struttura esistente	4	0	PL aggiunti in fase 1	28	Acquisto attrezzature	32.776,50 €	10.950,00 €	- €	9.619,83 €	53.346,33 €	9.882,00 €

Codice intervento: 91 "Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione per una nuova stima dell'Aliquota IVA e degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettromedicali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	PRESIDIO OSPEDALIERO "S. FRANCESCO D'ASSISI"	Intervento su struttura esistente	4		PL aggiunti in fase 1	28	Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento posti letto integrativi di terapia intensiva quali: monitor, sistemi per ossigenoterapia, sistemi antidecubito, ventilatore polmonare. Altre apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione comune: emogasanalizzatore portatile	9.477,00 €	27.950,00 €		8.822,00 €	46.249,00 €	46.249,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettromedicali (€)	Altro (€)	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	PRESIDIO OSPEDALIERO "S. FRANCESCO D'ASSISI"	Intervento su struttura esistente	4	0	PL aggiunti in fase 1	28	Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento posti letto integrativi di terapia intensiva quali: monitor, sistemi per ossigenoterapia, sistemi antidecubito, ventilatore polmonare. Altre apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione comune: emogasanalizzatore portatile	9.477,00 €	27.950,00 €	- €	8.233,94 €	45.660,94 €	4.422,50 €

Codice intervento: 92 "Acquisto attrezzature"

Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda richiede la rimodulazione per una nuova stima dell'Aliquota IVA e degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "LUIGI CURTO" di POLLA	Intervento su struttura esistente	8		PL aggiunti in fase 1	52	Acquisto attrezzature		27.375,00 €		6.022,00 €	33.397,00 €	33.397,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "LUIGI CURTO" di POLLA	Intervento su struttura esistente	8	0	PL aggiunti in fase 1	52	Acquisto attrezzature	- €	27.375,00 €	- €	6.022,50 €	33.397,50 €	- €

Codice intervento: 93 "Acquisto attrezzature"
Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dei posti letto di Terapia Intensiva.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione per una nuova stima dell'Aliquota IVA e degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	Intervento su struttura esistente	10		PL aggiunti in fase 1	64	Acquisto attrezzature		27.375,00 €		6.022,00 €	33.397,00 €	33.397,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terapia intensiva) NR	Posti letto da realizzare (terapia semi-intensiva) NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	Intervento su struttura esistente	11	0	PL aggiunti in fase 1	64	Acquisto attrezzature	- €	27.375,00 €	- €	6.022,50 €	33.397,50 €	- €

Codice intervento: 94 "Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali,"
Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dei posti letto di Terapia Intensiva e del quadro economico, evidenziando economie rispetto all'iniziale proposta della DGRC 378 del 2020.

Tali considerazioni hanno determinato una nuova stima del quadro economico complessivo di 1.422.078 € inferiore di 348.504 € rispetto alla stima iniziale.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero di Agropoli	Intervento su struttura esistente	6		PL aggiunti in fase 1	40	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa. Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19. Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento nuovi posti letto di terapia intensiva quali: monitor, pompe, letti elettrocomandati, sistemi antidecubito. Altre apparecchiature per terapia intensiva per la dotazione comune: emogasanalizzatore portatile, defibrillatori, frigoriferi e frigorimetrie, ecotomografo portatile, videolaringoscopi, lampade scialitiche carrellate, elettrocardiografi, portatile per radiografia. Arredi per terapia intensiva: armadi, scaffali, carrelli	331.861,00 €	1.067.441,19 €		371.279,03 €	1.770.581,22 €	1.740.581,22 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero di Agropoli	Intervento su struttura esistente	18	0	PL aggiunti in fase 1	40	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa. Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19. Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento nuovi posti letto di terapia intensiva quali: monitor, pompe, letti elettrocomandati, sistemi antidecubito. Altre apparecchiature per terapia intensiva per la dotazione comune: emogasanalizzatore portatile, defibrillatori, frigoriferi e frigorimetrie, ecotomografo portatile, videolaringoscopi, lampade scialitiche carrellate, elettrocardiografi, portatile per radiografia. Arredi per terapia intensiva: armadi, scaffali, carrelli	469.059,93 €	696.577,50 €	- €	256.440,23 €	1.422.077,66 €	72.541,20 €

Codice intervento: 95 "Interventi necessari per la realizzazione di 13 posti letto di T.S.I."
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Nuovo intervento.
Data prevista conclusione intervento: 30/04/2022

L'Azienda ha richiesto la realizzazione di un nuovo intervento non previsto nell'ambito della DGRC n. 378/2020 in quanto, è emersa la necessità di finanziamenti per la realizzazione di n. 13 P.L. di Terapia Semi Intensiva.

La stima complessiva del quadro economico è pari a 3.848.000 €.

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	-	13	PL ulteriori da aggiungere in fase2	1.000	Interventi necessari per la realizzazione di: - nr. 13 P.L. DIS. I. DA DESTINARE ALLE MEDICINE	2.500.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €	448.000,00 €	3.848.000,00 €	- €

Codice intervento: 96 "Palazzina Terapia Intensiva per n. 22 Posti Letto"
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Nuovo intervento
Data prevista conclusione intervento: 31/03/2024

L'Azienda ha richiesto la realizzazione di un nuovo intervento non previsto nell'ambito della DGRC n. 378/2020 in quanto a seguito di una valutazione strategica è emersa la necessità di realizzare un nuovo corpo fabbrica. La nuova palazzina ospiterà n. 22 P.L. di Terapia Intensiva.

La stima complessiva del quadro economico è pari a 12.614.800 €.

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Unità	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Tipologia di intervento	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2000)
901	Cardarelli	Intervento su nuova struttura	22	-	PL ulteriori da aggiungere in fase2	-	Palazzina Terapia intensiva per nr. 22 posti letto	8.190.000,00 €	1.100.000,00 €	1.050.000,00 €	2.274.800,00 €	12.614.800,00 €	- €

2.2. Tabella 3 – Pronto soccorso

La nuova proposta di rimodulazione della Tabella 3 prevede un totale di n. **26 interventi** a fronte dei **26 previsti** dalla DGRC n. 378/2020, nello specifico:

- **n. 25 interventi** sono stati oggetto di rimodulazione dei quadri economici e/o importi sostenuti;
- **n. 1 intervento** non è stato oggetto di rimodulazione.

Di seguito si riporta un quadro sinottico delle modifiche proposte agli interventi, ordinati secondo il codice intervento previsto dall'Ordinanza n. 1 del 14 ottobre 2020 del Commissario Delegato all'emergenza COVID-19.

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Tipologia
1	ASL NA 1	PO CAPILUPI	DA ESEGUIRE nuove distribuzioni funzionali per "normale" attività, ulteriori adeguamenti per posti e percorsi COVID-19, adeguamenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19	435.000 €	15.000 €	435.000 €	- €	- €	15.000 €	Rimodulato
2	ASL NA 1	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	20.000 €	20.000 €	54.782 €	- €	34.782 €	20.000 €	Rimodulato
3	ASL NA 1	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE DEL MARE	GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	20.000 €	20.000 €	18.764 €	- €	1.236 €	20.000 €	Rimodulato
4	ASL NA 3	P.O. "SAN LEONARDO"	Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	573.927 €	- €	776.302 €	- €	202.374 €	- €	Rimodulato
5	ASL NA 3	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA'"	Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	389.451 €	- €	675.771 €	- €	286.321 €	- €	Rimodulato
6	ASL NA 3	P.O. "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	184.477 €	- €	412.667 €	- €	228.190 €	- €	Rimodulato
7	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	Adeguamento percorsi differenziati	488.000 €	- €	330.339 €	- €	157.661 €	- €	Rimodulato
8	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	Adeguamento percorsi differenziati	390.400 €	- €	394.054 €	- €	3.654 €	- €	Rimodulato

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Tipologia
9	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMENTE MATESE	Adeguamento percorsi differenziati	390.400 €	- €	201.995 €	- €	188.405 €	- €	Rimodulato
10	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	Adeguamento percorsi differenziati	390.400 €	- €	201.995 €	- €	188.405 €	- €	Rimodulato
11	AO SAN PIO	PO RUMMO	Implementazione di un Pronto Soccorso COVID dedicato	3.279.000 €	- €	3.302.995 €	- €	23.995 €	- €	Rimodulato
12	AO Moscati	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente e ampliamento per realizzazione area pre-triage	1.793.400 €	- €	4.000.000 €	- €	2.206.600 €	- €	Rimodulato
13	ASL AV	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Emergenza COVID-19 – Realizzazione locali Pronto Soccorso dedicato per pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi	561.000 €	- €	561.000 €	- €	- €	- €	Non Rimodulato
14	AO dei Colli	CTO	Ristrutturazione	305.000 €	360.000 €	305.000 €	- €	- €	360.000 €	Rimodulato
15	AO dei Colli	Cotugno	Ristrutturazione	610.000 €	720.000 €	1.900.000 €	- €	1.290.000 €	720.000 €	Rimodulato
16	ASL NA2	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	600.000 €	- €	1.060.644 €	- €	460.644 €	- €	Rimodulato
17	ASL NA2	OSPEDALE SAN GIULIANO	P.O. Giugliano -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	450.000 €	- €	729.072 €	- €	279.072 €	- €	Rimodulato
18	ASL NA2	OSPEDALE RIZZOLI	P.O. Ischia -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	280.000 €	- €	412.604 €	- €	132.604 €	- €	Rimodulato
19	AO San Sebastiano	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Ristrutturazione delle aree e dei relativi percorsi di isolamento del pronto soccorso	1.337.894 €	- €	1.552.923 €	- €	215.029 €	- €	Rimodulato
20	AOU RUGGI	P.O. S. M. DELL'OLMO	Adeguamento reparto pronto soccorso	2.344.000 €	- €	2.743.000 €	- €	399.000 €	- €	Rimodulato
21	AOU Federico II	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	PRONTO SOCCORSO OSTETRICO/PERCORSO NASCITA. Adeguamento e ampliamento del Pronto soccorso Ostetrico e del Punto Nascita per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti Covid e non Covid con riqualificazione delle aree esistenti	4.270.000 €	- €	8.780.603 €	50.132 €	4.510.603 €	50.132 €	Rimodulato
22	AO Moscati	PO SOLOFRA	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente	87.840 €	87.840 €	87.840 €	84.317 €	- €	3.523 €	Rimodulato
23	AO CARDARELLI	Cardarelli	RISTRUTTURAZIONE del PRONTO SOCCORSO per creare percorsi sporco-pulito e spazi in gradi di permettere l'assistenza sanitaria nelle diverse ondate della pandemia	4.532.300 €	380.000 €	902.000 €	- €	3.630.300 €	380.000 €	Rimodulato

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Tipologia
24	ASL SA	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie	671.000 €	- €	1.175.755 €	- €	504.755 €	- €	Rimodulato
25	ASL SA	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	Realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie	402.600 €	- €	1.007.606 €	- €	605.006 €	- €	Rimodulato
26	ASL SA	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	Realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie	805.200 €	- €	1.888.858 €	- €	1.083.658 €	- €	Rimodulato
Totale				25.611.288 €	1.602.840 €	33.911.568 €	134.449 €	8.300.280 €	- 1.468.391 €	

Tabella 5: Tabella 3 - Pronto Soccorso

2.2.1. Tabella 3 - Dettagli interventi rimodulati

Codice intervento: 1 “Nuove distribuzioni funzionali per “normale” attività, ulteriori adeguamenti per posti e percorsi COVID-19”
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi dei lavori e delle attrezzature adeguandoli ai costi stabiliti in fase di affidamento, precisando che le variazioni apportate sono conseguenza di errori di stima dei costi da sostenere per le attività previste.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, visti i chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare di rendicontazione del 1° febbraio 2021. Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo sostenuto al 19 maggio 2020 è pari a 0.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	PO CAPILUPI	Intervento su struttura esistente	350	DA ESEGUIRE nuove distribuzioni funzionali per “normale” attività, ulteriori adeguamenti per posti e percorsi COVID-19, adeguamenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari GIA' ESEGUITI (prima fase emergenziale) nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19	350.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €	435.000,00 €	15.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	PO CAPILUPI	Intervento su struttura esistente	350	DA ESEGUIRE nuove distribuzioni funzionali per “normale” attività, ulteriori adeguamenti per posti e percorsi COVID-19, adeguamenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19	309.388,03 €	24.590,16 €	24.136,61 €	76.885,34 €	435.000,14 €	- €

Codice intervento: 2 “Nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19”
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi dei lavori e delle attrezzature adeguandoli ai costi stabiliti in fase di affidamento, precisando che le variazioni apportate sono conseguenza di errori di stima dei costi da sostenere per le attività previste. Inoltre, è stata richiesta la rimodulazione

degli importi sostenuti al 19/05/2020, visti i chiarimenti illustrati nel disciplinare di rendicontazione del 1° febbraio 2020.

Alla luce di tali considerazioni, l'importo complessivo del nuovo quadro economico è pari a 20.000 €, mentre l'importo sostenuto al 19 maggio 2020 è pari a 0.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettronimedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	Intervento su struttura esistente		GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	20.000,00 €				20.000,00 €	20.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettronimedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	Intervento su struttura esistente		GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	44.903,12 €			9.878,69 €	54.781,81 €	- €

Codice intervento: 3 "Nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19"
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi dei lavori e delle attrezzature adeguandoli ai costi stabiliti in fase di affidamento, precisando che le variazioni apportate sono conseguenza di errori di stima dei costi da sostenere per le attività previste. Alla luce di tali considerazioni, l'importo complessivo del nuovo quadro economico è pari a 18.764 €.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", visti i chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare di rendicontazione del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettronimedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE DEL MARE	Intervento su struttura esistente	350	GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	20.000,00 €				20.000,00 €	20.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
204	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE DEL MARE	Intervento su struttura esistente	350	GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	15.380,34 €			3.383,67 €	18.764,01 €	- €

Codice intervento: 4 "Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O."
Azienda: ASL Napoli 3
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/09/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, alla luce delle nuove esigenze sanitarie emerse nella gestione della pandemia da COVID-19, delle nuove disposizioni e linee guida emanate dal Commissario Straordinario e della necessità di ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse economiche programmate per l'adeguamento delle strutture ospedaliere (Programma art. 20 L. 67/88, Piano riorganizzazione DGRC n.378/2020).

In particolare, a seguito dei maggiori approfondimenti sviluppati nel corso della redazione dei progetti di fattibilità, per garantire il rispetto dei requisiti strutturali ed impiantistici dei singoli reparti da realizzare, si è reso necessario perfezionare la stima dei quadri economici. Va tuttavia precisato che gli importi indicati nelle tabelle sono quelli delle stime derivate dall'applicazione dei prezzi unitari di tariffa delle lavorazioni, al lordo del ribasso d'asta che nella fase di affidamento dei lavori potrà essere stabilito.

Alla luce di tali considerazioni, l'Azienda richiede inoltre maggiori stanziamenti per l'acquisto di attrezzature dedicate, con un incremento dei costi complessivi stimati per la realizzazione dell'intervento di 202.374 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SAN LEONARDO"	Intervento su struttura esistente	280	Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	392.000,00 €	39.200,00 €	43.120,00 €	99.607,20 €	573.927,20 €	-

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SAN LEONARDO"	Intervento su struttura esistente	250	Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	450.000,00 €	67.500,00 €	120.796,40 €	138.005,21 €	776.301,60 €	-

Codice intervento: 5 "Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola"
Azienda: ASL Napoli 3
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/09/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, alla luce delle nuove esigenze sanitarie emerse nella gestione della pandemia da COVID-19, delle nuove disposizioni e linee guida emanate dal Commissario Straordinario e della necessità di ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse economiche programmate per l'adeguamento delle strutture ospedaliere (Programma art. 20 L. 67/88, Piano riorganizzazione DGRC n.378/2020).

In particolare, a seguito dei maggiori approfondimenti sviluppati nel corso della redazione dei progetti di fattibilità, per garantire il rispetto dei requisiti strutturali ed impiantistici dei singoli reparti da realizzare, si è reso necessario perfezionare la stima dei quadri economici. Va tuttavia precisato che gli importi indicati nelle tabelle sono quelli delle stime derivate dall'applicazione dei prezzi unitari di tariffa delle lavorazioni, al lordo del ribasso d'asta che nella fase di affidamento dei lavori potrà essere stabilito.

Alla luce di tali considerazioni, l'Azienda richiede inoltre maggiori stanziamenti per l'acquisto di attrezzature dedicate, con un incremento dei costi complessivi stimati per la realizzazione dell'intervento di 286.321 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA"	Intervento su struttura esistente	190	Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	266.000,00 €	26.600,00 €	29.260,00 €	67.590,60 €	389.450,60 €	-

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA"	Intervento su struttura esistente	250	Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	420.780,00 €	63.117,00 €	72.670,41 €	119.203,69 €	675.771,10 €	-

Codice intervento: 6 "Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente"
Azienda: ASL Napoli 3
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/09/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, alla luce delle nuove esigenze sanitarie emerse nella gestione della pandemia da COVID-19, delle nuove disposizioni e linee guida emanate dal Commissario Straordinario e della necessità di ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse economiche programmate per l'adeguamento delle strutture ospedaliere (Programma art. 20 L. 67/88, Piano riorganizzazione DGRC n.378/2020).

In particolare, a seguito dei maggiori approfondimenti sviluppati nel corso della redazione dei progetti di fattibilità, per garantire il rispetto dei requisiti strutturali ed impiantistici dei singoli reparti da realizzare, si è reso necessario perfezionare la stima dei quadri economici. Va tuttavia precisato che gli importi indicati nelle tabelle sono quelli delle stime derivate dall'applicazione dei prezzi unitari di tariffa delle lavorazioni, al lordo del ribasso d'asta che nella fase di affidamento dei lavori potrà essere stabilito.

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, l'Azienda evidenzia inoltre che l'area di intervento dovrà essere estesa da 90 mq. a 230 mq., con un incremento dei costi complessivi stimati per la realizzazione dell'intervento di 228.190 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"	Intervento su struttura esistente	90	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	126.000,00 €	12.600,00 €	13.860,00 €	32.016,60 €	184.476,60 €	-

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
206	P.O. "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"	Intervento su struttura esistente	230	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	250.000,00 €	37.500,00 €	52.261,61 €	72.905,05 €	412.666,67 €	-

Codice intervento: 7 "Adeguamento percorsi differenziali"
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 01/06/2022

I lavori di potenziamento dei Pronto Soccorso aziendali, rientranti negli interventi previsti dalla DGRC n. 378/2020, sono stati prioritariamente finalizzati alla realizzazione di percorsi differenziali volti a separare gli accessi ordinari del Pronto Soccorso dagli accessi dei pazienti Covid-19. Tali interventi, pur contemplando sia opere edili che opere di variazione degli impianti, non determinano l'ampliamento e/o il rinnovamento del Pronto Soccorso esistenti e/o la realizzazione di nuovi Pronto Soccorso. L'Azienda ha inoltre evidenziato che già precedentemente alla emergenza sanitaria in corso, aveva espletato, anche dal punto di vista tecnologico, importanti interventi di potenziamento del Pronto Soccorso aziendali, fra cui la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "S.G. Moscati" di Aversa.

Tanto premesso, per gli interventi di cui alla Tabella 3 della DGRC n. 378/2020 (numero n. 7, 8, 9 e 10) l'Azienda richiede di assegnare gli importi economici destinati all'acquisto delle attrezzature elettromedicali, agli interventi di potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive della ASL Caserta come riportati alla Tabella 2 del DGRC n. 378/2020, anche al fine di compensare i maggiori costi preventivati per l'acquisto delle attrezzature elettromedicali necessarie al loro espletamento.

Si è inoltre provveduto a rimodulare gli importi relativi ai lavori a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Sublotto 2 "Servizi di ingegneria e architettura per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale D.L. n.34/20", la scelta strategica è stata quella di garantire percorsi differenziali tra gli accessi ordinari al Pronto Soccorso ed accessi Covid19, inserendo nelle lavorazioni, oltre alle opere edili necessarie per dividere fisicamente le due aree, anche opere di variazioni degli impianti termomeccanici, elettrici e speciali. Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo previsto per tale intervento è stato ridotto di 157.661 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	Intervento su struttura esistente	300	adeguamento percorsi differenziali	250.000,00 €	150.000,00 €		88.000,00 €	488.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	Intervento su struttura esistente	300	adeguamento percorsi differenziati	297.581,20 €			32.757,86 €	330.339,06 €	

Codice intervento: 8 "Adeguamento percorsi differenziati"
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 01/06/2022

I lavori di potenziamento dei Pronto Soccorso aziendali, rientranti negli interventi previsti dalla DGRC n. 378/2020, sono stati prioritariamente finalizzati alla realizzazione di percorsi differenziati volti a separare gli accessi ordinari del Pronto Soccorso dagli accessi dei pazienti Covid-19. Tali interventi, pur contemplando sia opere edili che opere di variazione degli impianti, non determinano l'ampliamento e/o il rinnovamento del Pronto Soccorso esistenti e/o la realizzazione di nuovi Pronto Soccorso.

Tanto premesso, per gli interventi di cui alla Tabella 3 della DGRC n. 378/2020 (numero n. 7, 8, 9 e 10), l'Azienda richiede di assegnare gli importi economici destinati all'acquisto delle attrezzature elettromedicali, agli interventi di potenziamento delle Terapie Intensive e Semi-Intensive della ASL Caserta come riportati alla Tabella 2 del DGRC n. 378/2020, anche al fine di compensare i maggiori costi preventivati per l'acquisto delle attrezzature elettromedicali necessarie al loro espletamento.

Si è inoltre provveduto a rimodulare gli importi relativi ai lavori a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Sublotto 2 "Servizi di ingegneria e architettura per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale D.L. n.34/20", la scelta strategica è stata quella di garantire percorsi differenziati tra gli accessi ordinari al Pronto Soccorso ed accessi Covid-19, inserendo nelle lavorazioni, oltre alle opere edili necessarie per dividere fisicamente le due aree, anche opere di variazioni degli impianti termomeccanici, elettrici e speciali.

Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo previsto per tale intervento è stato incrementato di 3.654 €

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	Intervento su struttura esistente	200	adeguamento percorsi differenziati	200.000,00 €	120.000,00 €		70.400,00 €	390.400,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	Intervento su struttura esistente	200	adeguamento percorsi differenziati	355.168,93 €			38.885,17 €	394.054,10 €	

Codice intervento: 9 "Adeguamento percorsi differenziati"
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 01/06/2022

I lavori di potenziamento dei Pronto Soccorso aziendali, rientranti negli interventi previsti dalla DGRC n. 378/2020, sono stati prioritariamente finalizzati alla realizzazione di percorsi differenziati volti a separare gli accessi ordinari del Pronto Soccorso dagli accessi dei pazienti Covid-19. Tali interventi, pur contemplando sia opere edili che opere di variazione degli impianti, non determinano l'ampliamento e/o il rinnovamento del Pronto Soccorso esistenti e/o la realizzazione di nuovi Pronto Soccorso.

Tanto premesso, per gli interventi di cui alla Tabella 3 della DGRC n. 378/2020 (numero n. 7, 8, 9 e 10), l'Azienda richiede di assegnare gli importi economici destinati all'acquisto delle attrezzature elettromedicali, agli interventi di potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive della ASL Caserta come riportati alla Tabella 2 del DGRC n. 378/2020, anche al fine di compensare i maggiori costi preventivati per l'acquisto delle attrezzature elettromedicali necessarie al loro espletamento.

Inoltre, a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Sublotto 2 "Servizi di ingegneria e architettura per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale D.L. n.34/20", i professionisti incaricati hanno redatto il rispettivo quadro economico dai quali si evince una diminuzione della spesa rispetto ai lavori previsti dalla DGRC n. 378/20.

Alla luce di tali considerazioni l'importo del quadro si riduce di 188.405 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMENTE MATESE	Intervento su struttura esistente	200	adeguamento percorsi differenziati	200.000,00 €	120.000,00 €		70.400,00 €	390.400,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMENTE MATESE	Intervento su struttura esistente	200	adeguamento percorsi differenziati	181.656,79 €			20.338,49 €	201.995,28 €	

Codice intervento: 10 “Adeguamento percorsi differenziati”
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 01/06/2022

I lavori di potenziamento dei Pronto Soccorso aziendali, rientranti negli interventi previsti dalla DGRC n. 378/2020, sono stati prioritariamente finalizzati alla realizzazione di percorsi differenziati volti a separare gli accessi ordinari del Pronto Soccorso dagli accessi dei pazienti Covid-19. Tali interventi, pur contemplando sia opere edili che opere di variazione degli impianti, non determinano l'ampliamento e/o il rinnovamento del Pronto Soccorso esistenti e/o la realizzazione di nuovi Pronto Soccorso.

Tanto premesso, per gli interventi di cui alla Tabella 3 della DGRC n. 378/2020 (numero n. 7, 8, 9 e 10), l'Azienda richiede di assegnare gli importi economici destinati all'acquisto delle attrezzature elettromedicali, agli interventi di potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive della ASL Caserta come riportati alla Tabella 2 del DGRC n. 378/2020, anche al fine di compensare i maggiori costi preventivati per l'acquisto delle attrezzature elettromedicali necessarie al loro espletamento.

Inoltre, a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro Sublotto 2 “Servizi di ingegneria e architettura per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale D.L. n.34/20”, i professionisti incaricati hanno redatto il rispettivo quadro economico dai quali si evince una diminuzione della spesa rispetto ai lavori previsti dalla DGRC n. 378/20.

Alla luce di tali considerazioni l'importo del quadro economico si riduce di 188.405 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	Intervento su struttura esistente	200	adeguamento percorsi differenziati	200.000,00 €	120.000,00 €		70.400,00 €	390.400,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
203	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	Intervento su struttura esistente	200	adeguamento percorsi differenziati	181.656,79 €			20.338,49 €	201.995,28 €	

Codice intervento: 11 “Implementazione di un Pronto Soccorso Covid dedicato”
Azienda: AO San Pio
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 31/12/2023

Con riferimento al presente intervento, l'Azienda ha richiesto, a seguito di successive valutazioni sopraggiunte in sede di progettazione definitiva, la rimodulazione sia dell'importo dei lavori per un importo complessivo pari a 2.058.510 € (escluso IVA, pari a 229.045 €) sia delle attrezzature per un importo complessivo pari a 832.328 € (escluso IVA, pari a 183.112 €).

Alla luce di tali considerazioni il totale complessivo dell'intervento è pari a 3.302.995 €, con un incremento di 23.995 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
906	PO RUMMO	Intervento su struttura esistente	750	Implementazione di un Pronto Soccorso COVID dedicato	1.650.000	1.200.000		429.000,00 €	3.279.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
906	PO RUMMO	Intervento su struttura esistente	750	Implementazione di un Pronto Soccorso COVID dedicato	2.058.510	832.328		412.157,00 €	3.302.995,00 €	

Codice intervento: 12 “Lavori di adeguamento del Pronto soccorso”
Azienda: AO Moscati
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 01/10/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto la progettazione definitiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Avellino ha evidenziato la necessità di creare la nuova area pre-triage, ma anche di realizzare nell'ambito del pronto soccorso stesso, un'area dedicata ai pazienti COVID con percorsi separati e protetti.

Tale condizione ha imposto la necessità di rimodulare e ridisegnare gran parte del Pronto Soccorso, determinando un incremento della spesa prevista per un importo complessivo di 4.000.000 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Intervento su struttura esistente	1.500	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente e ampliamento per realizzazione area pre-triage	1.100.000,00 €	325.000,00 €	45.000,00 €	323.400,00 €	1.793.400,00 €	- €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Intervento su struttura esistente	1.500	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente e ampliamento per realizzazione area pre-triage	3.345.000,00 €	246.000,00 €	20.380,00 €	388.620,00 €	4.000.000,00 €	- €

Codice intervento: 13 “Emergenza COVID-19 – Realizzazione locali Pronto Soccorso dedicato per pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi”
Azienda: ASL Avellino
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento a tale intervento l'Azienda ha confermato la realizzazione dei locali di Pronto Soccorso dedicato a pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, presso il PO di Ariano Irpino (AV).

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione struttura (base) DEA I/DEA II	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
201	150140	OSPEDALE ARIANO IRPINO	15014000	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Ariano Irpino	AV	DEA I	Intervento su struttura esistente	470	Emergenza COVID-19 – Realizzazione locali Pronto Soccorso dedicato per pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi	454.545,00 €	50.000,00 €		56.455,00 €	561.000,00 €	

Codice intervento: 14 “Ristrutturazione”
Azienda: AO Dei Colli

Variante proposta: Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento a tale intervento è stata richiesta la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna “Importo sostenuto al 19/05/2020”, alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021. Pertanto, l'importo complessivo sostenuto al 19/05/2020 è pari a 0 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	CTO	Intervento su struttura esistente	500	Ristrutturazione	250.000,00 €			55.000,00 €	305.000,00 €	360.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettroniche [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	CTO	Intervento su struttura esistente	500	Ristrutturazione	250.000,00 €			55.000,00 €	305.000,00 €	

Codice intervento: 15 “Ristrutturazione”
Azienda: AO Dei Colli

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importo sostenuto.

Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dei lavori preventivati, per i quali era prevista una ristrutturazione degli attuali locali destinati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cotugno per un importo di 500.000,00 €.

Tuttavia, al fine di adeguare il Pronto Soccorso alle nuove esigenze dettate principalmente dalla pandemia da COVID-19 in corso, si è reso realizzare due percorsi distinti, uno per pazienti COVID-19 e l'altro per pazienti con altre tipologie, oltre alla realizzazione di una camera calda attualmente inesistente.

Alla luce di tali considerazioni la nuova stima del quadro economico è pari a 1.900.000,00 € di cui 1.557.377 € oltre IVA riferibile ai lavori.

L'Azienda ha inoltre provveduto a richiedere la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Cotugno	Intervento su struttura esistente	700	Ristrutturazione	500.000,00 €			110.000,00 €	610.000,00 €	720.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
903	Cotugno	Intervento su struttura esistente	700	Ristrutturazione	1.557.377,05 €			342.622,95 €	1.900.000,00 €	

Codice intervento: 16 "Ampliamento Pronto Soccorso"
Azienda: ASL Napoli 2
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 31/03/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto in sede di redazione del progetto esecutivo si è registrato un aumento dei costi rispetto a quello stimato in un primo studio di fattibilità.

Alla luce di tali considerazioni si registra un incremento del quadro economico di 460.644 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	Intervento su struttura esistente	150	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	450.000,00 €	150.000,00 €			600.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	Intervento su struttura esistente	150	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	371.789,28 €	150.634,19 €	190.670,14 €	347.550,73 €	1.060.644,34 €	

Codice intervento: 17 “Ampliamento pronto soccorso”
Azienda: ASL Napoli 2
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, a seguito del perfezionamento delle stime derivanti dalla redazione del progetto esecutivo.

Alla luce di tali considerazioni si registra un incremento del quadro economico di 279.072 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE SAN GIULIANO	Intervento su struttura esistente	150	P.O. Giugliano -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	350.000,00 €	100.000,00 €			450.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE SAN GIULIANO	Intervento su struttura esistente	150	P.O. Giugliano -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	407.190,19 €	119.952,55 €	70.457,02 €	131.471,95 €	729.071,71 €	

Codice intervento: 18 "Ampliamento pronto soccorso"
Azienda: ASL Napoli 2
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/04/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico, in quanto in sede di redazione del progetto esecutivo è emerso un maggior fabbisogno economico in termini di lavori e di attrezzature, rispetto a quanto stimato nell'ambito dello studio di fattibilità.

Alla luce di tali considerazioni si registra un incremento del quadro economico di 132.604 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE RIZZOLI	Intervento su struttura esistente	100	P.O. Ischia -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	200.000,00 €	80.000,00 €			280.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
205	OSPEDALE RIZZOLI	Intervento su struttura esistente	100	P.O. Ischia -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	235.500,00 €	102.700,00 €		74.404,00 €	412.604,00 €	

Codice intervento: 19 “Ristrutturazione delle aree e dei relativi percorsi”
Azienda: AO San Sebastiano
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/04/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'intervento sia con riferimento ai lavori che alle attrezzature.

In particolare, per i lavori nella colonna "Altro" era stata inizialmente prevista una somma pari a 700.000 € relativa alla realizzazione di nuovi ascensori e al percorso di collegamento esterno tra gli edifici N ed F. Tuttavia, si è reputato opportuno attribuire tali importi alla colonna "Lavori".

Alla luce di tali considerazioni nell'ambito della colonna "Altro", sono stati imputati i costi relativi agli incarichi professionali pari a 186.513 €, oltre IVA.

In tale sede è stata inoltre perfezionata la stima delle apparecchiature elettromedicali necessarie alla realizzazione del sopracitato intervento per un importo pari a 136.807 €, oltre IVA.

Alla luce di tali considerazioni l'importo del quadro economico aumenta di 215.029 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	367	ristrutturazione delle aree e dei relativi percorsi di isolamento del pronto soccorso	413.540,00 €	150.000,00 €	700.000,00 €	74.354,00 €	1.337.894,00 €	- €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
907	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Intervento su struttura esistente	367	ristrutturazione delle aree e dei relativi percorsi di isolamento del pronto soccorso	1.053.156,84 €	136.806,76 €	186.513,02 €	176.446,04 €	1.552.922,66 €	- €

Codice intervento: 20 “Adeguamento Reparto Pronto Soccorso”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 01/12/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi relativi alle apparecchiature, per effetto della stima operata in sede di studio di fattibilità.

Alla luce di tali considerazioni, il quadro economico del suddetto intervento aumenta di 399.000 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	P.O. S. M. DELL'OLMO	Intervento su struttura esistente	800	ADEGUAMENTO REPARTO PRONTO SOCCORSO	1.440.000,00 €	400.000,00 €	360.000,00 €	144.000,00 €	2.344.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
904	P.O. S. M. DELL'OLMO	Intervento su struttura esistente	800	ADEGUAMENTO REPARTO PRONTO SOCCORSO	1.440.000,00 €	600.000,00 €	363.951,36 €	339.048,64 €	2.743.000,00 €	

Codice intervento: 21 "Adeguamento e ampliamento pronto soccorso ostetrico"
Azienda: AOU Federico II
Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importi sostenuti.
Data prevista conclusione intervento: 01/03/2023

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'intervento in quanto le attività di Pronto Soccorso ostetrico sono state garantite, nel corso della Fase 1 e Fase 2 dell'emergenza pandemica, mediante percorsi organizzativi assistenziali separati e di procedure dedicate.

Pertanto, si è ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito di tale intervento, una struttura in grado di garantire un percorso assistenziale dedicato per le gestanti COVID la cui stima di realizzazione prevede un incremento del quadro economico di 4.510.603 €.

Inoltre, l'Azienda richiede la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", alla luce dei chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
909	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	Nuova costruzione	920	Realizzazione di triage per pazienti COVID con ampliamento del Pronto Soccorso	3.000.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	770.000,00 €	4.270.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
909	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	Nuova costruzione	2.150	PRONTO SOCCORSO OSTETRICO/PERCORSO NASCITA. Adeguamento e ampliamento del Pronto soccorso Ostetrico e del Punto Nascita per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti Covid e non Covid con riqualificazione delle aree esistenti	5.567.500,00 €	760.641,00 €	1.447.550,00 €	1.004.911,59 €	8.780.602,59 €	50.132,24 €

Codice intervento: 22 "Lavoro adeguamento pronto soccorso esistente"										
Azienda: AO Moscati										
Variante proposta: Variazione importi sostenuti.										
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.										

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi indicati nell'ambito della colonna "Importo sostenuto al 19/05/2020", visti i chiarimenti illustrati nell'ambito del disciplinare del 1° febbraio 2021. Alla luce di tali considerazioni in nuovo importo sostenuto al 19 maggio 2021 è pari a 84.317 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	PO SOLOFRA	Intervento su struttura esistente	300	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente	72.000,00 €	- €	- €	15.840,00 €	87.840,00 €	87.840,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
905	PO Landolfi	Intervento su struttura esistente	300	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente	72.000,00 €	- €	- €	15.840,00 €	87.840,00 €	84.317,12 €

Codice intervento: 23 “RISTRUTTURAZIONE del PRONTO SOCCORSO per creare percorsi sporco-pulito e spazi in gradi di permettere l'assistenza sanitaria nelle diverse ondate della pandemia”

Azienda: AO Cardarelli

Variante proposta: Riprogettazione intervento, Perfezionamento stima economica, Variazione importi sostenuti.

Data prevista conclusione intervento: 30/11/2023

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'intervento in quanto sono stati approvati i finanziamenti pari a 2.815.000,00 € per una ristrutturazione leggera, incentrata maggiormente sulla modifica ed implementazione di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC). Poiché parte di tali lavori, e precisamente una quota pari a 1.913.000,00 €, sarà inserita nell'ambito di un apposito finanziamento ex Art. 20, previsto per i locali del P.S., è stata chiesta la rimodulazione dell'intervento riducendolo dai 2.815.000,00 € ad 902.000,00 €, al fine di ricomprendere in esso, unicamente, le opere necessarie per realizzare percorsi sporco-pulito sperati ed aree specifiche, tali da consentire l'adeguamento dell'assistenza sanitaria nelle diverse ondate della pandemia da Covid-19 e successive varianti del virus.

Alla luce delle già menzionate osservazioni gli importi del quadro economico si riducono di 3.630.300 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	Cardarelli	Intervento su struttura esistente	2.500	Realizzazione di spazi per pazienti isolati sospetti covid + lavori 2 fase per ristrutturazione Intero PS (impianti aeraulici, percorsi, etc.)	2.315.000,00 €	900.000,00 €	500.000,00 €	817.300,00 €	4.532.300,00 €	380.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
901	AO Cardarelli	Impiantistica strutturale di funzionalizzazione	1.000	RISTRUTTURAZIONE del PRONTO SOCCORSO per creare percorsi sporco-pulito e spazi in gradi di permettere l'assistenza sanitaria nelle diverse ondate della pandemia	820.000,00 €	- €	- €	82.000,00 €	902.000,00 €	- €

Codice intervento: 24 “Realizzazione percorsi e aree dedicate pazienti Covid-19”
Azienda: ASL Salerno
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/10/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'intervento in quanto, a seguito dell'adesione all'Accordo Quadro Arcuri per il Lotto geografico 4 sub lotto prestazionale n. 1, avvenuta con deliberazione n. 49 del 13 gennaio 2021, sono stati approvati gli OdA e gli schemi dei contratti per lo specifico intervento, i cui importi, rispetto alle previsioni originarie, sono mutati per effetto dei progetti esecutivi rassegnati dagli operatori economici a conclusione della prima fase dell'esecuzione del contratto.

Alla luce delle predette osservazioni gli importi del quadro economico aumentano di 504.755 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Implantistica strutturale di funzionalizzazioni	300	realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie	500.000,00 €	50.000,00 €		121.000,00 €	671.000,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Implantistica strutturale di funzionalizzazioni	300	realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie	805.025,44 €	170.000,00 €	120.226,81 €	80.502,54 €	1.175.754,79 €	

Codice intervento: 25 “Realizzazione percorsi e aree dedicate pazienti Covid-19”
Azienda: ASL Salerno
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/10/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'intervento in quanto, a seguito dell'adesione all'Accordo Quadro Arcuri per il Lotto geografico 4 sub lotto prestazionale n. 1, avvenuta con deliberazione n. 49 del 13 gennaio 2021, sono stati approvati gli OdA e gli schemi dei contratti per lo specifico intervento, i cui importi, rispetto alle previsioni originarie, sono mutati per effetto dei progetti esecutivi rassegnati dagli operatori economici a conclusione della prima fase dell'esecuzione del contratto.

Alla luce delle predette osservazioni gli importi del quadro economico aumentano di 605.006 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	Impiantistica strutturale di funzionalizzazione	200	realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie	300.000,00 €	30.000,00 €		72.600,00 €	402.600,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	Impiantistica strutturale di funzionalizzazione	200	realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie	712.958,12 €	120.000,00 €	103.351,67 €	71.295,81 €	1.007.605,60 €	

Codice intervento: 26 "Realizzazione percorsi e aree dedicate pazienti Covid-19"
Azienda: ASL Salerno

Variante proposta: Perfezionamento stima economica.

Data prevista conclusione intervento: 30/10/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione dell'intervento in quanto, a seguito dell'adesione all'Accordo Quadro Arcuri per il Lotto geografico 4 sub lotto prestazionale n. 1, avvenuta con deliberazione n. 49 del 13 gennaio 2021, sono stati approvati gli Oda e gli schemi dei contratti per lo specifico intervento i cui importi, rispetto alle previsioni originarie, sono mutati per effetto dei progetti esecutivi rassegnati dagli operatori economici a conclusione della prima fase dell'esecuzione del contratto.

Alla luce delle predette osservazioni gli importi del quadro economico aumentano di 1.083.658 €.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	Impiantistica strutturale di funzionalizzazione	400	realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie	600.000,00 €	60.000,00 €		145.200,00 €	805.200,00 €	

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione Intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
207	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	Impiantistica strutturale di funzionalizzazione	400	realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie	1.360.694,44 €	225.000,00 €	167.094,38 €	136.069,44 €	1.888.858,26 €	

2.3. Tabella 4 – Mezzi di soccorso

La nuova proposta di rimodulazione della Tabella 4 prevede un totale di **39 interventi (per un totale di 72 mezzi di soccorso)** a fronte dei **40 previsti (per un totale di 73 mezzi di soccorso)** dalla DGRC n. 378/2020, nello specifico per:

- **12 interventi** è stata richiesta la rimodulazione dei quadri economici;
- **27 interventi** non è stata richiesta alcuna rimodulazione.
- **1 intervento** è stato eliminato.

Di seguito si riporta un quadro sinottico degli interventi, ordinati secondo il codice intervento previsto dall'Ordinanza 1 del 14 ottobre 2020 del Commissario Delegato all'emergenza COVID-19.

Cod. Int.	Azienda	Sede mezzo di soccorso	Tipologia	DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
				Numero mezzi di soccorso	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Numero mezzi di soccorso	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Differenza numero mezzi di soccorso	Differenza quadri economici	Tipologia
1	ASL NA1	Servizio 118 - emergenza	<i>rianimativa</i>	4	340.000 €	4	401.197 €	0	61.197 €	Rimodulato
2	ASL NA1	Servizio 118 - emergenza	<i>non rianimativa</i>	10	650.000 €	10	820.182 €	0	170.182 €	Rimodulato
3	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario no COVID	<i>trasporto secondario</i>	6	300.000 €	6	490.440 €	0	190.440 €	Rimodulato
4	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario COVID-19	<i>trasporto secondario</i>	2	100.000 €	2	163.480 €	0	63.480 €	Rimodulato
5	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	<i>trasporto secondario</i>	2	100.000 €	2	163.480 €	0	63.480 €	Rimodulato
6	AOU Vanvitelli	PIAZZA MIRAGLIA	<i>rianimativa</i>	1	100.000 €	1	139.799 €	0	39.799 €	Rimodulato
7	ASL CE	P.O. AVERSA	<i>tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma</i>	1	130.000 €	1	130.000 €	0	- €	Non Rimodulato
8	ASL CE	P.O. MADDALONI (OSPEDALE COVID)	<i>tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010</i>	1	130.000 €	1	130.000 €	0	- €	Non Rimodulato
9	ASL CE	P.O. MARCIANISE	<i>tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma</i>	1	130.000 €	1	130.000 €	0	- €	Non Rimodulato

				DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
Cod. Int.	Azienda	Sede mezzo di soccorso	Tipologia	Numero mezzi di soccorso	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Numero mezzi di soccorso	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Differenza numero mezzi di soccorso	Differenza quadri economici	Tipologia
10	ASL CE	P.O. SESSA AURUNCA	tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010	1	130.000 €	1	130.000 €	0	- €	Non Rimodulato
11	ASL CE	P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE	Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789	1	100.000 €	1	100.000 €	0	- €	Non Rimodulato
12	ASL CE	P.O. PIEDIMONTE MATESE	Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789	1	100.000 €	1	100.000 €	0	- €	Non Rimodulato
13	AO SAN PIO	PO RUMMO	Tipo B: Ambulanza di trasporto e per Pronto Soccorso	2	200.000 €	2	335.300 €	0	135.300 €	Rimodulato
14	AO MOSCATI	AVELLINO	Tipologia A - accessoriata anche per trasposto neonatale	1	100.000 €	1	100.000 €	0	- €	Non Rimodulato
15	ASL NA2	P.O. Pozzuoli	tipo A	2	240.000 €	2	240.000 €	0	- €	Non Rimodulato
16	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	barella di biocontenimento	1	121.000 €	1	121.000 €	0	- €	Non Rimodulato
17	AOU Ruggi	AOU Ruggi	tipo A	3	218.400 €	3	218.400 €	0	- €	Non Rimodulato
18	AO Cardarelli	AO Cardarelli	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
19	AO Cardarelli	AO Cardarelli	Tipo B	11	1.056.825 €	11	1.056.825 €	0	- €	Non Rimodulato
20	ASL SA	Nocera	Medicalizzata con biocontenimento	1	122.000 €	1	122.000 €	0	- €	Non Rimodulato
21	ASL SA	Eboli	Medicalizzata con biocontenimento	1	122.000 €	1	122.000 €	0	- €	Non Rimodulato
22	ASL SA	Roccardaspide	Medicalizzata con biocontenimento	1	122.000 €	1	122.000 €	0	- €	Non Rimodulato
23	ASL SA	Vallo della lucania	Medicalizzata con biocontenimento	1	122.000 €	1	122.000 €	0	- €	Non Rimodulato
24	ASL AV	Presso il distretto ASL AV	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
25	ASL BN	Presso il distretto ASL BN	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato

				DGRC 378/2020		Proposta rimodulazione		Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica
Cod. Int.	Azienda	Sede mezzo di soccorso	Tipologia	Numero mezzi di soccorso	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Numero mezzi di soccorso	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa	Differenza numero mezzi di soccorso	Differenza quadri economici	Tipologia
26	ASL CE	P.O. MADDALONI (OSPEDALE COVID)	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
27	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	tipo A	1	115.290 €	1	118.096 €	0	2.806 €	Rimodulato
28	ASL NA2	PRESSO IL DISTRETTO PRINCIPALE	Ambulanza tipo A con attrezzaggio specifico	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
29	ASL NA3	PO Boscorecase	tipo A	1	115.290 €	0	- €	-1	- 115.290 €	Eliminato
30	ASL SA	Nocera	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
31	AO Cardarelli	AO Cardarelli	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
32	AO Santobono	AO Santobono	tipo A1 ex D.M.n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma	1	115.290 €	1	183.000 €	0	67.710 €	Rimodulato
33	AO Dei Colli	Cotugno	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
34	AOU Ruggi	AOU Ruggi	tipo A con particolare tipo di allestimento	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
35	AO MOSCATI	AVELLINO	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
36	AO SAN PIO	PO RUMMO	Tipo C (rif. Norma ENI1789-2014)	1	115.290 €	1	208.350 €	0	93.060 €	Rimodulato
37	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
38	AOU Vanvitelli	AOU Vanvitelli	tipo A	1	115.290 €	1	161.139 €	0	45.849 €	Rimodulato
39	AOU Federico II	A.O.U. Federico II	tipo A	1	115.290 €	1	186.700 €	0	71.410 €	Rimodulato
40	IRCCS Pascale	Pascale	tipo A	1	115.290 €	1	115.290 €	0	- €	Non Rimodulato
Totale				73	6.809.445 €	72	7.698.868 €	-1	889.423 €	

Tabella 6: Tabella 4 -Mezzi di Soccorso

2.3.1. Tabella 4 - Dettagli interventi rimodulati

Codice intervento: 1 "Ambulanza - Servizio 118"
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi per effetto del perfezionamento della stima effettuata in sede di predisposizione del quadro economico della DGRC n. 378/2020.

In particolare, la nuova stima contempla i costi effettivamente sostenuti e contrattualizzati per l'acquisto delle autoambulanze.

Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo previsto è pari a 401.197 €, superiore di 61.197 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - emergenza	4	rianimativa	85.000,00 €	340.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - emergenza	4	rianimativa	100.299,25 €	401.197,00 €

Codice intervento: 2 "Ambulanza - Servizio 118"
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi per effetto del perfezionamento della stima effettuata in sede di predisposizione del quadro economico della DGRC n. 378/2020.

In particolare, la nuova stima contempla i costi effettivamente sostenuti e contrattualizzati per l'acquisto delle autoambulanze.

Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo previsto è pari a 820.182 €, superiore di 170.182 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - emergenza	10	non rianimativa	65.000,00 €	650.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - emergenza	10	non rianimativa	82.018,16 €	820.181,60 €

Codice intervento: 3 "Ambulanza - Servizio 118"						
Azienda: ASL Napoli 1						
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.						
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.						

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi per effetto del perfezionamento della stima effettuata in sede di predisposizione del quadro economico della DGRC n. 378/2020.

In particolare, la nuova stima contempla i costi effettivamente sostenuti e contrattualizzati per l'acquisto delle autoambulanze.

Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo previsto è pari a 490.440 €, superiore di 190.440 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - trasporto secondario no COVID	6	trasporto secondario	50.000,00 €	300.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - trasporto secondario no COVID	6	trasporto secondario	81.740,00 €	490.440,00 €

Codice intervento: 4 “Ambulanza - Servizio 118”
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi per effetto del perfezionamento della stima effettuata in sede di predisposizione del quadro economico della DGRC n. 378/2020.

In particolare, la nuova stima contempla i costi effettivamente sostenuti e contrattualizzati per l'acquisto delle autoambulanze.

Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo previsto è pari a 163.480 €, superiore di 63.480 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - trasporto secondario COVID-19	2	trasporto secondario	50.000,00 €	100.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - trasporto secondario COVID-19	2	trasporto secondario	81.740,00 €	163.480,00 €

Codice intervento: 5 “Ambulanza - Servizio 118”
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi per effetto del perfezionamento della stima effettuata in sede di predisposizione del quadro economico della DGRC n. 378/2020.

In particolare, la nuova stima contempla i costi effettivamente sostenuti e contrattualizzati per l'acquisto delle autoambulanze.

Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo previsto è pari a 163.480 €, superiore di 63.480 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	2	trasporto secondario	50.000,00 €	100.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	2	trasporto secondario	81.740,00 €	163.480,00 €

Codice intervento: 6 "Ambulanza rianimativa"
Azienda: AOU Vanvitelli
Variante proposta: Modifica allestimento/tipologia ambulanza, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

L'AOU Vanvitelli, con la delibera n. 824 del 30/12/2020, ha provveduto ad affidare la fornitura di n. 2 ambulanze (intervento 2 e 3 dell'ordinanza 1 del Commissario Delegato).

A tal proposito si precisa, quindi, che l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del presente intervento in quanto la stima iniziale non contemplava l'acquisto di specifici allestimenti per il trasporto di pazienti COVID.

Ciò ha comportato una rimodulazione del quadro economico per un importo totale di 139.799 €, superiore di 39.799 € rispetto alla stima effettuata in sede di DGRC n. 378/2020.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
908	A.O.U. LUIGI VANVITELLI	PIAZZA MIRAGLIA	1	rianimativa	100.000,00 €	100.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
908	A.O.U. LUIGI VANVITELLI	PIAZZA MIRAGLIA	1	rianimativa	139.799,31 €	139.799,31 €

Codice intervento: 7 "Ambulanza tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010"
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
203	ASL CASERTA	P.O. AVERSA	1	<i>tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010</i>	130.000,00 €	130.000,00 €

Codice intervento: 8 “Ambulanza tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010”
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
203	ASL CASERTA	P.O. MADDALONI (OSPEDALE COVID)	1	<i>tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010</i>	130.000,00 €	130.000,00 €

Codice intervento: 9 “Ambulanza tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010”
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
203	ASL CASERTA	P.O. MARCIANISE	1	tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010	130.000,00 €	130.000,00 €

Codice intervento: 10 “Ambulanza tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010”

Azienda: ASL Caserta

Variante proposta: Intervento non rimodulato.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
203	ASL CASERTA	P.O. SESSA AURUNCA	1	tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010	130.000,00 €	130.000,00 €

Codice intervento: 11 “Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789”

Azienda: ASL Caserta

Variante proposta: Intervento non rimodulato.

Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza in configurazione soccorso di tipo B secondo la certificazione EN 1798.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
203	ASL CASERTA	P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE	1	Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789	100.000,00 €	100.000,00 €

Codice intervento: 12 “Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789”
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha confermato l’acquisto di un’ambulanza in configurazione soccorso di tipo B secondo la certificazione EN 1798.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
203	ASL CASERTA	P.O. PIEDIMONTE MATESE	1	Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789	100.000,00 €	100.000,00 €

Codice intervento: 13 “Ambulanza Tipo B”
Azienda: AO San Pio
Variante proposta: Modifica allestimento/tipologia ambulanza, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

Alla luce di considerazioni di carattere sanitario, l’Azienda ha ritenuto opportuno prevedere un allestimento più avanzato del mezzo di soccorso.

Pertanto, il nuovo importo previsto per le due ambulanze, tenuto conto dei prezzi massimi presenti sulla piattaforma INVITALIA è pari a 335.300 €, superiore di 135.300 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
906	AO SAN PIO	PO RUMMO	2	Tipo B: Ambulanza di trasporto	100.000,00 €	200.000,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
906	AO SAN PIO	PO RUMMO	2	<i>Tipo B: Ambulanza di trasporto e per Pronto Soccorso</i>	167.650,00 €	335.300,00 €

Codice intervento: 14 “Ambulanza Tipologia A - accessoriata anche per trasposto neonatale”
Azienda: AO Moscati
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A accessoriata anche per il trasporto neonatale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
905	AO MOSCATI	AVELLINO	1	<i>Tipologia A - accessoriata anche per trasposto neonatale</i>	100.000,00 €	100.000,00 €

Codice intervento: 15 “Ambulanza Tipo A”
Azienda: ASL Napoli 2
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: 31/05/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di 2 ambulanze di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
205	ASL Napoli 2	P.O. Pozzuoli	2	<i>tipo A</i>	120.000,00 €	240.000,00 €

Codice intervento: 16 “Barella di biocontenimento”
Azienda: AORN Caserta
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza con barella di biocontenimento.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
907	AORN Caserta	Sant Anna e San Sebastiano	1	<i>barella di biocontenimento</i>	121.000,00 €	121.000,00 €

Codice intervento: 17 "Ambulanza Tipo A"
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di tre ambulanze di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
904	AOU Ruggi	AOU Ruggi	3	<i>tipo A</i>	72.800,00 €	218.400,00 €

Codice intervento: 18 "Ambulanza Tipo A"
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
901	AO Cardarelli	AO Cardarelli	1	<i>tipo A</i>	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 19 “Ambulanza Tipo B”
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha confermato l’acquisto di 11 ambulanze di tipo B.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
901	AO Cardarelli	AO Cardarelli	11	<i>Tipo B</i>	96.075,00 €	1.056.825,00 €

Codice intervento: 20 “Ambulanza medicalizzata con biocontenimento”
Azienda: ASL Salerno
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha confermato l’acquisto di un’ambulanza medicalizzata con biocontenimento.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
207	Asl Salerno	Nocera	1	<i>Medicalizzata con biocontenimento</i>	122.000,00 €	122.000,00 €

Codice intervento: 21 “Ambulanza medicalizzata con biocontenimento”
Azienda: ASL Salerno
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha confermato l’acquisto di un’ambulanza medicalizzata con biocontenimento.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
207	Asl Salerno	Eboli	1	<i>Medicalizzata con biocontenimento</i>	122.000,00 €	122.000,00 €

Codice intervento: 22 “Ambulanza medicalizzata con biocontenimento”
Azienda: ASL Salerno
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha confermato l’acquisto di un’ambulanza medicalizzata con biocontenimento.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
207	Asl Salerno	Roccdaspide	1	Medicalizzata con biocontenimento	122.000,00 €	122.000,00 €

Codice intervento: 23 “Ambulanza medicalizzata con biocontenimento”
Azienda: ASL Salerno
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha confermato l’acquisto di un’ambulanza medicalizzata con biocontenimento.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
207	Asl Salerno	Vallo della lucania	1	Medicalizzata con biocontenimento	122.000,00 €	122.000,00 €

Codice intervento: 24 “Ambulanza tipo A”
Azienda: ASL Avellino
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha confermato l’acquisto di un’ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
201	ASL Avellino	Presso il distretto ASL AV	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 25 “Ambulanza tipo A”
Azienda: ASL Benevento
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha confermato l’acquisto di un’ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
202	ASL Benevento	Presso il distretto ASL BN	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 26 “Ambulanza tipo A”
Azienda: ASL Caserta
Variante proposta: Intervento non rimodulato.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha confermato l’acquisto di un’ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
203	ASL CASERTA	P.O. MADDALONI (OSPEDALE COVID)	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 27 “Ambulanza - Servizio 118”
Azienda: ASL Napoli 1
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha richiesto la rimodulazione degli importi per effetto del perfezionamento della stima effettuata in sede di predisposizione del quadro economico della DGRC n. 378/2020.

In particolare, la nuova stima contempla i costi effettivamente sostenuti e contrattualizzati per l’acquisto delle autoambulanze.

Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo previsto è pari a 118.096 €, superiore di 2.806 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
204	ASL Napoli 1 Centro	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	1	tipo A	118.096,00 €	118.096,00 €

Codice intervento: 28 "Ambulanza tipo A con attrezzaggio specifico"
Azienda: ASL Napoli 2
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A con attrezzaggio specifico.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
205	ASL Napoli 2	PRESSO IL DISTRETTO PRINCIPALE	1	Ambulanza tipo A con attrezzaggio specifico	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 29 "Ambulanza - tipo A"
Azienda: ASL Napoli 3
Variante proposta: Intervento eliminato.

L'Azienda, a seguito di valutazioni di carattere economico, ha deciso di non procedere all'acquisto del mezzo di trasporto.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
206	ASL Napoli 3	PO Boscotrecase	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 30 “Ambulanza tipo A”
Azienda: ASL Salerno
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
207	Asl Salerno	Nocera	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 31 “Ambulanza tipo A”
Azienda: AO Cardarelli
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
901	AO Cardarelli	AO Cardarelli	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 32 “Ambulanza Tipo A1”
Azienda: AO Santobono
Variante proposta: Modifica allestimento/tipologia ambulanza, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 31/05/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha richiesto la rimodulazione del quadro economico in quanto ha ritenuto necessario prevedere un servizio di manutenzione full risk per 5 anni su tutti gli impianti e tutte le apparecchiature a bordo.

Alla luce di tali considerazioni il nuovo importo del quadro economico è pari a 183.000 €, superiore di 67.710 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
902	AO Santobono	AO Santobono	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
902	AO Santobono	AO Santobono	1	tipo A1 ex D.M.n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010	183.000,00 €	183.000,00 €

Codice intervento: 33 “Ambulanza tipo A”
Azienda: AO Dei Colli
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: 31/07/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
903	AO Dei Colli	Cotugno	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 34 “Ambulanza tipo A con particolare tipo di allestimento”
Azienda: AOU Ruggi
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A con particolare tipo di allestimento.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
904	AOU Ruggi	AOU Ruggi	1	tipo A con particolare tipo di allestimento	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 35 “Ambulanza tipo A”
Azienda: AO Moscati
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: 31/05/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
905	AO MOSCATI	AVELLINO	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 36 “Ambulanza Tipo C”
Azienda: AO San Pio
Variante proposta: Modifica allestimento/tipologia ambulanza, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 30/06/2022

A seguito di successive valutazioni di carattere sanitario, l'Azienda ha ritenuto opportuno optare per un mezzo di soccorso di tipologia C dedicata ed attrezzata per il trasporto, il trattamento avanzato ed il monitoraggio di pazienti neonatali, avendo in Azienda una T.I.N., rispetto alla tipologia prevista nell'ambito della stima iniziale (Tipologia A).

Alla luce di tali considerazioni, il nuovo importo previsto per l'intervento è pari a 208.350 €, superiore di 93.060 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
906	AO SAN PIO	PO RUMMO	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
906	AO SAN PIO	PO RUMMO	1	Tipo C (rif. Norma EN11789-2014)	208.350,00 €	208.350,00 €

Codice intervento: 37 “Ambulanza tipo A”
Azienda: AORN Caserta
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: L'Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
907	AORN Caserta	Sant Anna e San Sebastiano	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Codice intervento: 38 “Ambulanza Tipo A”
Azienda: AOU Vanvitelli
Variante proposta: Modifica allestimento/tipologia ambulanza, Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: L’Azienda dichiara che tale intervento è in esercizio.

L’AOU Vanvitelli con la delibera n. 824 del 30/12/2020 ha provveduto ad affidare la fornitura di n. 2 ambulanze (intervento 2 e 3 dell’ordinanza 1 del Commissario Delegato).

A tal proposito si precisa, quindi, che l’Azienda ha richiesto la rimodulazione del presente intervento in quanto la stima iniziale non contemplava l’acquisto di specifici allestimenti per il trasposto di pazienti COVID-19.

Ciò ha comportato una rimodulazione del quadro economico per un importo totale di 161.139 €, superiore di 45.849 € rispetto alla stima effettuata in sede di DGRC n. 378/2020.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
908	A.O.U. LUIGI VANVITELLI	AOU Vanvitelli	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	ACQUISTO AMBULANZE			
			Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
908	A.O.U. LUIGI VANVITELLI	AOU Vanvitelli	1	tipo A	161.139,31 €	161.139,31 €

Codice intervento: 39 “Ambulanza tipo A”
Azienda: AOU Federico II
Variante proposta: Perfezionamento stima economica.
Data prevista conclusione intervento: 31/03/2022

Con riferimento al presente intervento l’Azienda ha richiesto la rimodulazione a seguito del perfezionamento della stima iniziale.

La nuova stima prevede un quadro economico pari a 186.700 €, superiore di 71.410 € rispetto alla stima iniziale.

DGRC N. 378/2020

			ACQUISTO AMBULANZE			
CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
909	A.O.U. FEDERICO II	A.O.U. Federico II	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

Proposta rimodulazione

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
909	A.O.U. FEDERICO II	A.O.U. Federico II	1	tipo A	186.700,00 €	186.700,00 €

Codice intervento: 40 "Ambulanza tipo A"
Azienda: IRCCS Pascale
Variante proposta: Intervento non rimodulato
Data prevista conclusione intervento: 31/03/2022

Con riferimento al presente intervento l'Azienda ha confermato l'acquisto di un'ambulanza di tipo A.

DGRC N. 378/2020

CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]
910	IRCCS Pascale	Pascale	1	tipo A	115.290,00 €	115.290,00 €

3. Impatti della rimodulazione del piano di riorganizzazione

3.1. Risultati funzionali ed economici

I risultati funzionali ed economici che si intendono conseguire con la rimodulazione sono in linea con quelli previsti dal piano di riorganizzazione. Alcuni degli interventi previsti, però, devono essere rimodulati al fine di renderli più aderenti alle effettive esigenze epidemiologiche ed organizzative dell'assistenza, emerse nel corso della gestione dell'emergenza. Altri interventi, al contrario, necessitano di una rimodulazione esclusivamente sul piano economico per un perfezionamento dei valori economici, sopraggiunto all'esito dei progetti esecutivi che all'atto della DGRC 378/2020 furono solamente stimati, o per l'aggiornamento dell'importo sostenuto a seguito della pubblicazione del relativo disciplinare in data 1° febbraio 2021.

I risultati attesi, distinti per le tre tabelle previste dal DL 34/2020, sono così raccolti e sintetizzati:

Tabella 2				Proposta rimodulazione vs. DGRC		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione		
Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici	Rimodulazione importo sostenuto al 19/05/2020
1	ASL Napoli 1	Ospedale del mare	Costruzione campi modulari comprese opere edili ed impiantistiche prodeutiche alle strutture modulari e attrezzature a completamento dotazione	-1.677.749 €	-4.423.986 €	X				X	X
2	AOU Ruggi	AOU Ruggi	CAMPO MODULARE Opere edili e impiantistiche propedeutiche e di completamento	-2.463.129 €	-2.827.478 €	X				X	X
3	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	Costruzione campi modulari e lavori propedeutici all'installazione del campo modulare di T.I. 24 P.L.	-2.354.161 €	-2.969.394 €	X				X	X
4	ASL Napoli 1	Loreto mare	Adeguamento impianti e percorsi ad esigenze COVID-19 REALIZZAZIONE DI NR 12 PL DI TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA (10 + 2 ISOLATI), MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO	1.323 €	-546.718 €	X				X	X
5	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 4 PL DI TERAPIA INTENSIVA COVID - PAD M	-2.427.800 €	- €		X				
6	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 8 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA PNEUMOLOGICA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD PALERMO	-2.059.555 €	-1.474.055 €		X				
7	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 5 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD D	673.500 €	- €	X			X	X	
8	AO Cardarelli	AO Cardarelli	RISTRUTTURAZIONE REPARTO TIGU - PAD DEA	- €	- €			X			
9	AO Cardarelli	AO Cardarelli	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO DI RIANIMAZIONE PAD DEA	- €	- €			X			
10	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 6 POSTI LETTO IN TIPO - PAD A/H	- €	- €		X				
11	AO Cardarelli	AO Cardarelli	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO TIPO PAD A	-878.400 €	-520.000 €			X			
12	AO Cardarelli	AO Cardarelli		- €	- €			X			

Tabella 2				Proposta rimodulazione vs. DGRC		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione		
Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici	Rimodulazione importo sostenuto al 19/05/2020
13	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 4 POSTI LETTO ISOLATI IN UTIF - PAD D	- €	- €			X			
14	AO Cardarelli	AO Cardarelli	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RICAMBIO D'ARIA E LEGGERA RISTRUTTURAZIONE EDILE - PAD D	-390.400 €	- €	X				X	
15	ASL Napoli 3	PO "Sant'Anna e SS. Madonna della neve"	Realizzazione "chiavi in mano" del nuovo reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano secondo	-419.702 €	-3.969.702 €	X				X	X
16	ASL Napoli 3	PO "Santa Maria della Misericordia"	Ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano primo del P.O. di Sorrento per complessivi n.7 p.l.	1.154.903 €	- €	X			X	X	
17	ASL Napoli 3	PO "San Leonardo"	Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.l. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 12 p.l. al piano terra del P.O. San Leonardo	726.904 €	- €	X			X	X	
18	ASL Napoli 3	PO "Santa Maria della Pietà"	Riallocazione al piano terzo del reparto di rianimazione e terapia intensiva del P.O. di Nola per l'ampliamento di 4 p.l., per complessivi n.12 p.l.	743.248 €	- €	X			X	X	
19	ASL Napoli 3	PO "Sant'Anna e SS. Madonna della neve"	Completamento dei locali a rustico al piano quarto del P.O. di Boscotrecase per la realizzazione di n.20 posti letto di terapia semi-intensiva	-139.814 €	- €	X			X	X	
20	ASL Napoli 3	PO "San Leonardo"	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. San Leonardo per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	-92.507 €	- €	X			X	X	
21	ASL Napoli 3	PO "Santa Maria della Pietà"	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. di Nola per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	258.334 €	- €	X			X	X	
22	ASL Napoli 3	PO "Agostino Maresca"	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. Maresca per la realizzazione di n.6 posti letto di terapia semi-intensiva	397.040 €	- €	X			X	X	
23	ASL Caserta	PO "San Rocco"	ristrutturazione	824.334 €	-26.162 €	X			X	X	X
24	ASL Caserta	PO Marcanise	ristrutturazione	1.112.481 €	-26.162 €	X				X	X
25	ASL Caserta	PO San Giuseppe e Melorio	ristrutturazione	698.676 €	-26.162 €	X			X	X	X
26	ASL Caserta	PO Piedimonte Matese	ristrutturazione	1.922.347 €	-26.162 €	X			X	X	X
27	ASL Caserta	PO Maddaloni	ristrutturazione	1.078.339 €	- €	X			X	X	
28	ASL Caserta	PO S.G. Moscati Aversa	ristrutturazione	747.802 €	-26.162 €	X			X	X	X
29	ASL Caserta	PO Maddaloni	ristrutturazione	-1.391.866 €	-3.506.206 €	X			X	X	X
30	AOU L. Vanvitelli	AOU UNICAM	III PAD Policlinico Piazza Miraglia- Ristrutturazione edilizia completa, adeguamento TI esistente e variazione di destinazione d'uso	543.852 €	- €	X			X	X	
31	AOU L. Vanvitelli	AOU UNICAM	Edificio 17 Polo Cappella Cangiani- Ristrutturazione edilizia completa realizzazione di nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	- €	-1.628.487 €	X					X
32	AOU L. Vanvitelli	AOU UNICAM	Edificio ex Patologia Piazzetta S. Andrea delle Dame - Terapia Intensiva e subintensiva posta al quarto piano (in adiacenza al blocco operatorio) di un edificio soggetto a Ristrutturazione completa con la realizzazione di interventi globali di adeguamento sismico, nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	3.051.342 €	- €	X			X	X	

Tabella 2				Proposta rimodulazione vs. DGRC		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione		
Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici	Rimodulazione importo sostenuto al 19/05/2020
33	AO Dei Colli	Cotugno	Realizzazione nuovi reparto	1.749.857 €	188.258 €	X				X	X
34	AO Dei Colli	Cotugno	Realizzazione nuovi reparto	-266.402 €	-1.453.481 €	X				X	X
35	AO Dei Colli	CTO	Realizzazione nuovi reparto	1.639.081 €	-1.815.300 €	X			X	X	X
36	AO Dei Colli	Monaldi	Realizzazione nuovi reparto	- €	-1.384.700 €	X					X
37	AO Dei Colli	Monaldi	Realizzazione nuovi reparto	- €	-2.448.264 €	X					X
38	AO Dei Colli	Monaldi	Ristrutturazione	- €	-896.503 €	X					X
39	AO Dei Colli	Cotugno	Ristrutturazione	- €	-964.132 €	X					X
40	AO Dei Colli	CTO	Ristrutturazione	- €	-964.132 €	X					X
41	AO San Pio	PO Rummo	Attivazione di 10 posti letto di Anestesia e Rianimazione	209.745 €	-150.000 €	X				X	X
42	AO San Pio	PO Rummo	Attivazione di 6 posti letto di Terapia Intensiva/Sub-Intensiva COVID dedicati	373.776 €	-892.158 €	X				X	X
43	AO San Pio	PO Rummo	Attivazione di 12 posti letto di sub-intensiva	34.660 €	- €	X				X	
44	AO Santobono-Pausilipon	P.O. Pausilipon	Realizzazione di numero 2 posti letto codice 49	752.114 €	-17.570 €	X			X	X	X
45	AO Santobono-Pausilipon	P.O. Santobono	Realizzazione di numero 12 posti letto terapia sub-intensiva multidisciplinare presso P.O. Santobono	-1.091.284 €	- €	X			X	X	
46	AO Moscati	AO Moscati	trasformazione di p.l. do degenza in p.l. di terapia intensiva	1.955.880 €	- €	X			X	X	
47	AO Moscati	PO Landolfi	Realizzazione posti letto TI	- €	- €			X			
48	AO Moscati	AO Moscati	trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di terapia subintensiva	-1.163.600 €	- €	X				X	
49	AO Moscati	AO Moscati	trasformazione dei posti letto della palazzina ALPI in posti letto di terapia intensiva	-1.282.510 €	-4.647.284 €	X				X	X
50	IRCCS Pascale	Istituto Nazionale Tumori di Napoli	Adeguamento funzionale su impianti, strutture e predisposizione elettromedicali	-165.112 €	- €	X				X	
51	IRCCS Pascale	Istituto Nazionale Tumori di Napoli	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti e delle finiture.	-630.608 €	- €	X				X	
52	IRCCS Pascale	PO Ascalesi	Ristrutturazione pesante su edificio in cemento armato riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti (compresi gas medicinali e speciali) e delle finiture interne ed esterne	1.345.075 €	- €	X			X	X	
53	ASL Avellino	Osp. S. Angelo Dei Lombardi	Emergenza COVID-19 PO "G. Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi" - Lavori di somma urgenza: Realizzazione nuovo reparto di rianimazione per n. 6 posti letto di terapia intensiva	- €	-472.680 €	X			X		X
54	ASL Avellino	Ospedale Ariano Irpino	Emergenza COVID-19 PO "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino - Lavori di somma urgenza: servizio rianimazione ex blocco operatorio 7 posti letto di terapia intensiva	-1.073.112 €	-1.423.676 €	X				X	X
55	ASL Avellino	Ospedale Ariano Irpino	Emergenza COVID-19 PO "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino - Lavori di somma urgenza: realizzazione n. 10 posti letto terapia sub intensiva e 16 posti letto di degenza ordinaria	- €	-768.490 €	X					X
56	ASL Napoli 2	Ospedale S.M. Delle Grazie	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Adeguamento reparto per implementazione di n°8 p.l. terapia intensiva	1.866.390 €	-193.917 €	X			X	X	X

Tabella 2				Proposta rimodulazione vs. DGRC		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione		
Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici	Rimodulazione importo sostenuto al 19/05/2020
57	ASL Napoli 2	Ospedale Civile S. Giovanni di Dio	P.O. Frattamaggiore - Riconversione del reparto di Pneumologia esistente per implementazione di n°5 p.l. di Subintensiva	1.120.546 €	-917.686 €	X				X	X
58	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	97.600 €	- €	X				X	
59	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	97.600 €	- €	X				X	
60	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali	263.322 €	- €	X				X	
61	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali, ristrutturazione strutturale e normativo	-380.750 €	-958.833 €	X				X	X
62	AOU Ruggi	AOU Ruggi	29_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA P.T. CORPO W	363.800 €	- €	X			X	X	
63	AOU Ruggi	AOU Ruggi	REALIZZAZIONE P.L. T.I. PEDIATRICA IN BLOCCO OPERATORIO GENERALE	-634.000 €	- €		X				
64	AOU Ruggi	AOU Ruggi	31_AMPLIAMENTO P.L. UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z	508.200 €	- €	X				X	
65	AOU Ruggi	AOU Ruggi	32_AMPLIAMENTO UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z	318.500 €	- €	X				X	
66	AOU Ruggi	AOU Ruggi	33_ADEGUAMENTO REPARTO MALATTIE INFETTIVE 2 PIANO CORPO P	- €	-522.371 €	X					X
67	AOU Ruggi	P.O. G. Da Procida	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	-1.929.847 €	-1.860.077 €	X				X	X
68	AOU Ruggi	P.O. S. M. Dell'Omo	35_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	2.370.000 €	- €	X			X	X	
69	AOU Ruggi	Ospedale amico G. Fucito	36_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA	551.450 €	- €	X				X	
70	AOU Ruggi	AOU Ruggi	37_ADEGUAMENTO AREA 3 P. CORPO D	142.200 €	-170.525 €	X				X	X
71	AOU Ruggi	AOU Ruggi	38_ADEGUAMENTO P.L. REPARTO MEDICINA D'URGENZA P.R. CORPO	619.200 €	- €	X				X	
72	AOU Ruggi	P.O. G. Da Procida	ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE	- €	-412.776 €	X					X
73	AOU Federico II	AOU Federico II	Realizzazione e adeguamento di posti letto di terapia intensiva. Adeguamento di vari spazi per degenza covid	-8.411.955 €	-4.778.978 €	X			X	X	X
74	AOU Federico II	AOU Federico II	Terapia Semintensiva COVID-19, riqualificazione di posti letto di area medica e adeguamento percorsi emergenza covid	3.830.471 €	38.732 €	X			X	X	X
75	Asl Salerno	PO "Mauro Scarlato" di Scafati	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-110.264 €	-20.755 €	X			X	X	X
76	Asl Salerno	PO "Umberto I" di Nocera	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-195.200 €	- €		X				
77	Asl Salerno	PO "Martiri di Villa Malta" di Sarno	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-195.200 €	- €		X				
78	Asl Salerno	P.O. "S. Maria della Speranza" di Battipaglia	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-195.200 €	- €		X				

Tabella 2				Proposta rimodulazione vs. DGRC		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione		
Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici	Rimodulazione importo sostenuto al 19/05/2020
79	Asl Salerno	P.O. "Maria Addolorata" di Eboli	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-390.400 €	- €		X				
80	Asl Salerno	P.O. di Roccadaspide	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-195.200 €	- €		X				
81	Asl Salerno	PO "S. Francesco d'Assisi"	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-195.200 €	- €		X				
82	Asl Salerno	PO "Luigi Curto" di Polla	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-390.400 €	- €		X				
83	Asl Salerno	PO "San Luca" di Vallo della Lucania	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-780.800 €	- €		X				
84	Asl Salerno	PO di Agropoli	Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa	-295.013 €	- €	X			X	X	
85	Asl Salerno	PO "Mauro Scarlato" di Scafati	Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa; Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19. Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento nuovi posti letto di terapia intensiva quali: monitor, pompe, sistemi per ossigenoterapia, sistemi antidecubito. Altre apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione comune: emogasanalizzatore portatile, defibrillatori, frigoriferi e frigoemoteche, ecotomografo portatile, videolaringoscopi	-68 €	-325.688 €	X				X	X
86	Asl Salerno	PO "Umberto I" di Nocera	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia	- €	-6.679 €	X			X		X
87	Asl Salerno	PO "Martiri di Villa Malta" di Sarno	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia	- €	-6.679 €	X					X
88	Asl Salerno	P.O. "S. Maria della Speranza" di Battipaglia	Acquisto attrezzature	- €	-6.679 €	X					X
89	Asl Salerno	P.O. "Maria Addolorata" di Eboli	Acquisto attrezzature	-29 €	-340.131 €	X			X	X	X

Tabella 2				Proposta rimodulazione vs. DGRC		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione		
Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici	Rimodulazione importo sostenuto al 19/05/2020
90	Asl Salerno	P.O. di Sapri	Acquisto attrezzature	39.987 €	-3.477 €	X			X	X	X
91	Asl Salerno	PO "S. Francesco d'Assisi"	Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione; Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento posti letto integrativi di terapia intensiva quali: monitor, sistemi per ossigenoterapia, sistemi antidecubito, ventilatore polmonare. Altre apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione comune: emogasanalizzatore portatile	-588 €	-41.827 €	X				X	X
92	Asl Salerno	PO "Luigi Curto" di Polla	Acquisto attrezzature	1 €	-33.397 €	X				X	X
93	Asl Salerno	PO "San Luca" di Vallo della Lucania	Acquisto attrezzature	1 €	-33.397 €	X			X	X	X
94	Asl Salerno	PO di Agropoli	Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa; Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19. Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento nuovi posti letto di terapia intensiva quali: monitor, pompe, letti elettrocomandati, sistemi antidecubito. Altre apparecchiature per terapia intensiva per la dotazione comune: emogasanalizzatore portatile, defibrillatori, frigoriferi e frigoemoteche, ecotomografo portatile, videolaringoscopi, lampade scialitiche carrellate, elettrocardiografi, portatile per radiografia. Arredi per terapia intensiva: armadi, scaffali, carrelli	-348.504 €	-1.668.040 €	X			X	X	X
95	AO Cardarelli	AO Cardarelli	Interventi necessari per la realizzazione di: - nr. 13 P.L. DIS.I. DA DESTINARE ALLE MEDICINE	3.848.000 €	- €	nuovo					
96	AO Cardarelli	AO Cardarelli	Palazzina Terapia Intensiva per nr. 22 posti letto	12.614.800 €	- €	nuovo					
Totale				16.030.352 €	-52.370.128 €						

Tabella 7: Risultati funzionali ed economici Tabella 2

Tabella 3				Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione		
Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici	Rimodulazione importo sostenuto al 19/05/2020
1	ASL NA 1	PO CAPILUPI	DA ESEGUIRE nuove distribuzioni funzionali per "normale" attività, ulteriori adeguamenti per posti e percorsi COVID-19, adeguamenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19	- €	-15.000 €	X				X	X
2	ASL NA 1	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	34.782 €	-20.000 €	X				X	X
3	ASL NA 1	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE DEL MARE	GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	-1.236 €	-20.000 €	X				X	X
4	ASL NA 3	P.O. "SAN LEONARDO"	Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	202.374 €	- €	X			X	X	
5	ASL NA 3	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA"	Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	286.321 €	- €	X			X	X	
6	ASL NA 3	P.O. "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	228.190 €	- €	X			X	X	
7	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	Adeguamento percorsi differenziati	-157.661 €	- €	X			X	X	
8	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	Adeguamento percorsi differenziati	3.654 €	- €	X			X	X	
9	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMENTE MATESE	Adeguamento percorsi differenziati	- 188.405 €	- €	X			X	X	
10	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	Adeguamento percorsi differenziati	- 188.405 €	- €	X				X	
11	AO SAN PIO	PO RUMMO	Implementazione di un Pronto Soccorso COVID dedicato	23.995 €	- €	X			X	X	
12	AO Moscati	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Lavori di adeguamento del Pronto Soccorso esistente e ampliamento per realizzazione area pre-triage	2.206.600 €	- €	X			X	X	
13	ASL AV	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Emergenza COVID-19 – Realizzazione locali Pronto Soccorso dedicato per pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi	- €	- €			X			
14	AO dei Colli	CTO	Ristrutturazione	- €	360.000 €	X					X
15	AO dei Colli	Cotugno	Ristrutturazione	1.290.000 €	-720.000 €	X			X	X	X

Tabella 3				Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione		
Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Delta quadro economico	Delta importo sostenuto al 19/05/2020	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici	Rimodulazione importo sostenuto al 19/05/2020
16	ASL NA2	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	460.644 €	- €	X				X	
17	ASL NA2	OSPEDALE SAN GIULIANO	P.O. Giugliano -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	279.072 €	- €	X				X	
18	ASL NA2	OSPEDALE RIZZOLI	P.O. Ischia -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	132.604 €	- €	X				X	
19	AO San Sebastiano	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Ristrutturazione delle aree e dei relativi percorsi di isolamento del pronto soccorso	215.029 €	- €	X				X	
20	AOU RUGGI	P.O. S. M. DELL'OLMO	Adeguamento reparto pronto soccorso	399.000 €	- €	X				X	
21	AOU Federico II	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	PRONTO SOCCORSO OSTETRICO/PERCORSO NASCITA. Adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso Ostetrico e del Punto Nascita per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti Covid e non Covid con riqualificazione delle aree esistenti	4.510.603 €	50.132 €	X			X	X	X
22	AO Moscati	PO SOLOFRA	Lavori di adeguamento del Pronto Soccorso esistente	- €	3.523 €	X					X
23	AO CARDARELLI	Cardarelli	RISTRUTTURAZIONE del PRONTO SOCCORSO per creare percorsi sporco-pulito e spazi in grado di permettere l'assistenza sanitaria nelle diverse ondate della pandemia	-3.630.300 €	-380.000 €	X			X	X	X
24	ASL SA	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	Realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 Upgrade e nuovi investimenti biotecnologie	504.755 €	- €	X				X	
25	ASL SA	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	Realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 Upgrade e nuovi investimenti biotecnologie	605.006 €	- €	X				X	
26	ASL SA	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	Realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 Upgrade e nuovi investimenti biotecnologie	1.083.658 €	- €	X				X	
Totale				8.300.280,00 €	-1.468.391,00 €						

Tabella 8 : Risultati funzionali ed economici Tabella 3

Tabella 4				Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione	
Cod. Int.	Azienda	Sede mezzo di soccorso	Tipologia	Delta quadro economico	Delta numero mezzi di soccorso	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici
1	ASL NA1	Servizio 118 - emergenza	rianimativa	61.197 €	0	X				X
2	ASL NA1	Servizio 118 - emergenza	non rianimativa	170.182 €	0	X				X
3	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario no COVID	trasporto secondario	190.440 €	0	X				X
4	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario COVID-19	trasporto secondario	63.480 €	0	X				X
5	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	trasporto secondario	63.480 €	0	X				X
6	AOU Vanvitelli	PIAZZA MIRAGLIA	rianimativa	39.799 €	0	X			X	X
7	ASL CE	P.O. AVERSA	tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma	- €	0			X		
8	ASL CE	P.O. MADDALONI (OSPEDALE COVID)	tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010	- €	0			X		
9	ASL CE	P.O. MARCIANISE	tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma	- €	0			X		
10	ASL CE	P.O. SESSA AURUNCA	tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010	- €	0			X		
11	ASL CE	P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE	Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789	- €	0			X		
12	ASL CE	P.O. PIEDIMONTE MATESE	Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789	- €	0			X		
13	AO SAN PIO	PO RUMMO	Tipo B: Ambulanza di trasporto e per Pronto Soccorso	135.300 €	0	X			X	X
14	AO MOSCATI	AVELLINO	Tipologia A - accessoriata anche per trasposto neonatale	- €	0			X		
15	ASL NA2	P.O. Pozzuoli	tipo A	- €	0			X		

Tabella 4				Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione	
Cod. Int.	Azienda	Sede mezzo di soccorso	Tipologia	Delta quadro economico	Delta numero mezzi di soccorso	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici
16	AO San Sebastiano	Sant'Anna e San Sebastiano	<i>barella di biocontenimento</i>	- €	0			X		
17	AOU Ruggi	AOU Ruggi	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
18	AO Cardarelli	AO Cardarelli	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
19	AO Cardarelli	AO Cardarelli	<i>Tipo B</i>	- €	0			X		
20	ASL SA	Nocera	<i>Medicalizzata con biocontenimento</i>	- €	0			X		
21	ASL SA	Eboli	<i>Medicalizzata con biocontenimento</i>	- €	0			X		
22	ASL SA	Roccamaspe	<i>Medicalizzata con biocontenimento</i>	- €	0			X		
23	ASL SA	Vallo della Lucania	<i>Medicalizzata con biocontenimento</i>	- €	0			X		
24	ASL AV	Presso il distretto ASL AV	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
25	ASL BN	Presso il distretto ASL BN	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
26	ASL CE	P.O. MADDALONI (OSPEDALE COVID)	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
27	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	<i>tipo A</i>	2.806 €	0	X				X
28	ASL NA2	PRESSO IL DISTRETTO PRINCIPALE	<i>Ambulanza tipo A con attrezzaggio specifico</i>	- €	0			X		
29	ASL NA3	PO Boscorecase	<i>tipo A</i>	-115.290 €	-1		X			
30	ASL SA	Nocera	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
31	AO Cardarelli	AO Cardarelli	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
32	AO Santobono	AO Santobono	<i>tipo A ex D.M. 11.467 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN</i>	67.710 €	0	X			X	X
33	AO Dei Colli	Cotugno	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
34	AOU Ruggi	AOU Ruggi	<i>tipo A con particolare tipo di allestimento</i>	- €	0			X		
35	AO MOSCATI	AVELLINO	<i>tipo A</i>	- €	0			X		

Tabella 4				Proposta rimodulazione vs. DGRC 378/2020		Tipologia Modifica			Tipologia Rimodulazione	
Cod. Int.	Azienda	Sede mezzo di soccorso	Tipologia	Delta quadro economico	Delta numero mezzi di soccorso	Intervento oggetto di rimodulazione	Intervento eliminato	Intervento non oggetto di rimodulazione	Rimodulazione risultati funzionali	Rimodulazione importi quadri economici
36	AO SAN PIO	PO RUMMO	<i>Tipo C (rif. Norma ENI1789-2014)</i>	93.060 €	0	X			X	X
37	AO San Sebastiano	Sant'Anna e San Sebastiano	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
38	AOU Vanvitelli	AOU Vanvitelli	<i>tipo A</i>	45.849 €	0	X			X	X
39	AOU Federico II	A.O.U. Federico II	<i>tipo A</i>	71.410 €	0	X				X
40	IRCCS Pascale	Pascale	<i>tipo A</i>	- €	0			X		
Totale				889.423 €	-1					

Tabella 9: Risultati funzionali ed economici Tabella 3

In riferimento all'**aspetto funzionale**, dunque, si prevedono **50 interventi (34 in Tabella 2, 11 in Tabella 3 e 5 in Tabella 4)** che, a seguito delle evoluzioni intercorse negli ultimi mesi, hanno visto la necessità di essere riprogettati funzionalmente per rispondere in maniera più efficace alle esigenze del contesto. Per i dettagli di tali rifunionalizzazioni, si rimanda alle relative descrizioni contenute nel paragrafo 2 *Dettaglio interventi oggetto di rimodulazione*.

In riferimento all'**aspetto economico**, invece, si prevedono **113 interventi (76 in Tabella 2, 25 in Tabella 3 e 12 in Tabella 4)** che sono stati rimodulati perché necessitavano di una rivalorizzazione economica derivante dalla progettazione esecutiva e dalla ri-parametrizzazione delle spese sostenute. In linea con quanto già evidenziato in premessa, complessivamente, si prevede:

- una variazione in aumento del quadro economico pari a 25,2 €/mln;
- una variazione in diminuzione dell'importo sostenuto al 19/05/2020 pari a 53,8 €/mln.

3.2. Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

La tabella seguente riepiloga i **tempi di realizzazione** degli interventi di riorganizzazione ospedaliera, sia per quelli conclusi sia per quelli ancora in corso di attuazione.

Tabella 2 -Terapie Intensive e semi-intensive

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Data prevista di conclusione intervento
1	ASL Napoli 1	Ospedale del mare	Costruzione campi modulari comprese Opere edili ed impiantistiche prodeutiche alle strutture modulari e attrezzature a completamento dotazione	In esercizio
2	AOU Ruggi	AOU Ruggi	CAMPO MODULARE Opere edili e impiantistiche propedeutiche e di completamento	In esercizio
3	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	Costruzione campi modulari e lavori propedeutici all'installazione del campo modulare di T.I. 24 P.L.	15/03/2022
4	ASL Napoli 1	Loreto mare	Adeguamento impianti e percorsi ad esigenze COVID-19	In esercizio
5	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 12 PL DI TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA (10 + 2 ISOLATI), MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO	Intervento eliminato
6	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 4 PL DI TERAPIA INTENSIVA COVID - PAD M	Intervento eliminato
7	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 8 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA PNEUMOLOGICA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD PALERMO	28/11/2022
8	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 5 PL DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE DI UN REPARTO ESISTENTE - PAD D	30/06/2022
9	AO Cardarelli	AO Cardarelli	RISTRUTTURAZIONE REPARTO TIGU - PAD DEA	28/02/2024
10	AO Cardarelli	AO Cardarelli	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO DI RIANIMAZIONE PAD DEA	30/10/2023
11	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 6 POSTI LETTO IN TIPO - PAD A/H	Intervento eliminato
12	AO Cardarelli	AO Cardarelli	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RICAMBIO D'ARIA, REPARTO TIPO PAD A	30/06/2022
13	AO Cardarelli	AO Cardarelli	REALIZZAZIONE DI NR 4 POSTI LETTO ISOLATI IN UTIF - PAD D	30/06/2022
14	AO Cardarelli	AO Cardarelli	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RICAMBIO D'ARIA E LEGGERA RISTRUTTURAZIONE EDILE - PAD D	30/06/2022
15	ASL Napoli 3	PO "Sant'Anna e SS. Madonna della neve"	Realizzazione "chiavi in mano" del nuovo reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano secondo	In esercizio
16	ASL Napoli 3	PO "Santa Maria della Misericordia"	Ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano primo del P.O. di Sorrento per complessivi n.7 p.l.	30/06/2022
17	ASL Napoli 3	PO "San Leonardo"	Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.l. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 12 p.l. al piano terra del P.O. San Leonardo	30/09/2022
18	ASL Napoli 3	PO "Santa Maria della Pietà"	Riallocazione al piano terzo del reparto di rianimazione e terapia intensiva del P.O. di Nola per l'ampliamento di 4 p.l., per complessivi n.12 p.l.	30/09/2022
19	ASL Napoli 3	PO "Sant'Anna e SS. Madonna della neve"	Completamento dei locali a rustico al piano quarto del P.O. di Boscotrecase per la realizzazione di n.20 posti letto di terapia semi-intensiva	30/06/2022
20	ASL Napoli 3	PO "San Leonardo"	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. San Leonardo per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	30/09/2022
21	ASL Napoli 3	PO "Santa Maria della Pietà"	Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra del P.O. di Nola per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	30/09/2022
22	ASL Napoli 3	PO "Agostino Maresca"	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. Maresca per la realizzazione di n.6 posti letto di terapia semi-intensiva	30/06/2022
23	ASL Caserta	PO "San Rocco"	ristrutturazione	In esercizio
24	ASL Caserta	PO Marcanise	ristrutturazione	01/07/2022

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Data prevista di conclusione intervento
25	ASL Caserta	PO San Giuseppe e Melorio	<i>ristrutturazione</i>	01/11/2022
26	ASL Caserta	PO Piedimonte Matese	<i>ristrutturazione</i>	01/02/2023
27	ASL Caserta	PO Maddaloni	<i>ristrutturazione</i>	01/11/2022
28	ASL Caserta	PO S.G. Moscati Aversa	<i>ristrutturazione</i>	01/12/2022
29	ASL Caserta	PO Maddaloni	<i>ristrutturazione</i>	In esercizio
30	AOU L. Varvitelli	AOU UNICAM	III PAD Policlinico Piazza Miraglia- Ristrutturazione edilizia completa, adeguamento TI esistente e variazione di destinazione d'uso	28/02/2022
31	AOU L. Varvitelli	AOU UNICAM	Edificio 17 Polo Cappella Cangiani- Ristrutturazione edilizia completa realizzazione di nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	In esercizio
32	AOU L. Varvitelli	AOU UNICAM	Edificio ex Patologia Piazzetta S. andrea delle Dame - Terapia Intensiva e subintensiva posta al quarto piano (in adiacenza al blocco operatorio) di un edificio soggetto a Ristrutturazione completa con la realizzazione di interventi globali di adeguamento sismico, nuovi impianti idrico elettrico e meccanico	15/09/2022
33	AO Dei Colli	Cotugno	<i>Realizzazione nuovi reparto</i>	31/03/2022
34	AO Dei Colli	Cotugno	<i>Realizzazione nuovi reparto</i>	31/03/2022
35	AO Dei Colli	CTO	<i>Realizzazione nuovi reparto</i>	31/07/2022
36	AO Dei Colli	Monaldi	<i>Realizzazione nuovi reparto</i>	31/07/2022
37	AO Dei Colli	Monaldi	<i>Realizzazione nuovi reparto</i>	31/07/2022
38	AO Dei Colli	Monaldi	<i>Ristrutturazione</i>	31/07/2022
39	AO Dei Colli	Cotugno	<i>Ristrutturazione</i>	31/07/2022
40	AO Dei Colli	CTO	<i>Ristrutturazione</i>	31/07/2022
41	AO San Pio	PO Rummo	<i>Attivazione di 10 posti letto di Anestesia e Rianimazione</i>	31/03/2022
42	AO San Pio	PO Rummo	<i>Attivazione di 6 posti letto di Terapia Intensiva/Sub-Intensiva COVID dedicati</i>	31/01/2023
43	AO San Pio	PO Rummo	<i>Attivazione di 12 posti letto di sub-intensiva</i>	31/01/2023
44	AO Santobono-Pausilipon	P.O. Pausilipon	<i>Realizzazione di numero 2 posti letto codice 49</i>	30/04/2022
45	AO Santobono-Pausilipon	P.O. Santobono	<i>Realizzazione di numero 12 posti letto terapia sub-intensiva multidisciplinare presso P.O. Santobono</i>	30/06/2022
46	AO Moscati	AO Moscati	<i>trasformazione di p.l. da degenza in p.l. di terapia intensiva</i>	01/12/2022
47	AO Moscati	PO Landolfi	<i>Realizzazione posti letto TI</i>	01/04/2022
48	AO Moscati	AO Moscati	<i>trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di terapia subintensiva</i>	01/06/2022
49	AO Moscati	AO Moscati	<i>trasformazione dei posti letto della palazzina ALPI in posti letto di terapia intensiva</i>	In esercizio
50	IRCCS Pascale	Istituto Nazionale Tumori di Napoli	<i>Adeguamento funzionale su impianti, strutture e predisposizione elettromedicali</i>	31/07/2022
51	IRCCS Pascale	Istituto Nazionale Tumori di Napoli	<i>Ristrutturazione ed adeguamento funzionale riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti e delle finiture.</i>	31/10/2022
52	IRCCS Pascale	PO Ascalesi	<i>Ristrutturazione pesante su edificio in cemento armato riguardante gli aspetti strutturali, il totale rifacimento di tutti gli impianti (compresi gas medicinali e speciali) e delle finiture interne ed esterne</i>	30/11/2022
53	ASL Avellino	Osp. S. Angelo Dei Lombardi	<i>Emergenza COVID-19 PO "G. Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi" - Lavori di somma urgenza: Realizzazione nuovo reparto di rianimazione per n. 6 posti letto di terapia intensiva</i>	In esercizio
54	ASL Avellino	Ospedale Ariano Irpino	<i>Emergenza COVID-19 PO "S. Ottone Frangipane" di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: servizio rianimazione ex blocco operatorio 7 posti letto di terapia intensiva</i>	In esercizio
55	ASL Avellino	Ospedale Ariano Irpino	<i>Emergenza COVID-19 PO "S. Ottone Frangipane" di Ariano irpino - Lavori di Somma urgenza: realizzazione n. 10 posti letto terapia sub intensiva e 16 posti letto di degenza ordinaria</i>	In esercizio
56	ASL Napoli 2	Ospedale S.M. Delle Grazie	<i>P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Adeguamento reparto per implementazione di n°8 p.l. terapia intensiva</i>	31/05/2022

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Data prevista di conclusione intervento
57	ASL Napoli 2	Ospedale Civile S. Giovanni di Dio	<i>P.O. Frattamaggiore - Riconversione del reparto di Pneumologia esistente per implementazione di n°5 p.l. di Subintensiva</i>	25/03/2022
58	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	<i>adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali</i>	In esercizio
59	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	<i>adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali</i>	In esercizio
60	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	<i>adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali</i>	In esercizio
61	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	<i>adeguamento impianto aeraulico, impianto elettrico, gas medicinali, ristrutturazione strutturale e normativo</i>	In esercizio
62	AOU Ruggi	AOU Ruggi	<i>29_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA P.T. CORPO W</i>	30/09/2022
63	AOU Ruggi	AOU Ruggi	<i>REALIZZAZIONE P.L. T.I. PEDIATRICA IN BLOCCO OPERATORIO GENERALE</i>	Intervento eliminato
64	AOU Ruggi	AOU Ruggi	<i>31_AMPLIAMENTO P.L. UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z</i>	30/06/2022
65	AOU Ruggi	AOU Ruggi	<i>32_AMPLIAMENTO UTIPO TORRE CARDIOLOGICA PIANO 0 CORPO Z</i>	30/06/2022
66	AOU Ruggi	AOU Ruggi	<i>33_ADEGUAMENTO REPARTO MALATTIE INFETTIVE 2 PIANO CORPO P</i>	30/06/2022
67	AOU Ruggi	P.O. G. Da Procida	<i>ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE</i>	In esercizio
68	AOU Ruggi	P.O. S. M. Dell'Olmo	<i>35_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA</i>	30/06/2022
69	AOU Ruggi	Ospedale amico G. Fucito	<i>36_ADEGUAMENTO TERAPIA INTENSIVA</i>	30/06/2022
70	AOU Ruggi	AOU Ruggi	<i>37_ADEGUAMENTO AREA 3 P. CORPO D</i>	30/06/2022
71	AOU Ruggi	AOU Ruggi	<i>38_ADEGUAMENTO P.L. REPARTO MEDICINA D'URGENZA P.R. CORPO</i>	30/06/2022
72	AOU Ruggi	P.O. G. Da Procida	<i>ADEGUAMENTO POSTI LETTO ESISTENTI CON DIVERSA PRECEDENTE DESTINAZIONE</i>	In esercizio
73	AOU Federico II	AOU Federico II	<i>Realizzazione e adeguamento di posti letto di terapia intensiva. Adeguamento di vari spazi per degenza covid</i>	In esercizio
74	AOU Federico II	AOU Federico II	<i>Terapia Semintensiva COVID-19, riqualificazione di posti letto di area medica e adeguamento percorsi emergenza covid</i>	01/04/2022
75	Asl Salerno	PO "Mauro Scarlato" di Scafati	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	In esercizio
76	Asl Salerno	PO "Umberto I" di Nocera	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	Intervento eliminato
77	Asl Salerno	PO "Martiri di Villa Malta" di Sarno	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	Intervento eliminato
78	Asl Salerno	P.O. "S. Maria della Speranza" di Battipaglia	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	Intervento eliminato
79	Asl Salerno	P.O. "Maria Addolorata" di Eboli	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	Intervento eliminato
80	Asl Salerno	P.O. di Roccadaspide	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	Intervento eliminato
81	Asl Salerno	PO "S. Francesco d'Assisi"	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	Intervento eliminato
82	Asl Salerno	PO "Luigi Curto" di Polla	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	Intervento eliminato
83	Asl Salerno	PO "San Luca" di Vallo della Lucania	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	Intervento eliminato
84	Asl Salerno	PO di Agropoli	<i>Rifunionalizzazione con schermature anti covid-19; Integrazione degli impianti GAS Medicali; Modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa</i>	In esercizio

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Data prevista di conclusione intervento
85	Asl Salerno	PO "Mauro Scarlato" di Scafati	<i>Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa; Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19. Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento nuovi posti letto di terapia intensiva quali: monitor, pompe, sistemi per ossigenoterapia, sistemi antidecubito.</i> <i>Altre apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione comune: emogasanalizzatore portatile, defibrillatori, frigoriferi e frigoemoteche, ecotomografo portatile, videolaringoscopi</i>	In esercizio
86	Asl Salerno	PO "Umberto I" di Nocera	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia	In esercizio
87	Asl Salerno	PO "Martiri di Villa Malta" di Sarno	Acquisto apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione: sistemi per ossigenoterapia	In esercizio
88	Asl Salerno	P.O. "S. Maria della Speranza" di Battipaglia	Acquisto attrezzature	In esercizio
89	Asl Salerno	P.O. "Maria Addolorata" di Eboli	Acquisto attrezzature	In esercizio
90	Asl Salerno	P.O. di Sapri	Acquisto attrezzature	In esercizio
91	Asl Salerno	PO "S. Francesco d'Assisi"	<i>Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione</i> <i>Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento</i>	In esercizio
92	Asl Salerno	PO "Luigi Curto" di Polla	Acquisto attrezzature	In esercizio
93	Asl Salerno	PO "San Luca" di Vallo della Lucania	Acquisto attrezzature	In esercizio
94	Asl Salerno	PO di Agropoli	<i>Ristrutturazione e rifunionalizzazione degli spazi con adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e impianti di GAS medicali; Messa in opera dei filtri per la decontaminazione e zona rossa; Creazione di ambienti a pressione negativa e realizzazione di pareti a schermatura anti covid-19. Acquisto apparecchiature elettromedicali per allestimento nuovi posti letto di terapia intensiva quali: monitor, pompe, letti elettrocomandati, sistemi antidecubito.</i> <i>Altre apparecchiature per terapia intensiva per la dotazione comune: emogasanalizzatore portatile, defibrillatori, frigoriferi e frigoemoteche, ecotomografo portatile, videolaringoscopi, lampade scialitiche carrellate, elettrocardiografi, portatile per radiografia.</i> <i>Arredi per terapia intensiva: armadi, scaffali, carrelli</i>	In esercizio
95	AO Cardarelli	AO Cardarelli	Interventi necessari per la realizzazione di: - nr. 13 P.L. DIS.I. DA DESTINARE ALLE MEDICINE	30/04/2022
96	AO Cardarelli	AO Cardarelli	Palazzina Terapia intensiva per nr. 22 posti letto	31/03/2024

Tabella 10: Tempi di realizzazione Tabella 2

Tabella 3 – Pronto Soccorso

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Data prevista di conclusione intervento
1	ASL NA 1	PO CAPILUPI	DA ESEGUIRE nuove distribuzioni funzionali per "normale" attività, ulteriori adeguamenti per posti e percorsi COVID-19, adeguamenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19	31/07/2022
2	ASL NA 1	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	In esercizio
3	ASL NA 1	PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE DEL MARE	GIA' ESEGUITI nuove distribuzioni funzionali per adeguamento percorsi e spazi dedicati a isolamento COVID-19 (prima fase emergenziale)	In esercizio
4	ASL NA 3	P.O. "SAN LEONARDO"	Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	30/09/2022
5	ASL NA 3	P.O. "SANTA MARIA DELLA PIETA'"	Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	30/09/2022
6	ASL NA 3	P.O. "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA"	Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	30/09/2022
7	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI AVERSA	Adeguamento percorsi differenziati	01/06/2022
8	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN ROCCO"	Adeguamento percorsi differenziati	01/06/2022
9	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMENTE MATESE	Adeguamento percorsi differenziati	01/06/2022
10	ASL CE	PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE	Adeguamento percorsi differenziati	01/06/2022
11	AO SAN PIO	PO RUMMO	Implementazione di un Pronto Soccorso COVID dedicato	31/12/2023
12	AO Moscati	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente e ampliamento per realizzazione area pre-triage	01/10/2022
13	ASL AV	OSPEDALE ARIANO IRPINO	Emergenza COVID-19 – Realizzazione locali Pronto Soccorso dedicato per pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi	30/06/2022
14	AO dei Colli	CTO	Ristrutturazione	31/07/2022
15	AO dei Colli	Cotugno	Ristrutturazione	31/07/2022
16	ASL NA2	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	P.O. Pozzuoli S.M. DELLE GRAZIE - Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	31/03/2022
17	ASL NA2	OSPEDALE SAN GIULIANO	P.O. Giugliano -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	30/06/2022
18	ASL NA2	OSPEDALE RIZZOLI	P.O. Ischia -Ampliamento Pronto Soccorso e percorsi differenziati Covid afferenti	30/04/2022
19	AO San Sebastiano	A.O. Sant'Anna e San Sebastiano Caserta	Ristrutturazione delle aree e dei relativi percorsi di isolamento del pronto soccorso	30/04/2022
20	AOU RUGGI	P.O. S. M. DELL'OLMO	Adeguamento reparto pronto soccorso	01/12/2022
21	AOU Federico II	A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI	PRONTO SOCCORSO OSTETRICO/PERCORSO NASCITA. Adeguamento e ampliamento del Pronto soccorso Ostetrico e del Punto Nascita per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti Covid e non Covid con riqualificazione delle aree esistenti	01/03/2023
22	AO Moscati	PO SOLOFRA	Lavori di adeguamento del Pronto soccorso esistente	In esercizio

Cod. Int.	Azienda	Denominazione stabilimento	Descrizione interventi	Data prevista di conclusione intervento
23	AO CARDARELLI	Cardarelli	<i>RISTRUTTURAZIONE del PRONTO SOCCORSO per creare percorsi sporco-pulito e spazi in gradi di permettere l'assistenza sanitaria nelle diverse ondate della pandemia</i>	30/11/2023
24	ASL SA	Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Nocera	<i>Realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie</i>	30/10/2022
25	ASL SA	PRESIDIO OSPEDALIERO "MARTIRI di VILLA MALTA" di SARNO	<i>Realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie</i>	30/10/2022
26	ASL SA	P. O. "SAN LUCA" di VALLO DELLA LUCANIA	<i>Realizzazione percorsi ed aree dedicate pazienti covid-19 upgrade e nuovi investimento biotecnologie</i>	30/10/2022

Tabella 11: Tempi di realizzazione Tabella 3

Tabella 4 - Mezzi di Soccorso

Cod. Int.	Azienda	Sede mezzo di soccorso	Tipologia	Data prevista di conclusione intervento
1	ASL NA1	Servizio 118 - emergenza	<i>rianimativa</i>	In esercizio
2	ASL NA1	Servizio 118 - emergenza	<i>non rianimativa</i>	In esercizio
3	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario no COVID	<i>trasporto secondario</i>	In esercizio
4	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario COVID-19	<i>trasporto secondario</i>	In esercizio
5	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	<i>trasporto secondario</i>	In esercizio
6	AOU Vanvitelli	PIAZZA MIRAGLIA	<i>rianimativa</i>	In esercizio
7	ASL CE	P.O. AVERSA	<i>tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma</i>	In esercizio
8	ASL CE	P.O. MADDALONI (OSPEDALE COVID)	<i>tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010</i>	In esercizio
9	ASL CE	P.O. MARCIANISE	<i>tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma</i>	In esercizio
10	ASL CE	P.O. SESSA AURUNCA	<i>tipo A1 ex D.M. n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010</i>	In esercizio
11	ASL CE	P.O. SANTA MARIA CAPUA VETERE	<i>Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789</i>	In esercizio
12	ASL CE	P.O. PIEDIMONTE MATESE	<i>Ambulanza in configurazione soccorso Tipo B Certificazione EN 1789</i>	In esercizio
13	AO SAN PIO	PO RUMMO	<i>Tipo B: Ambulanza di trasporto e per Pronto Soccorso</i>	30/06/2022
14	AO MOSCATI	AVELLINO	<i>Tipologia A - accessoriata anche per trasposto neonatale</i>	31/05/2022
15	ASL NA2	P.O. Pozzuoli	<i>tipo A</i>	In esercizio
16	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	<i>barella di biocontenimento</i>	In esercizio

Cod. Int.	Azienda	Sede mezzo di soccorso	Tipologia	Data prevista di conclusione intervento
17	AOU Ruggi	AOU Ruggi	tipo A	In esercizio
18	AO Cardarelli	AO Cardarelli	tipo A	In esercizio
19	AO Cardarelli	AO Cardarelli	Tipo B	In esercizio
20	ASL SA	Nocera	Medicalizzata con biocontenimento	In esercizio
21	ASL SA	Eboli	Medicalizzata con biocontenimento	In esercizio
22	ASL SA	Roccdaspide	Medicalizzata con biocontenimento	In esercizio
23	ASL SA	Vallo della lucania	Medicalizzata con biocontenimento	In esercizio
24	ASL AV	Presso il distretto ASL AV	tipo A	In esercizio
25	ASL BN	Presso il distretto ASL BN	tipo A	In esercizio
26	ASL CE	P.O. MADDALONI (OSPEDALE COVID)	tipo A	In esercizio
27	ASL NA1	Servizio 118 - trasporto secondario dimissioni protette	tipo A	In esercizio
28	ASL NA2	PRESSO IL DISTRETTO PRINCIPALE	Ambulanza tipo A con attrezzaggio specifico	In esercizio
29	ASL NA3	PO Boscotrecase	tipo A	Intervento eliminato
30	ASL SA	Nocera	tipo A	In esercizio
31	AO Cardarelli	AO Cardarelli	tipo A	In esercizio
32	AO Santobono	AO Santobono	tipo A1 ex D.M.n.487 del 20/11/1997 e tipo C della Norma Europea UNI EN 1789:2010	31/05/2022
33	AO Dei Colli	Cotugno	tipo A	31/07/2022
34	AOU Ruggi	AOU Ruggi	tipo A con particolare tipo di allestimento	In esercizio
35	AO MOSCATI	AVELLINO	tipo A	31/05/2022
36	AO SAN PIO	PO RUMMO	Tipo C (rif. Norma EN1789-2014)	30/06/2022
37	AO San Sebastiano	Sant Anna e San Sebastiano	tipo A	In esercizio
38	AOU Vanvitelli	AOU Vanvitelli	tipo A	In esercizio
39	AOU Federico II	A.O.U. Federico II	tipo A	31/03/2022
40	IRCCS Pascale	Pascale	tipo A	31/03/2022

Tabella 12: Tempi di realizzazione Tabella 4

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la data di prevista conclusione del piano è fissata per il 31/03/2024. Si precisa che, per gli interventi dichiarati in esercizio, si è preso come fonte il monitoraggio ministeriale di Gennaio 2022.

In riferimento ai **riflessi finanziari**, si rimanda alla Tabella 2 e alla Tabella 3 della presente relazione per il quadro complessivo degli impatti generati dalla rimodulazione in oggetto.

Come già rappresentato, l'impatto finanziario è aumentato e i maggiori oneri che ne derivano saranno sostenuti dalla Regione a valere su risorse proprie tramite co-finanziamento; l'aumento, quindi, non incide sulla quota finanziata dal DL 34/2020, che rimane invariata.

La rimodulazione presentata genererà, inoltre, positivi impatti di sistema sull'assistenza sanitaria in quanto potrà beneficiare di tutto il quadro degli investimenti strutturali previsti, soprattutto dopo la conclusione della fase emergenziale, e sarà responsiva e resiliente rispetto ad eventuali nuove recrudescenze della pandemia o a nuove pandemie.