

**Giunta Regionale della Campania****DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Ferdinando GANDOLFI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
109	02/10/2026	207	03	00

Oggetto:

PSR Campania 2007 – 2013. misura 125.1 - dica n. 872411 del 18/12/2013 - consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno - presa d'atto della deliberazione n. 876 del 22/03/2024 del Commissario straordinario regionale del consorzio di bonifica Volturno ad oggetto: "Approvazione del progetto di completamento delle Opere a seguito della rescissione contrattuale. Assestamento finale del quadro economico di finanziamento, rideterminazione dell'importo assentito e determinazione del saldo.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- a. la nota ARES (2012) n. 583066 del 14/05/2012, con la quale la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- b. il DD n. 12 del 12/04/2011 e s.m.i., con il quale è stato approvato il Manuale delle Procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- c. il DD n. 22 del 02 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il bando della Misura 125.1 *"Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"* - Sottomisura 1;
- d. le iniziative, finanziate a valere sulla Misura 125.1 *"Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"* - Sottomisura 1 del PSR Campania 2007 – 2013, non ancora completate al 31/12/2015, che hanno formato oggetto di trascinamento sulla Misura 4.3.2 del PSR Campania 2014 – 2022;
- e. il Decreto Dirigenziale n. 815 del 30 novembre 2023, con il quale sono state approvate le modifiche alle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure cofinanziate dal FEASR del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2022 (ver. 4.0);
- f. il PSR Campania 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea e il PSR Campania 2014-2022, con particolare riferimento alla Misura 4.3.2;
- g. la DICA n. 872411 del 18/12/2013, con cui è stato concesso il finanziamento in favore del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;

PREMESSO che

- a. la misura 125.1 del PSR 2007/2013 è in trascinamento sulla misura 4.3.2 del PSR 2014/2022;
- b. la misura 4.3.2 del PSR 2014/2022 risulta in trascinamento sull'intervento SRD08 del CSR Campania 2023/2027;
- c. con Decreto Regionale Dirigenziale n. 25 del 30 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il bando della Misura 125.1 *"Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"* - Sottomisura 1;
- d. il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha presentato la domanda di aiuto, ID 340065908, acquisita al protocollo unico regionale in data 19/07/2013 con n. 526054;
- e. con DDR n. 790 del 17/12/2013, il Direttore generale (cod. 52.06.00) ha autorizzato il Dirigente della U.O.D. cod. 52.06.06 ad emettere le decisioni individuali di concessione dell'aiuto per i progetti utilmente collocati in graduatoria provvisoria, tra i quali risulta il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno: *"Lavori di completamento dell'impianto irriguo collettivo 'Sinistra Regi Lagni – Costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento dell'impianto irriguo in Sinistra dei Regi Lagni. Progetto Esecutivo". II Lotto I° stralcio Sub Comprensorio Medio"* - CUP G77E1300013000, di cui alla domanda di aiuto ID 340065908;
- f. con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (DICA), protocollo n. 872411 del 18/12/2013, è stato attribuito il beneficio del finanziamento di € 3.932.666,56 (IVA esclusa) al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per la realizzazione dell'iniziativa: *"Lavori di completamento dell'impianto irriguo collettivo 'Sinistra Regi Lagni – Costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento dell'impianto irriguo in Sinistra dei Regi Lagni. Progetto Esecutivo. II Lotto I° stralcio Sub Comprensorio Medio"* CUP G77E1300013000;
- g. con DD n. 569 del 04/03/2014 il Direttore Generale ha, peraltro, confermato la concessione del finanziamento per i progetti di cui al DDR n. 790/13 ed ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per la Graduatoria Misura 125 Sottomisura 1 - Bando approvato

- con DRD 25 del 30/04/2013 del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013, nella quale figura al primo posto l'iniziativa *de quo* con un punteggio assegnato complessivo di 69,20;
- h. con il DD n. 47 del 16/06/2015 a seguito dell'espletamento delle procedure di appalto e della relativa aggiudicazione, il quadro economico dell'iniziativa è stato rimodulato ed è stato rideterminato l'importo complessivamente assentito per la realizzazione dell'iniziativa de qua in € 3.684.726,74, IVA esclusa, secondo il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO DI SPESA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 188/P del 11/05/2015	€
1	<i>Lavori in appalto</i>	
1.1	Lavori (ribasso offerto 7.043 %)	2.805.608,42
1.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	35.765,77
	TOTALE 1 (1.1+1.2)	2.841.374,19
2	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>	
2.1	Imprevisti (5% di 1)	142.068,71
2.2	Spese tecniche e generali (12% di 1+2.3) +7% di 2.4	396.810,18
2.3	Espropriazioni e/o asservimenti	194.473,66
2.4	Forniture oggetto di appalto autonomo	100.000,00
2.5	Allacciamenti a servizi pubblici	10.000,00
	TOTALE 2	843.352,55
	TOTALE Cofinanziato (1+2)	3.684.726,74
3	<i>IVA (di 1 + 2) (*)</i>	767.855,68
	TOTALE INVESTIMENTO (1+2+3)	4.452.582,42
(*)	$=0,22*[1+2.1+2.2+2.4+2.5]$	

Premesso altresì che:

- a. con DD n. 9 del 03/02/2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 secondo il quadro economico dell'intervento finanziato sottoindicato:

DICA n. 872411 del 18/12/2013 - QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1		
1	<i>Lavori in appalto</i>	
01:01	Lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza)	2.968.725,40
	TOTALE 1	2.968.725,40
2	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>	
02:01	Imprevisti (5% di 1)	14.717,50
02:02	Spese tecniche e generali (12% di 1+2.3) +7% di 2.4	396.810,18
02:03	Espropriazioni e/o asservimenti	194.473,66
02:04	Forniture oggetto di appalto autonomo	100.000,00
02:05	Allacciamenti a servizi pubblici	10.000,00
	TOTALE 2	716.001,34
	TOTALE Cofinanziato (1+2)	3.684.726,74
3	<i>IVA (di 1 + 2) (*)</i>	767.855,68
	TOTALE INVESTIMENTO (1+2+3)	4.452.582,42
(*)	$=0,22*[1+2.1+2.2+2.4+2.5]$	

--	--	--

- b. con delibera n.191/CM del 02/10/2017, il Consorzio ha approvato la perizia n. 2 per un valore complessivo dei lavori pari a € 2.968.725,40 (di cui € 35.765,77 per oneri della sicurezza) ed un importo complessivo dell'iniziativa di € **3.684.726,74** (IVA esclusa), che ha confermato il quadro economico della perizia n. 1, come approvato dall'Ufficio Regionale con DD n.139 del 24/12/2018;
- c. durante la fase di realizzazione dell'opera finanziata, il Consorzio è stato interessato da una grave crisi finanziaria che ha comportato la sospensione dei lavori, protrattisi fino al 2019, per l'impossibilità da parte del Consorzio di corrispondere i pagamenti dovuti all'impresa esecutrice, a seguito di azioni esecutive avviate da creditori e di un contenzioso con il tesoriere dell'Ente, conclusosi solo nel 2024, con la restituzione di una quota delle somme pignorate destinate all'esecuzione dei lavori;
- d. a tale sospensione dei lavori ha fatto seguito la risoluzione contrattuale richiesta dalla ditta aggiudicataria, che ha indotto il Consorzio a redigere lo stato di consistenza delle opere realizzate, approvato dallo stesso con delibera n. 1086 del 21/11/2020 per un importo pari a euro 2.615.461,47;
- e. durante il periodo di sospensione si è reso anche necessario un intervento urgente di riparazione della condotta, autorizzato con delibera consortile n. 851 del 27/02/2020 (riga 1.2 della tabella 2);
- f. a seguito delle predette vicende, il Consorzio **con la deliberazione commissariale n. 876/FT del 22.03.2024**, unitamente all'approvazione del progetto di completamento, ha approvato la **rimodulazione del quadro economico** (originariamente assentito con il D.D. n.9 del 03/02/2017 e poi confermato con il D.D. n.139/2018), come da Tabella 2 di seguito riportata;

	TABELLA N. 2	
1	Lavori in appalto (Delibera commissariale n. 876/FT del 22.03.2024)	
1.1	Lavori principali (comprensivi degli oneri per la sicurezza) – Stato di consistenza	2.615.461,47
1.2	Lavori di riparazione	45.003,20
1.3	Opere di completamento a seguito rescissione	353.263,93
	Totale 1	3.013.728,60
2	Somme a disposizione della stazione appaltante	
2.1	Imprevisti (5% di 1)	14.717,50
2.2	Spese tecniche e generali	361.806,98
2.3	Espropriazioni e/o asservimenti	194.473,66
2.4	Forniture oggetto di appalto autonomo	100.000,00
2.5	Allacciamenti a servizi pubblici	0,00
	Totale 2	670.998,14
	TOTALE Cofinanziato (1+2)	3.684.726,74
3	IVA (di 1+2)	767.855,68
	TOTALE INVESTIMENTO (1+2+3)	4.452.582,42

VERIFICATO che, secondo quanto disposto con delibera commissariale n. 876/FT del 22/03/2024:

- a. il progetto di completamento è stato positivamente verificato dal RUP ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, in ossequio alle previsioni dell'Allegato I.7 e che, lo stesso progetto, non modifica la finalità dell'investimento, non ne pregiudica la conformità alla misura di riferimento e non altera l'equilibrio degli elementi sulla base dei quali l'iniziativa è stata valutata;
- b. sono confermate le opere indicate nel progetto di completamento, come attestato dal RUP negli atti, in linea con il progetto originariamente approvato, essendo la differenza dell'importo lavori dovuta principalmente ai prezzi desunti dal prezzario delle Opere Pubbliche vigente al momento dell'appalto del progetto di completamento, notevolmente aumentati nel corso degli anni;
- c. sono state operate variazioni delle voci di spesa che hanno consentito la realizzazione dell'opera finanziata, permettendo il superamento delle problematiche insorte durante l'esecuzione dei lavori, richiamate in premessa;
- d. **il costo totale del progetto di cui al quadro economico della richiamata Delibera Commissariale 876/FT resta invariato rispetto al totale del finanziamento assentito con il DD n.139/2018 (di conferma del DD 9/2017) ed è pari ad € 3.684.726,74 (oltre IVA pari a € 767.855,68, che rimane comunque esclusa dal finanziamento);**

RILEVATO che,

- a. il Consorzio in argomento, in data 09/12/2025, ha presentato la domanda di pagamento del Saldo (SAL 100%) Barcode n. 54751000339 per una richiesta complessiva di € 238.973,48, importo poi rettificato ad una somma inferiore a € 59.000,00 come da comunicazione n. 119277 del 14/09/2026, acquisita al protocollo generale con n. 760853 del 15/09/2026;
- b. gli atti presentati a corredo della predetta domanda hanno richiesto diverse integrazioni;
- c. all'esito del deposito di tutta la documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle numerose integrazioni prodotte, questo Ufficio ha disposto apposita istruttoria;
- d. dal verbale istruttorio del 02/09/2026 è risultato che *“sono emersi giustificativi di spesa per un totale di euro 3.434.120,90, oltre IVA, così distinti: euro 3.069.789,60 per lavori; euro 169.636,80 per spese generali; euro 194.694,50 per espropri”*;
- e. dalle ulteriori verifiche e controlli effettuati dall'Ufficio competente sui giustificativi di spesa, sono risultate ammissibili perché supportate da idonea documentazione le seguenti voci: euro 2.990.947,43 per lavori, di cui euro 33.941,59 ancora da liquidare; euro 169.636,80 per spese generali; euro 194.473,66 per espropri;

VISTO che

- a. sulla base della compiuta istruttoria degli uffici regionali e del nuovo quadro economico approvato con la delibera commissariale richiamata, n. 876/FT del 22/03/2024, è stata giustificata, ed è pertanto ammissibile, **una spesa complessiva di € 3.355.057,89** (escluso IVA), così distinta:
€ 2.990.947,43 per lavori;
€ 169.636,80 per spese generali;
€ 194.473,66 per espropri;
di cui, per chiarezza espositiva, si riporta un raffronto puntuale nella seguente tabella n. 3:

TABELLA N. 3			
DICA n. 872411 del 18/12/2013 - quadro economico di completamento, variazioni finali e spese ammissibili			
	Q.E. della delibera del Consorzio n. 876/2024	Spesa rendicontata e Riconosciuta	Spesa non riconoscibili o non documentate

1	Lavori	€	€	€
01:01	Lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) fino alla rescissione da stato di consistenza	2.615.461,47	2.615.461,47	
01:02	Lavori urgenti di riparazione delle condotte	45.003,20	33.941,59	11.061,61
01:03	Lavori di completamento	353.263,93	341.544,37	11.719,56
	TOTALE 1	3.013.728,60	2.990.947,43	22.781,17
2	Somme a disposizione della stazione appaltante			
02:01	Imprevisti	14.717,50	0,00	14.717,50
02:02	Spese tecniche e generali (12% di 1+2.3) +7% di 2.4	361.806,98	169.636,80	192.170,18
02:03	Espropriazioni e/o asservimenti	194.473,66	194.473,66	0,00
02:04	Forniture oggetto di appalto autonomo	100.000,00	0,00	100.000,00
02:05	Allacciamenti a servizi pubblici	0,00	0,00	
	TOTALE 2	670.998,14	364.110,46	306.887,68
	TOTALE Cofinanziato (1+2)	3.684.726,74	3.355.057,89	329.668,85
3	IVA (di 1+ 2) (*)	767.855,68	677.173,41	90.682,27
	TOTALE INVESTIMENTO (1+2+3)	4.452.582,42	4.032.231,30	
(*)	$=0,22*[1+2.1+2.2+2.4+2.5]$			

b. con nota n. 749686 dell'11.09.2026 questo Ufficio ha disposta la proroga del termine per la presentazione della domanda di saldo al 31.03.2027 per effetto del trascinarsi dell'iniziativa de qua sulla Programmazione 2023 – 2027 (CSR Campania);

RITENUTO pertanto, per le motivazioni innanzi espresse e considerate le circostanze eccezionali sopra richiamate nel caso di specie, di poter:

- prendere atto dell'approvazione del progetto di completamento, disposta dal Consorzio con delibera n. 876/ FT del 22/03/2024;
- dare atto che le opere del progetto di completamento prevedono la fornitura e posa in opera dei sistemi per il telecontrollo delle portate e di consegna aziendali per la conturizzazione prevista già nell'originario progetto posto a base di gara senza, pertanto, modificarne l'assetto progettuale e gli elementi posti a base della graduatoria di finanziamento;
- approvare l'assestamento finale del quadro economico del finanziamento dell'iniziativa: *"Comprensorio irriguo in Sinistra Regi Lagni - Lavori di costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento dell'impianto irriguo in sinistra Regi Lagni, Sub Comprensorio Medio II Lotto - 1° Stralcio - CUP: G77E1300013000, CIG: 57085436B4"*, di cui al D.I.C.A. n. 872411 del 18/12/2013, finanziata al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, a valere sulle risorse recate dal PSR Campania 2007 – 2013 - Misura 125.1 in trascinarsi sulla misura 4.3.2 del PSR 2014/2022, il cui quadro economico innanzi richiamato è utilizzato in sede di accertamento delle spese sostenute e rendicontate dal Consorzio alla Regione (Tabella 4);
- a specificare che l'importo complessivamente assentito per la realizzazione dell'iniziativa si riduce ad € **3.355.057,89** (IVA esclusa), rispetto all'importo di € 3.684.726,74 (IVA esclusa), assentito con il DD 139/2018, generando così una economia di progetto pari ad € **329.668,85**;

TABELLA N. 4		
DICA n. 872411 del 18/12/2013 - <i>quadro economico dei lavori, di realizzazione dell'opera finanziata, variazioni finali e assestamento del finanziamento</i>		
1	Lavori	€
01:01	Lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) fino alla rescissione da stato di consistenza	2.615.461,47
01:02	Lavori urgenti di riparazione delle condotte	33.941,59
01:03	Lavori di completamento	341.544,37
	<i>TOTALE 1</i>	2.990.947,43
2	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>	
02:01	Imprevisti	0,00
02:02	Spese tecniche e generali	169.636,80
02:03	Espropriazioni e/o asservimenti	194.473,66
02:04	Forniture oggetto di appalto autonomo	0,00
02:05	Allacciamenti a servizi pubblici	0,00
	<i>TOTALE 2</i>	364.110,46
	<i>TOTALE Cofinanziato (1+2)</i>	3.355.057,89
3	<i>IVA (di 1+ 2) (*)</i>	677.173,41
	TOTALE INVESTIMENTO (1+2+3)	4.032.231,30
(*)	$=0,22*[1+2.1+2.2+2.4+2.5]$	

CONSTATATO che AGEA ha già trasferito al Consorzio, per anticipazione e acconti, la somma complessiva di euro 3.302.961,83, e che l'importo complessivamente riconoscibile (da verbale istruttorio) è pari ad € 3.355.057,89 (IVA esclusa) per cui il saldo ancora liquidabile è pari ad euro 52.096,06 (vedi Tabella 5);

TABELLA N.5	
DOMANDE DI PAGAMENTO	
ANTICIPAZIONE	1.966.333,28 €
DDP I	1.146.628,55 €
DDP II	190.000,00 €
TOTALE IMPORTO GIA TRASFERITO AL CONSORZIO	3.302.961,83 €
TOTALE RICONOSCIBILE (Verbale Istruttorio sulla documentazione agli atti)	3.355.057,89 €
IMPORTO A SALDO RICONOSCIBILE	52.096,06 €

RITENUTO, pertanto di poter autorizzare la liquidazione del saldo per euro 52.096,06;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle Misure del PSR Campania 2007 – 2013 e i successivi cicli di Programmazione Comunitaria, nonché le competenze assegnate al Dirigente del Settore 207.03.00 in qualità di Soggetto Attuatore”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse

DECRETA

la premessa, che si intende integralmente riportata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne fonda la sua motivazione;

1. di prendere atto dell'approvazione del progetto di completamento, disposta dal Consorzio con delibera n. 876/FT del 22/03/2024;
2. di dare atto che le opere del progetto di completamento prevedono la fornitura e posa in opera dei sistemi per il telecontrollo delle portate e di consegna aziendali per la conturizzazione prevista già nell'originario progetto posto a base di gara senza, pertanto, modificarne l'assetto progettuale e gli elementi posti a base della graduatoria di finanziamento;
3. di approvare il quadro economico di cui alla TABELLA 2, deliberato dall'Ente con Delibera n. 876/FT del 22/03/2024, relativo all'iniziativa: “*Comprensorio irriguo in Sinistra Regi Lagni - Lavori di costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento dell'impianto irriguo in sinistra Regi Lagni, Sub Comprensorio Medio II Lotto - 1° Stralcio - CUP: G77E1300013000, CIG: 57085436B4*”, di cui al D.I.C.A. n. 872411 del 18/12/2013, finanziata al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, a valere sulle risorse recate dal PSR Campania 2007 – 2013 - Misura 125.1 in trascinamento sulla misura 4.3.2 del PSR 2014/2022;
4. di approvare, sulla base della documentazione probante pervenuta al Settore 207.03.00 e delle effettive somme rendicontate e ritenute ammissibili, a valere sulla concessione del finanziamento, il quadro economico di assestamento finale del finanziamento, rideterminato all'esito dell'istruttoria sulle spese ammissibili, così come riportato nella TABELLA 4;
5. di disporre che l'importo complessivamente assentito per la realizzazione dell'iniziativa si riduce ad € **3.355.057,89** (IVA esclusa), rispetto all'importo di € 3.684.726,74 (IVA esclusa), assentito con il DD 139/2018, generando una economia di progetto pari ad € 329.668,85;
5. di autorizzare la liquidazione del saldo pari ad euro 52.096,06;
6. di ribadire che le somme relative al pagamento dell'IVA, pari ad € 677.173,41 restano escluse da questo finanziamento;
7. dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

Copia del presente decreto è inviato:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - D.G. 207.00
- ai Settori 207.00 e 207.02 della Direzione Generale 207.00.;
- al BURC per la pubblicazione;
- al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;
- al Referente della Misura 125.1 del PSR Campania 2007-2013 e Responsabile della Misura 4.3.2 del PSR Campania 2014-2022;

Ferdinando GANDOLFI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa