

Prot. 2011. 0883128 22/11/2011

Mittente : PROCIDA GAETANO SEDE

Assegnatario : Settore tecnico am.m.vo provinciale agricoltura e C.E.P....

Classifica : 11. Fascicolo : 95 del 2011



REGIONE CAMPANIA
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO
PROVINCIALE AGRICOLTURA E Ce.P.I.C.A.
CASERTA

P.S.R. Campania 2007/2013 - Mis. 323 – "Sviluppo tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"
- *tipologia c.* BENEFICIARIO: COMUNE DI GIANO VETUSTO – CUA: 80006910618 – **Perizia di variante.**

VERBALE DI ISTRUTTORIA

VISTA l'istanza di variante presentata dal Comune di GIANO VETUSTO, sua nota protocollo n.°2985 del 03/10/2011, acquisita in atti STAPA Caserta in data 04/10/2011 al protocollo n.°0753763 del 06/10/2011;

VISTA la nota protocollo n.°2011.0756872 del 07/10/2011 di prima assegnazione incarico per l'istruttoria della variante di cui all'oggetto, del Responsabile U.D.A. dello S.T.A.P.A. di Caserta al sottoscritto tecnico, dr. Gaetano Procida, e la successiva nota del Dirigente del Settore del 28/10/2011 protocollo n.°2011.0818532, di procedere all'istruttoria in deroga a quanto sancito dall'articolo 5 del Decreto di Concessione n.° 44 del 25/02/2011;

VISTA la successiva istanza di integrazione e rettifica approvazione variante presentata dal Comune di GIANO VETUSTO, sua nota prot. 3336 del 07/11/2011, acquisita in atti STAPA Caserta in data 08/11/2011 al protocollo n.° 0847425 del 09/11/2011;

PREMESSO CHE:

- che il COMUNE DI GIANO VETUSTO identificato con CUA: 80006910618, ha presentato per il bimestre Settembre/Ottobre 2009, istanza di finanziamento a valersi sulla Mis. 323 – Tip. C – ID 279876756, acquisita al protocollo regionale con il n.° 819470 in data 24/09/2009, per un progetto denominato "progetto di riqualificazione di pozzi fontane e lavatoi in loc. Pirinella via Pozzi e piazza Fontana";
- che sulla base dell'istruttoria svolta, l'istanza è risultata "ammissibile al finanziamento";
- che con Decreto Dirigenziale Regionale del Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta, N°44 del 25/02/2011, notificato in data 10/03/2011 con nota 2011.0160803 del 28/02/2011, è stato concesso all'Ente citato, un contributo in conto capitale di €. 162.377,34 pari al 100% della spesa ammessa di €. 162.377,34, per la realizzazione del progetto d'investimento denominato "progetto di riqualificazione di pozzi fontane e lavatoi in loc. Pirinella via Pozzi e piazza Fontana" secondo il seguente prospetto:

Tipologia	Descrizione tipologia	Costo Unitario	Q.tà	Costo Totale
C: interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali e degli elementi architettonici di valenza culturale – lavori e oneri sicurezza	Piazza Fontana	€ 72.770,91	1	€ 72.770,91
	Località Pirinella	€ 22.644,75	1	€ 22.644,75
	Via Pozzi	€ 42.660,31	1	€ 42.660,31
	Imprevisti e pubblicazioni	€ 6.903,80	1	€ 6.903,80
	Spese Generali in misura del 12%	€ 17.397,57	1	€ 17.397,57
Totale Generale				€ 162.377,34

- che in data 10/03/2011 con sua nota n.° 741 l'Ente ha richiesto l'apertura di un conto corrente dedicato comunicandolo allo STAPA di Caserta che l'ha acquisita in atti in data 11/03/2011 con nota protocollo 2011.0201274 del 14/03/2011;
- che in data 22/03/2011 con nota protocollo n.°2011.0223725 il Comune di Giano Vetusto ha richiesto il riconoscimento delle spese IVA e ha indicato gli estremi del c/c bancario dedicato ed il riferimento del sottoconto;
- che in data 08/07/2011 è pervenuta comunicazione dell'Ente Comune di Giano Vetusto n.° 2085 del 07/07/2011 quale informativa sulla necessità di una rielaborazione del progetto esecutivo, dovuta all'ampio intervallo di tempo intercorso tra la presentazione del progetto e la sua approvazione e la successiva concessione di finanziamento;
- che in data 04/10/2011 è stato notificato il Decreto Dirigenziale Regionale del Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta, N°421 del 23/09/2011 con cui è stato concesso all'Ente citato, un beneficio di €. 17.287,81, per spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto d'investimento denominato "progetto di riqualificazione di pozzi fontane e lavatoi in loc. Pirinella via Pozzi e piazza Fontana", e il Decreto Dirigenziale Regionale del Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta, N°388, modifica articolo 4 (modalità di pagamento) del D.D. n. 44 del 25/02/2011, entrambe trasmessi in data 27/09/2011 a mezzo RAR con nota n. 0723666;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di variante, che consiste in:

- copia conforme Atto Deliberativo n. 68 del 30/09/2011 – Approvazione di variante "per eventi non prevedibili";
- copia conforme Atto Deliberativo n. 80 del 03/11/2011 – Integrazione e rettifica approvazione di variante "per eventi non prevedibili";
- relazione tecnica di variante e relazione tecnica di variante (integrazione);
- elenco pressì e analisi nuovi prezzi;
- quadri economici comparativi;
- quadri comparativi di confronto;
- computo metrico di variante e computo metrico di variante (integrazione);
- elaborati grafici di progetto e di variante;

VISTA la relazione tecnica di variante, a firma del Responsabile del procedimento, geom. Pasquale Feola e della direzione dei lavori, Arch. Albino Di Lorenzo, nella quale si espone la necessità di ridefinire l'opera progettuale per motivi che scaturiscono da eventi non prevedibili, ravvisando la necessità di rivedere sia i materiali utilizzati nelle lavorazioni, sia le geometrie definite nel progetto architettonico, in modo tale da non creare distonie tra invasi e strade adiacenti, così da formare un continuum architettonico che si presta ad essere letto attraverso un'unica chiave di lettura.

CONSIDERATO che il lungo intervallo di tempo intercorso tra la presentazione del progetto e la sua approvazione e la successiva concessione di finanziamento ha reso necessaria la rielaborazione del progetto e quindi la presentazione della variante;

CONSIDERATO che detta variante rientra tra quelle ammissibili da quanto previsto dal D.Lgvo 163/2006 (Normative sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture);

CONSIDERATO che la variante in oggetto non modifica l'impostazione, le sussistenze richieste per l'ammissibilità dell'intervento e l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria, ma solo gli importi che risultano variati, così come elencati nel seguente prospetto:

Tipologia	Descrizione tipologia	Costo Unitario richiesto	Q.tà	Costo Totale ammesso
C: interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali e degli elementi architettonici di valenza culturale – lavori e oneri sicurezza	Piazza Fontana	€ 65.481,98	1	€ 65.481,98
	Località Pirinella	€ 22.644,75	1	€ 22.644,75
	Via Pozzi	€ 42.660,31	1	€ 42.660,31
	Imprevisti e pubblicazioni	€ 6.539,35	1	€ 6.539,35
	Spese Generali in misura del 12%	€ 16.479,17	1	€ 16.479,17
Totale progetto ammesso post variante				€ 153.805,56
IVA	Come per legge sui lavori	€ 13.078,70	1	€ 13.078,70
	Come per legge sulle Spese Generali	€ 3.295,83	1	€ 3.295,83
Totale Generale ammesso con IVA				€ 170.180,10

Per effetto di quanto riportato nel nuovo quadro economico di approvazione risulta un economia di **€ 8.571,78**, pari alla differenza tra la spesa ammessa con Decreto di Concessione N°44 del 25/02/2011 (€ 162.377,34) e la spesa ammessa per effetto dell'istruttoria della variante (€ 153.805,56). Secondo quanto esposto nel precedente riquadro delle spese approvate emerge un ulteriore economia per le spese IVA di **€ 912,57**, pari alla differenza tra la somma ammessa con Decreto Dirigenziale N°421 del 23/09/2011 (€ 17.287,81) e la spesa ammessa per effetto dell'istruttoria della variante (€ 16.374,54).


SI PROPONE

- **di approvare la variante** in oggetto ritenuta tecnicamente compatibile con le normative e gli obiettivi generali della misura P.S.R. 2007/2013 Mis. 323.
- **di considerare economia** le somme di **€ 8.571,78**, pari alla differenza tra la spesa ammessa con Decreto di Concessione N°44 del 25/02/2011 (€ 162.377,34) e la spesa ammessa per effetto dell'istruttoria della variante (€ 153.805,56), e la somma di **€ 912,57**, per spese IVA, pari alla differenza tra la somma ammessa con Decreto Dirigenziale N°421 del 23/09/2011 (€ 17.287,81) e la spesa ammessa per effetto dell'istruttoria della variante (€ 16.374,54).

Caserta lì 21/11/2011

Il Tecnico

Dott. Agr. Gaetano Procida



Visto Il Responsabile UDA

Dott. Agr. Francesco Sabatino

