

Regione Campania - Settore Ciclo Integrato delle Acque -

Lavori: Raccolta e recapito delle acque superficiali in località Schiana di Pozzuoli
(NA) – Lotto 1 – Vasca e collettori.

Ente Concessionario Appaltante: Acqua CAMPANIA S.p.A. con sede in Napoli al
Centro Direzionale, Isola C5.

Concessione: Concessione stipulata in data 01.02.1993 rep. n° 4951 e successivi atti
regolanti i rapporti tra il Concedente Regione Campania e il
Concessionario EniAcqua CAMPANIA S.p.A. oggi Acqua CAMPANIA
S.p.A..

Impresa appaltatrice: ATI PG Costruzioni S.r.l. – CL Costruzioni S.r.l. – AZ air system
S.r.l. con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Traversa
di Via Martucci.

Contratto d'appalto: prot. n° 003 del 28.06.2010 – Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
del 01.09.2011

Importo netto contrattuale: € 3.534.663,79

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemilaundici il mese di dicembre il giorno 01 in Napoli ;

premesso:

- ⇒ che il progetto dei lavori in epigrafe redatto dalla S.T.I.GE. S.r.l. è stato approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 995 del 28.12.2007;
- ⇒ che i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati in data 07.05.2010.
- ⇒ che con contratto rep. n° 003 del 26.06.2010 l'ATI appaltatrice ha assunto in esecuzione i lavori di cui in epigrafe;

⇒ che con Verbale in data 01.09.2011 è stato concordato il Nuovo Prezzo relativo alle attività di scavo archeologico secondo le disposizioni del personale di fiducia della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Provincia di Napoli e Pompei

Considerato:

⇒ che, nonostante l'intervenuta approvazione dell'Amministrazione locale competente, è risultato che una parte della particella n° 787 del foglio 22 del Comune di Pozzuoli ricadente nel perimetro della costruenda vasca di laminazione, di proprietà della ASL Napoli 2 Nord, risulta occupata senza titolo ordinario - come dichiarato dai rappresentanti della stessa ASL - da un privato cittadino che ne detiene altresì il materiale possesso;

⇒ che la suddetta area è oggetto di un contenzioso di giustizia civile la cui soluzione, oltre che di esito comunque incerto, soggiace ai tempi ordinari del processo;

⇒ che con nota prot. n° 025/11/DL/gv del 14.02.2011 la Direzione Lavori ha trasmesso alla Regione Campania una proposta di soluzione tecnica che prevede la modifica della sagoma planimetrica della vasca di laminazione al fine di aggirare l'area oggetto di contenzioso e che prevedeva di occupare un'altra area contigua sempre di proprietà dell'ASL;

⇒ che con nota prot. n° 148 del 15.04.2011 l'ASL NA2 Nord ha rappresentato che non sussistono motivi tecnici o di programmazione aziendale ostativi alla realizzazione della vasca secondo la nuova sagoma planimetrica;

⇒ che con la medesima suddetta nota l'ASL NA2 Nord ha ribadito la necessità di eseguire, a carico del Settore Ciclo Integrato delle Acque, le opere di cui al Verbale di Riunione del 11.02.2010 che di seguito si elencano:

1. regimentazione delle acque meteoriche dal pozzetto di raccolta dell'ospedale S. Maria delle Grazie (provenienti dal piazzale dell'eliporto e dal parcheggio antistante l'ospedale) nella vasca di laminazione;
2. raccolta e smaltimento nella vasca di laminazione delle acque meteoriche provenienti dalla strada di collegamento tra via Monte Nuovo Licola Patria e l'ospedale stesso, con la sistemazione del relativo manto stradale;

3. sistemazione idraulica delle aree tra l'ospedale e la vasca di laminazione.

Tutto ciò premesso e considerato si è provveduto alla presentazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva in parola.

La sottoscritta ATI Appaltatrice nella persona del suo Legale Rappresentante Geom. Pasquale Garofalo , presa visione della suddetta perizia

DICHIARA E SI OBBLIGA

- 1) di accettare l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori evidenziati nella allegata Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni del citato contratto prot. n° 003 in data 28.06.2010, dando atto che l'importo dei maggiori e diversi lavori comporta una maggiore spesa netta di € 1.455.262,45 (euro unmilionequattrocentocinquantacinquemiladuecentosessantadue/45) di cui € 1.352.215,77 (euro unmilionetrecentocinquantaduemila duecentoquindici/77) per lavori a corpo, € 80.340,00 (euro ottantamilatrecentoquaranta/00) per lavori a misura ed € 22.706,68 (euro ventiduemilasettecentosei/68) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e che, pertanto, l'importo complessivo netto dell'appalto per lavori viene elevato a € 4.989.926,24 (euro quattromilioninovecentoottantanovemila novecentoventisei/24);
- 2) di accettare i Nuovi Prezzi di cui all'elaborato EC 02 "Elenco Nuovi Prezzi" come rielaborato dalla Regione Campania;
- 3) di accettare che il termine per l'ultimazione dei lavori del contratto principale e delle maggiori lavorazioni di cui alla presente Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva resta fissato in giorni 540 a partire dalla data di notifica dell'approvazione della Perizia di Variante in parola;
- 4) di accettare che i nuovi lavori vengano contabilizzati, unitamente a quelli principali, agli stessi patti e condizioni e, pertanto, la formulazione di un unico collaudo;
- 5) di dare atto che le modifiche introdotte dalla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva in parola non comportano modifiche tali da produrre pregiudizio per l'impresa affidataria;

6) di rinunciare espressamente in caso di approvazione della presente Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva a tutte le Riserve iscritte sino alla data odierna sul Registro di Contabilità.

Ai fini fiscali si dichiara che l'importo dei lavori oggetto del presente Atto ammonta a netti € 1.455.262,45 (euro un milione quattrocentocinquantaquemila duecentosessantadue/45).

Il presente Atto, mentre è immediatamente impegnativo per l'Impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante non appena la suddetta perizia di variante sarà approvata dalla Regione Campania.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena accettazione.

La Direzione Lavori

S.T.I.GE. S.r.l.

(Ing. Gianluca Maria Salvia)

L'ATI

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Carlo Giri)