



Decreto Dirigenziale n. 358 del 26/06/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
APPROVAZIONE VARIANTE" AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1141 DEL 02/08/2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1141 del 02/08/2010 al Comune di Teggiano identificato dal CUAA 83000070652, tra l'altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € 176.731,45 pari al 100% della spesa ammessa di € 176.731,45 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 1846 del 05/12/2010 in € 128.395,10 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l'istanza di autorizzazione di variante inoltrata dal comune di Teggiano **CUAA 83000070652** il 14/03/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0228306 del 23/03/2012, agli atti del Settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile riguardando essenzialmente:
 - o abbassamento della quota della strada di accesso a seguito di lavori di sistemazione dell'area esterna realizzati dal comune con propri fondi;
 - o lieve variazione funzionale della distribuzione degli ambienti;
 - o piccole variazioni delle dimensioni dei vani a seguito della traslazione di un vano porta, utile a consentire la fruizione anche dei piani superiori (non in progetto) tramite un ascensore, che il comune sta realizzando con propri fondi, e conseguente creazione di un'area di filtro in prossimità dell'ingresso.

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i proprii DRD n. 1141 del 02/08/2010, DRD n. 1846 del 05/12/2010.

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. 1141 del 02/08/2010, DRD n. 1846 del 05/12/2010 e nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dal comune di TEGGIANO CUAA **83000070652** il 14/03/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0228306 del 23/03/2012, così come esposto nel quadro comparativo, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
Ditta: Comune di Teggiano - Prot. n. 2009.0942432 del 02/11/2009				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori	1	78.179,39	78.179,39	78.179,39
Acquisti	1	27.191,60	0,00	0,00
Oneri per la sicurezza		5.152,99	5.152,99	5.152,99
spese generali (12% dei lavori ed oneri)		14.303,43	14.303,43	14.303,43
spese generali (7% delle forniture)		2.776,56	2.776,56	2.776,56
Somme a disposizione				
Imprevisti (max 5% dei lavori ed oneri)		791,13	791,13	791,13
Totale				
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento		128.395,10	128.395,10	128.395,10
Aliquota contributiva (100%)				
Contributo concesso		128.395,10	128.395,10	128.395,10
Accollo spesa				

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise