

Prot. 2012. 0760620 17/10/2012

Mittente : PRAGLIOLA ANTONIO SEDE

Assegnatario : C.E.P.I.C.A. - Strutture aziendali e interaziendali

Classifica : 11. Fascicolo : 40 del 2011

REGI
SETTORE TEC
PROVINCIALE A

C A S E R T A

Unità gestione Domande di Aiuto

P.S.R. Campania 2007/2013 - Mis. 323 - "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"Tip. C - richiesta di variante - **BENEFICIARIO: COMUNE DI ALIFE** - CUAA: 82000320612**Perizia di variante - VERBALE DI ISTRUTTORIA****PREMESSO CHE:**

- che il COMUNE DI ALIFE identificato con CUAA 82000320612, ha presentato istanza di finanziamento a valersi sulla Mis. 323 - Tip. C - Bimestre Settembre/Ottobre 2009, acquisita al protocollo regionale con il n. 685351 in data 20/09/2012, per la realizzazione del progetto di investimento denominato: **RECUPERO DELLA FONTANA, ABBEVERATOIO E VASCA ESISTENTE CON CREAZIONE DI AREE DI SOSTA ATTREZZATA "LAVATOIO LA FORMA" DEL COMUNE DI ALIFE.**

- che sulla base dell'istruttoria svolta, l'istanza è risultata "ammissibile al finanziamento", e con Decreto Dirigenziale Regionale del Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta, n. 43 del 25/02/2011 è stato concesso al Comune di Alife (CE) un contributo in conto capitale di € 94.032,64, pari al 100% della spesa ammessa di € 94.032,64 per la realizzazione del progetto di investimento in parola";

- che in data 12/09/2011 con DRD n. 367, il sopra citato contributo è stato rimodulato, a seguito delle risultanze delle gare di appalto, in **Euro 91.598,30** pari al 100% della spesa totale, secondo il seguente quadro economico:

Quadro economico rimodulato		
	INVESTIMENTI MATERIALI/IMMATERIALI (Tipologia c)	SPESA RIDETERMINATA A SEGUITO DI ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO €
1	IMPORTO NETTO LAVORI	79.781,49
	Totale investimenti	79.781,49
2	SPESE GENERALI	10.688,06
3	PER IMPREVISTI	1.128,75
	TOTALE CONTRIBUTO	91.598,30

VISTA la istanza di variante presentata dal COMUNE DI ALIFE, pervenuta allo scrivente in data 19/09/2012 ed acquisita in atti STAPA Caserta in data 20/09/2012 al protocollo n° 685351;

VISTA la nota 2012.698380 del 25/09/2012 con la quale è stato assegnato al sottoscritto tecnico, Geom. Antonio Pragliola l'incarico per l'istruttoria della richiesta di variante di cui all'oggetto, dal Responsabile U.D.A. dello S.T.A.P.A. di Caserta;

Vista la documentazione allegata, che consiste in:

- Determinazione responsabile Area A.T.A. del comune di Alife n. 45 del 10.04.2012 di approvazione perizia variante;
- relazione tecnica di variante;
- computo metrico di variante ;
- elenco prezzi ;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione con allegato verbale Concordamento Nuovi Prezzi.

Vista la relazione tecnica, la sua integrazione ed i relativi allegati, a firma dell'Arch. Pierferando Pisaturo e dell'Arch. Anna De Stasio, progettisti e Direttori dei Lavori, ai quali si rimanda per la presa d'atto del dettaglio degli interventi, per i quali si è resa necessaria la proposta di variante delle opere previste nel progetto principale, che sono scaturite da eventi non prevedibili all'epoca della redazione del progetto e che sono finalizzate al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità;

CONSIDERATO che la variante in oggetto, non modifica né l'impostazione, né le sussistenze richieste per l'ammissibilità dell'intervento, né l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria, e che l'importo ammissibile modifica quello già previsto con il citato DRD di rimodulazione n. 367 del 12/09/2011 nel modo che segue:.

Quadro economico rimodulato		
	INVESTIMENTI MATERIALI/IMMATERIALI (Tipologia c)	SPESA RIDETERMINATA A SEGUITO DELLA VARIANTE €
1	IMPORTO NETTO LAVORI	80.549,97
	Totale investimenti	80.549,97
2	SPESE GENERALI	10.688,06
3	PER IMPREVISTI	336,50
	TOTALE CONTRIBUTO	91.574,53

SI PROPONE

- per le motivazioni esposte in premessa, di approvare la variante in oggetto, ritenuta tecnicamente compatibile con le normative e gli obbiettivi generali della Mis. 323 Tip. C del P.S.R. 2007/2013.
- di iscrivere in economia la somma residua di € 23,77 derivante dall'approvazione della variante in parola.

Caserta 17/10/2012

Si approva:

Il Responsabile UDA
Dr. Agr. Francesco Sabatino

Francesco Sabatino

Il Tecnico incaricato
Geom. Antonio Pragliola

Antonio Pragliola